



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

GRADUA CONSTRUCCIONES SA DE CV
Esc. PNM. FRANCISCO GONZALEZ POZANES

BITÁCORA

ISIFE-IED-ADE-EPR-235-2022



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: INVERSION ESTATAL DURESA
ISIFE-IED-ADFE-EPN-23B-2022

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Fco. GONZALEZ OsCARESIA

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DPR04296

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: MOCHICAHUI,


MUNICIPIO: EL FUENTE



TIPO DE OBRA:

REPARACION DE INSTALACIONES
ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y

DATA TENSION-

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRU CASTRO MADRUGA	ISIFE Sandra Cajina Maduen	

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRU CASTRO MADRUGA	ISIFE Sandra Castro Maduen	
Gobierno Gabriel Perez Contreras	CONTRATORIA	


BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220720 N° 01

FECHA 20/09/2022

SE ADICIONAN LOS TRABAJOS QUE CON ESTA FECHA SE
INICIAN LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO
Nº = 131FE-IED-ADP-EPN-235-2022 CON
UN MONTO DE: 536,062.13 y un anticipo
DE (35%) 187,621.75,

LOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA REPARACION
DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA
Y BAJA TENSION.



Contratista / Sandra Castro Muden

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220720 N° 02

FECHA 13/oct/2022

SE VISITA LA OBRA Y SE HACE CONSTAR
QUE ESTA EN PROCESO LA COLOCACION DE
LAMPARILLAS EN EL PLANTEL.



Contratista Sandu Lasta Maden
Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220720 N° 03

FECHA 24/OCTUBRE/2022

SE HACE CONSTAR QUE SE ESTÁ
TRABAJANDO EN EL PUNTEL EN EL
ÁREA DE AGUAS EN LA REGIÓN Y
REHABILITACIÓN DE SALIDAS PARA CONTAR
Y ALUMBRADO, ASÍ COMO EN LA COLOCACIÓN
DE CENTROS DE CARGA DE 8 CIRCUITOS,




Sandra Castro Maldonado
Contratista Supersa

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220720N° 04

FECHA 3/NOVIEMBRE 2022

SE HACE CONSTAR QUE SE REALIZA
DESCONEXION DE TRANSFORMADOR PARA
PODER REALIZAR LAS TAREAS DE PETIDO
DE ITM PRINCIPAL, ASI COMO INSTALACION
DE ITM PPAL DE 350 AMP, CAMBIO DE
ALIMENTACION DE TRANSFORMADOR A ITM PPAL,
CON CABLE CAUENE 4/0, SE COLOCA EL
LISTON FUSIBLE EN LA CUCHILLA, Y SE
HACE AUMENTACION A COMEDOR CON
CABLE XLP 2+1 Y PANDUJO DE 2".



Sandra Castro Malden

Contratista


Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No 220720 N° 05


FECHA 8/NOVIEMBRE/2022

SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE
SALIDAS DE CONTRATOS Y AUMENTADO, ASÍ
COMO CON LOS TRABAJOS DE RETIROS DE
MATERIAL EN MAL ESTADO Y SE COLOCAN
EL CC. DE 20 CTS, AUMENTADORES DE
A/C, CONTRATOS DUPLEX, APAGADORES
SEÑALES Y DOBLES.

 Sandro Castro Mader
SUPERV.

CERTEJA. 18/NOV/2022

SE DA EN TERMINADA LA OBRA
A ENTREGA SATISFACCIÓN DE LAS PARTES

 Sandro Castro Mader
Contratista SUPERV.