

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA
2022 NIVEL BÁSICA

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: CENTRO DE ATENCIÓN
MULTIPLE NUM. 45
INICIAL BÁSICA Y
CAPACITACIÓN LABORAL

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DMLO0045K

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: CULIACÁN, ROSALES

MUNICIPIO: CULIACÁN.

TIPO DE OBRA:

☐☐

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22104 OBRA No. 220383 N° 01

FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE DA APERTURA DE BITÁCORA
PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE REHABILITA-
CIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RED
SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN CENTRO
DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM 45 INICIAL-BASICA
Y CAPACITACION LABORAL, UBICADA EN
CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN
ESTADO DE SINALOA.

N° CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-CAM-275-2022
MONTO CONTRATADO: \$ 1,170,902.16

CONTRATISTA: COPERZA, S.A. DE C.V.

ALEGAL C. ALEJANDRO ZARUETA FELIX,

D. FISCAL: CALLE TODOS SANTOS No. 1503

COL ISLA MUSALA, CULIACAN DE ROSALES

CULIACAN, SINALOA C.P. 80060

RFC: COP081016Q1A



SUPERVISOR



CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220883 N° 02

FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS SIGUIENTES:

SE INICIAN LOS TRABAJOS DE
SUM E INST DE ALIMENTADORES
CON CABLE 3/1 DEL 1/0 Y 3/0
TAMBIEN SUS E INST DE ZAPATA Y
MANGA REMOVIBLE, SUM E
INST DE INTERRUPTORES 1X30 AMP Y
2X20 AMP, SUM E INSTALACION DE
LUMINARIAS Y SALIDAS DE
LUMINARIAS, APAGADORES Y CONTACTO

LA ESCUELA ES VANDALIZADA Y
SE ENCONTRARO LOS SIGUIENTES DAÑOS
15 LAMPARAS - 100 ML CABLE
30 PASTILLAS - 1X20 AMP - 30ML 241
25 PASTILLAS - 2X20 AMP



SUPERVISOR



CONTRATISTA.

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220883 N° 03

FECHA 08 DE NOVIEMBRE

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS
SIGUIENTES:

SE EJECUTAN TRABAJOS DE

SUM Y COL DE LAMPARAS

INTERRUPTORES 1x30 AMP Y 2x20AM.

Y ML DE CABLE 2+1



SUPERVISOR



CONTRATISTA