



PRESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA: REHABILITACION CARR: MOCHICAHUI - HIGUERAS DE LOS NATOCHEES - LA LINEA - LA TEA- CHOACAHUI-
E.C. MEXICO 15

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$ 7,853,866.27

IMPORTE DE ESTIMACION: \$ 3,500,000.00

ESTIMACION: 3

PERIODO: 21 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2022

FECHA: 17/04/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E1	REHABILITACION DE CARRETERA	\$	3,500,000.00
----	-----------------------------	----	--------------

TOTAL: \$ 3,500,000.00

ING. LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. LUIS KABIM HIGUERA CASTRO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO

ESTIMACION

OBRA: REHABILITACION CARR. MOCHICAHUI - HIGUERAS DE LOS NATOCHEES - LA LINEA - LA TEA- CHOACAHUI- E.C. MEXICO 15
 UBICACION: MUNICIPIO DE EL FUERTE
 ESTIMACION: 3
 PERIODO: 21 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2022
 FECHA: 17/04/2022
 CONVENIO: S/N
 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 7,853,866.27

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
-------	----------	--------	----------------	-----------------------	------------------------------	-----------	--------------------	------	---------

E1 REHABILITACION DE CARRETERA									
P06S20C053	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON AGREGADO TMA 3/4" PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	1,135.10	1,076.02	179.42	0.00	896.60	\$ 3,541.28	\$ 3,175,116.49
P06S27C014P	TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO, COMPACTACION, BARRIDO DE LA SUPERFICIE Y RIEGO DE LIGA QUE NO INCLUYE LA EMULSION ASFALTICA.	M3	1,135.10	1,076.02	179.42	0.00	896.60	\$ 362.35	\$ 324,883.51
Total de REHABILITACION DE CARRETERA:									\$ 3,500,000.00
TOTAL DE ESTIMACION 3:									\$ 3,500,000.00

ING. LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN
 RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
 RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO-ARMENTA
 COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION