



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA:

YASEL YARELI RUELAS LOPEZ

DOMICILIO: CALLE CERRO MORADO, NO. 3158, COL.
COLINAS DEL REY, CULIACÁN DE ROSALES,

R.F.C.
RULY841024CB6

FECHA

28/12/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

**INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220864	C.C.T.	25DPR1479V	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA JOSE MA. MORELOS			LOCALIDAD:	CULIACÁN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACÁN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA JOSE MA. MORELOS, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,050,684.45
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$367,739.56
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,050,684.45

OBRA	IMPORTE
PRIMARIA JOSE MA. MORELOS	
ELECTRIFICACIÓN	

RED SECUNDARIA	\$ 65,014.75
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 65,014.75

SUB TOTAL=
I.V.A AL 16 %
TOTAL =

\$ 65,014.75	\$
\$ 10,402.36	\$
\$ 75,417.11	\$

POR CIERRE DE CONTRATO SOLO
SE COBRARÁ

\$ 56,437.04
\$ 9,029.93
\$ 65,466.97

Yasel Yareli P.L.
YASEL YARELI RUELAS LOPEZ

CONTRATISTA

Arq. Diego Isaac Murillo Acosta
ARQ. DIEGO ISAAC MURILLO ACOSTA

SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA
HOJA:

28/12/2022

CONTRATISTA:

YASEL YARELI RUELAS LOPEZ
DOMICILIO: CALLE CERRO MORADO, NO. 3158, COL. COLINAS DEL REY,
CULIACÁN DE ROSALES, CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80177.
R.F.C. RULY841024CB6

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220864	C.C.T.	25DPR1479V	ESTIMACIÓN:	02 FINQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA JOSE MA. MORELOS	LOCALIDAD:	CULIACÁN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACÁN		
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA JOSE MA. MORELOS, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.						
IMPORTE DE OBRA:	\$1,050,684.45						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$367,739.56						
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,050,684.45						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
PRIMARIA JOSE MA. MORELOS										
	INSTALACIONES ELECTRICAS									
	ELECTRIFICACIÓN									
	RED SECUNDARIA									
	SUMINISTROS									
SIS.T	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS. SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	\$ 973.51	\$ 7,788.08	2.00	0.00	-6.00	2.00	\$ 1,947.02
ALIM.036	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 2+1 DEL 1/0 y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	296.00	\$ 400.43	\$ 118,527.28	157.50	0.00	-138.50	157.50	\$ 63,067.73

TOTAL DE SUMINISTROS \$ 65,014.75

TOTAL DE RED SECUNDARIA \$ 65,014.75

SUBTOTAL ESTIMACION \$ 65,014.75

Yasel Yareli R
YASEL YARELI RUELAS LOPEZ

Contratista

Diego Isaac Murillo Acosta
ARQ. DIEGO ISAAC MURILLO ACOSTA

Supervisor