





857



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA





OBRA: REHABILITACION CARRETERA MOCORITO - ROSA MORADA		ADMINISTRACION DIRECTA	
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MOCORITO		IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$15,976,019.89	
		IMPORTE DE ESTIMACION: \$3,000,000.00	
ESTIMACION No. 2		HOJA 1 DE 1	
PERIODO: DEL 10 AL 23 DE ABRIL DEL 2023		FECHA: 24/04/2023	
RESUMEN DE ESTIMACION			
TRABAJOS DE REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA TMA 3/4" \$3,000,000.00			
SUBTOTAL: \$3,000,000.00			
TOTAL \$3,000,000.00			
			
			
			
			
ING. LUIS ERNESTO BERUIZCO BELTRAN RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)		ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA COORDINADOR DE ESTIMACIONES	
ING. MARGARITA CAMACHO ARMENTA RESIDENTE DE OBRA (SOR)		ING. CESAR A. CUADRAS CASTRO DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES	



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION

OBRA: REHABILITACION CARRETERA MOCORITO - ROSA MORADA					ADMINISTRACION DIRECTA				
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MOCORITO					IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$15,976,019.89				
ESTIMACION No. 2					HOJA 1 DE 1				
PERIODO: DEL 10 AL 23 DE ABRIL DEL 2023					FECHA: 24/04/2023				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S09C018P	ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA 1ER KM	M3	3,386.25	1,766.10	1,102.50	1,620.15	663.60	\$15.47	\$10,265.89
P06S09C019P	ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA KM SUBSEC.	M3/KM	32,830.00	8,872.32	4,247.58	23,957.68	4,624.74	\$7.74	\$35,795.49
P06S18C006P	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ECR-60	LT	27,090.00	10,972.22	5,663.42	16,117.78	5,308.80	\$25.90	\$137,497.92
P06S20C053P	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA TMA 3/4" VOLUMEN MEDIDO COMPACTO	M3	2,709.00	1,097.22	566.34	1,611.78	530.88	\$5,047.14	\$2,679,425.68
P06S27C014P	TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE)	M3	2,709.00	1,073.20	542.75	1,635.80	530.45	\$258.30	\$137,015.02
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO	M3	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	\$8,218.05	\$0.00
P34S02C009P	RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM	KM	37.16	0.00	0.00	37.16	0.00	\$11,022.01	\$0.00
P34S02C010P	RAYA LATERAL DISCONTINUA DE 10 CM	KM	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	\$4,845.29	\$0.00
P34S02C011P	RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM	KM	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	\$11,022.01	\$0.00
								SUMA:	\$3,000,000.00
<div> ING. LUS ERNESTO VERDÚZCO BELTRAN RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)</div> <div> ARQ. MARGARITA CAMACHO BORQUEZ RESIDENTE DE OBRA (SOP)</div> <div> ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA COORDINADOR DE ESTIMACIONES</div> <div> ING. CÉSAR A. CUADRAS CASTRO DIRECTOR DE CONSTRUCCION</div>									