



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 30/05/2023

INICIO:
04 DE ENERO DE 2023.
TERMINO:
19 DE MAYO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
859	REHABILITACION CARRETERA MOCORITO- ROSA MORADA	MOCORITO	ESTATAL	\$15'976,019.89	\$15'976,019.89	\$11'106,918.46	\$4'869,101.43	100	69