



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA:

DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.

DOMICILIO: BOULEVARD JOSE LIMON, No. 1430, COL.
INFONAVIT HUMAYA, CULIACAN DE
R.F.C.
LCO040326MB0

FECHA

08/08/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22301	No. DE OBRA:	220020	C.C.T.	25DUP0004P	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIDAD GUASAVE)			LOCALIDAD:	GUASAVE	MUNICIPIO:	GUASAVE
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DE 2 ENTRE EJES Y CUBO DE ESCALERA EN ESTRUCTURA U3-C. EN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIDAD GUASAVE), UBICADA EN GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$3,920,000.00
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$1,372,000.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$4,519,749.44

OBRA

IMPORTE

PRELIMINARES	\$ 17,803.32
ESTRUCTURA	\$ 568,439.34
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 86,322.18

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 672,564.84

SUB TOTAL= \$ 672,564.84
I.V.A AL 16 % \$ 107,610.37
TOTAL = \$ 780,175.21

DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 08/08/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.
DOMICILIO: BOULEVARD JOSE LIMON, No. 1430, COL. INFONAVIT HUMAYA,
CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN, SINALOA, C.P.80020.
R.F.C. LCO040326MB0

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

1 de 1

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22301	No. DE OBRA:	220020	C.C.T.	25DUP0004P	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIDAD GUASAVE)				LOCALIDAD:	GUASAVE	MUNICIPIO: GUASAVE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DE 2 ENTRE EJES Y CUBO DE ESCALERA EN ESTRUCTURA U3-C. EN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIDAD GUASAVE), UBICADA EN GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$3,920,000.00
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$1,372,000.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$4,519,749.44

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
CONSTRUCCION DE 6 AULAS Y CUBO DE ESCALERA EN ESTRUCTURA U-3C										
PRELIMINARES										
11002	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	14.86	\$1,908.18	\$28,355.55	9.33	0.00	0.00	9.33	\$17,803.32
TOTAL										\$17,803.32
ESTRUCTURA										
21101	CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16MM INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS	M2	463.87	\$448.32	\$207,962.20	308.82	0.00	0.00	308.82	\$138,450.18
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 FY=4200KG/CM2 INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, DOBLECES, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	7,494.07	\$50.50	\$378,450.54	3,398.37	0.00	0.00	3,398.37	\$171,617.69
21206	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #8 AL #12, FY=4200 KG/CM2 INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS.	KG	3,685.50	\$50.50	\$186,117.75	3,220.26	0.00	0.00	3,220.26	\$162,623.13
21301	CONCRETO FC=250KG/CM2. EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 3/4" COLOC. VIBRADO Y CUARADO EN LOSAS INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO, AFINE Y ACABADO. P/RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	113.24	\$3,798.03	\$430,088.92	25.21	0.00	0.00	25.21	\$95,748.34
TOTAL:										\$568,439.34
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS										
84023	DESMONTAJE DE ARMADURA METALICA A BASE DE PTR DE 2 1/2" X 2 1/2" INCLPERFORACION Y ANCLAJE CON VARILLA DE 3/4" Y PLACA PARA RECIBIR ARMADURA DE 1.50 MTS DE PERALTE	ML	118.48	\$273.53	\$32,407.83	124.00	0.00	0.00	124.00	\$33,917.72
51019	DESMONTAR LUMINARIA FLORECS. DE SOBREPONER DE 2X39W INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	8.00	\$364.71	\$2,917.68	5.00	0.00	0.00	5.00	\$1,823.55
80009	RETIRO DE LAMINA EN MAL ESTADO PARA SUSTITUCION POR NUEVA HASTA LUGAR PERMITIDO PARA SU DEPOSITO	M2	32.00	\$127.65	\$4,084.80	26.43	0.00	0.00	26.43	\$3,373.79
83910	DESMONTAR MALLA SOMBRA IN. ALMACENAJE DE MATERIAL RECUPERADO DE MALLA SOMBRA ACRILICA INCLUYE: OJILLOS Y TENSORES DE SUJETACION	M2	673.39	\$68.09	\$46,524.52	683.27	0.00	683.27	683.27	\$47,207.12
TOTAL										\$86,322.18
SUBTOTAL ESTIMACION										\$672,564.84

DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.
Contratista

ARQ. MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS
Supervisor