

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 22/12/2022

INICIO:

25 DE FEBRERO DE 2022.

TERMINO:

26 DE FEBRERO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
713	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CARR. CHILILLOS - MATATIAN	ROSARIO	ESTATAL	\$162,387.03	\$162,387.03	\$162,387.03	\$0.00	100	100