

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220674

No. 005

FECHA 18/julio/2022

Con esta fecha se da inicio a los trabajos de instalación de tablero l-line ppal. y sus interruptores 3x300 y 3x100

Se continuaron los trabajos pendientes en los módulos de la escuela, en el Módulo A se colocaron los interruptores 2x20 amp. y también los interruptores 1x20 amp. así como también se colocaron y se trabajó en las salidas de alumbrado para luminarias, trabajándose 18 salidas con sus respectivos luminarios.

25/julio/2022

Con esta fecha se observa la terminación de los trabajos de la línea 110 en el Módulo A y se continúan los trabajos en Módulo B se colocan los interruptores 2x20 y 1x20 se trabaja en la colocación de las luminarias pero previo a esto se trabajó en las salidas de alumbrado.

Juan Luciano Mata

Supervisor.

X

Contratista



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220614

No. 006

FECHA 27 / julio / 2022

Con esta fecha se observan trabajos terminados en el Módulo B de la colocación de luminarias, colocándose solo en 2 aulas (4 pzas por aula) y en dirección (2 pzas), se colocaron 1 apagador en cada aula y 1 apagador en dirección.

29 / julio / 2022

Con esta fecha se dan por terminados los trabajos pendientes en el módulo B y se inician los trabajos de la línea 110 en el módulo C, se colocan los interruptores 2x20 y 1x20 y se comienza a colocar las salidas de luminarias, también se trabaja en la colocación de las luminarias 2x17 y 4.

01 / Agosto / 2022

Con esta fecha se observa la terminación de los trabajos pendientes en el Módulo C, y se logra observar la colocación de 4 pzas de luminarias por aula, en comedor se colocaron 8 pzas y en cocina otras 2 pzas, cada aula se colocó 2 pzas de contactos excepto en cocina.

Por lo siguiente se da por entendido la culminación de los trabajos en la primaria, Psta Sierra y se cierra la presente bitácora de obra.

Leon Herrera Mata.

Supervisor.

Contratista