



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

20 DE ENERO DE 2022.

TERMINO:

25 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
638	REHABILITACION CARRETERA LA PLATANERA-LA PALMA.	NAVOLATO	ESTATAL	\$10'720,819.30	\$10'720,819.30	\$10'683,671.42	\$37,147.88	100	99