

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22101 OBRA No. 220366 No. 001

FECHA 04-May-22

Rehabilitación de Necesidades Básicas
(agua, luz y drenaje) en Prescuidar
general rebratizado Federico
Prober, ubicado en Poir Cortine,
numero tres municipio de Sinaloa.


N. Contrato.

USFE-IED-ADE-EPR-JN-037-2022

Fecha de Contrato

04-May-2022 a 02-JUN-2022

\$ 368,694.89



Contratista

Supervisor


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22107 OBRA No. 220366 No. 002

FECHA 05-Mayo-22 a 10-May-22

inicio de trabajos de alimentador de red electrica de 2edificios donde se generan trabajos de excavacion, suministro de tubería y a la vez las adecuaciones para la colocacion de cableado de alimentador de interrupter primario al mismo edificios

se generan trabajos de alimentador de red exterior a area donde se colocara subestacion.


Sandro Castan Mude


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22101 OBRA No. 220366 No. 003
FECHA 11-May-22 al 25-May-22

inicio de trabajos de colocación
de postes exteriores enterrados
de alimentador y parte de
colocación de subestación
aerea.

colocación de trabajos electricos
en area de bus de medicion.

se genera solicitud de
preparos extraordinarios no
contabilizados requeridos por
verificador.


Sandra Latorre Nader
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2201 OBRA No. 220366 No. 004


FECHA 26-May-22 al 28-May-22

Se finalizan trabajos eléctricos
al 100%

Se inician trámites de
liberación de trabajos por
parte de CFE

Se inicia trámite de
contratación ante autoridades
de la SEPYC (ing. Cennin)

Se genera revisión de
trabajos para proceso de
pago de est. y finiquito


Sandro Castro Madariaga
Contratista S. R. de CV