






NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 20/04/2022	Nº 001
<p> Con esta fecha se asienta que se ha iniciado la obra: 23- Rehabilitación de aulas en Esc. Secundaria Guadalupe Victoria de la localidad de Gabriel Leyva Siano, Mpio de Guaymas, Sonora bajo el contrato de FIDUCI-1233/2022. AD- HERRERA PU, asignado a la Construcción FIDUCI-1233/2022, representada por C- Jose Miguel Rodriguez Guicarte a quien se le entrega el proyecto y los conceptos de obra a ejecutar. EL Supervisor por parte de la contratante es Ing. Roberto Flores Sánchez. La obra se trata de demoler la casa en malestada de 5 aulas. </p>			
SUPERVISOR  FIRMA	CONTRATISTA Jose Miguel R FIRMA	COMITE FIRMA	

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA	No	002
		26-JULIO-2022		
<p>Al visitar la obra se observa que se ha poco continuidad a la demolición de la losa, sin embargo se tiene para mano de obra por lo que se le solicita al contratista completar la mano de obra para poder cumplir con el programa de obra.</p> <p>Se ha retirado toda la instalación eléctrica (cables) y aislada la area de trabajo</p>				
SUPERVISOR	CONTRATISTA	COMITE		
FIRMA	José Miguel R	FIRMA		

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 01-Ago-2022	Nº 003
<p>Con esta fecha se asiente que se da inicio a la construcción de banquetas y banquetas por la calle donde hay barrea, que pasa por el frente del plantel desde la cochera hacia la calle 6, se le indica al contratista que el acabado será de concreto brochado también que los trabajos de colado se ejecuten por el transcurso de la mañana con el fin el concreto frague a la hora que se terminen los trabajos del día para evitar que dañen el acabado.</p>			
SUPERVISOR 	CONTRATISTA José Miguel R. FIRMA	COMITE FIRMA	

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 10-AGOSTO-2022	Nº 004
<p>Al visitar la obra se observo que se ha construido la guardación en el tramo de la cochera hasta el límite de la cerca que esta calle N° 6 y se trabaja en el colado de la banquetta con el acabado final brochado.</p> <p>Tambien se continua con la demolición de la casa con poco personal, se le solicita al contratista demore aminorar la mano de obra en esta actividad.</p> 			
SUPERVISOR  FIRMA	CONTRATISTA Jose Miguel B FIRMA	COMITE FIRMA	

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 19/09/2022	No. 005
<p>En la visita a obra se le informó al contratista que el plazo de ejecución restante del 20/09/2022 al 23/11/2022 está sujeto a lluvias intensas en el mes de agosto y su vez se autorizan modificaciones civiles y se aprueba el monto de \$ 1,452,386.13. En los trabajos pendientes se está terminando la instalación de las losas.</p>			
SUPERVISOR 		CONTRATISTA Jose 'Miguel' Z	COMITE FIRMA

NOTA
No.

MUNICIPIO DE
GUASAVE

FECHA

Nº 006

10/10/2022

En la visita al sitio de
hoy se está trabajando en
el sistema de la casa
así como en el muro
del área de taller se
verifica que el cambio de la
casa contata con las Bestones
reparaciones así como los
fuerzas al centro.
Se inicia con el cambio de la
caser con concreto 7.50 kg/m²

SUPERVISOR



Andrés
FIRMA

CONTRATISTA

Jose Miguel
FIRMA

COMITE

FIRMA

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA	Nº 007
		03/11/2022	
<p>El día de hoy se visitó la obra en la cual se está trabajando en la colocación del rector interno en la casa en la cual se verificó se encuentra en buen estado. Se está dando terminado a los aplanchos en muros</p> 			
SUPERVISOR		CONTRATISTA	COMITE
		José Miguel, 2	FIRMA
FIRMA		FIRMA	FIRMA

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 25/11/2022	Nº 008
<p>El día de hoy se realizó estimación al Censo Finalizado de la obra: 23, Rehabilitación de aulas en escuela secundaria Guadalupe ubicada de la localidad de Gabriel Leizaola Solano, municipio de Guasave Estado de Sinaloa. Se recibió por en el importe de \$ 4,457,508.99</p>			

SUPERVISOR 	CONTRATISTA Jose Luis Lopez	COMITE
FIRMA	FIRMA	FIRMA