



**CONTRATISTA:**  
KARAM ULISES CORTES LUQUE  
  
**DOMICILIO:** CALLE ANDRES PEREZ DE RIVERA, NO. 2720,  
COL. GUADALUPE VICTORIA, CULIACAN DE  
**R.F.C.**  
COLK8608147F6

FECHA 23/10/2022  
**DEPENDENCIA:**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

**RESÚMEN DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO:	22303	No. DE OBRA:	220678	C.C.T.	25ECB0033R	ESTIMACIÓN:	01 FINQUITO
PLANTEL:	MEDIA SUPERIOR DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO (COBAES 33, ZONA 04).			LOCALIDAD:	LA CRUZ	MUNICIPIO:	ELOTA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE COMPUTO, MANTENIMIENTO DE AULAS EDIFICIO "G", "C", "E", "F", PINTURA EN RAMPAS DISCAPACITADO EN MEDIA SUPERIOR DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO (COBAES 33, ZONA 04), UBICADA EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$462,030.45
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$161,710.66
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$462,030.45

OBRA	IMPORTE
EDIFICIO G, CENTRO DE COMPUTO	\$ 130,950.76
EDIFICIO E	\$ 218,113.66
EDIFICIO A	\$ 50,231.68

**SUBTOTAL ESTIMACIÓN:** \$ 399,296.10

<b>SUB TOTAL=</b>	\$ 399,296.10	\$ 398,302.11
<b>I.V.A AL 16 %</b>	\$ 63,887.38	\$ 63,728.34
<b>TOTAL =</b>	\$ 463,183.48	\$ 462,030.45

POR CIERRE DE CONTRATO SE COBRARA ESTE MONTO:

ULISES CORTES  
KARAM ULISES CORTES LUQUE  
CONTRATISTA

ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA  
SUPERVISOR

**CONTRATISTA:**  
KARAM ULISES CORTES LUQUE  
**DOMICILIO:** CALLE ANDRES PEREZ DE RIVERA, NO. 2720, COL. GUADALUPE VICTORIA, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN, SINALOA C.P. 80240  
**R.F.C.**  
COLK8608147F6

**DEPENDENCIA:**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN**

**No. DE PGO:** 22303 **No. DE OBRA:** 220678 **C.C.T.** 25ECB0033R **ESTIMACIÓN:** 01 FINIQUITO  
**PLANTEL:** MEDIA SUPERIOR DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO (COBAES 33, ZONA 04). **LOCALIDAD:** LA CRUZ **MUNICIPIO:** ELOTA  
**DESCRIPCIÓN:** REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE COMPUTO, MANTENIMIENTO DE AULAS EDIFICIO "G", "C", "E", "F", PINTURA EN RAMPAS DISCAPACITADO EN MEDIA SUPERIOR DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO (COBAES 33, ZONA 04), UBICADA EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

**IMPORTE DE OBRA:** \$462,030.45  
**IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:** \$161,710.66  
**IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:** \$462,030.45

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
EDIFICIO G, CENTRO DE COMPUTO										
84014	PICADO DE PISO PULIDO PARA RECIBIR VITROPISO.	M2	101.12	\$82.36	\$8,328.24	98.99			98.99	\$8,152.82
85075	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO DE 33X33 CM, DURAGREX. INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RECORTES, BOQUILLAS, TRABAJO TERMINADO.	M2	101.12	\$620.04	\$62,698.44	98.99			98.99	\$61,377.76
85096	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO INTER. DURAGRES DE 8 CM ASENTADO Y EMBOQUILLADO DE COLOR DE 1 CM ESPESOR. INCLUYE: CORTES, TRABAJO TERMINADO.	ML	41.28	\$237.43	\$9,801.11	38.82			38.82	\$9,217.03
99254	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS. INCLUYE: INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO.	PZA	3.00	\$15,822.09	\$47,466.27	3.00			3.00	\$47,466.27
81011	SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO.	SAL	3.00	\$1,578.96	\$4,736.88	3.00			3.00	\$4,736.88
TOTAL										\$130,950.76
EDIFICIO E										
41022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIONES EN VENTANAS CON PTR DE 1" CALIBRE 14 Y CUADRADO DE 1/2" FONDEADO, INCLUYE: FABRICACIÓN, FONDEADO, PINTADO, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	M2	1.00	\$3,091.18	\$3,091.18	70.56			70.56	\$218,113.66
TOTAL										\$218,113.66
EDIFICIO A										
41022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIONES EN VENTANAS CON PTR DE 1" CALIBRE 14 Y CUADRADO DE 1/2" FONDEADO, INCLUYE: FABRICACIÓN, FONDEADO, PINTADO, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	M2	1.00	\$3,091.18	\$3,091.18	16.25			16.25	\$50,231.68
TOTAL										\$50,231.68
SUBTOTAL ESTIMACION										\$399,296.10

ULISES CORTES  
KARAM ULISES CORTES LUQUE  
Contratista

ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA  
Supervisor