



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



0

CONTRATISTA:

ZARVAL DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A DE C.V

DOMICILIO: HACIENDA 1570 FRACC. BRISAS DEL
HUMAYA CULIACAN SINALOA

R.F.C.
ZDD090912UI9

FECHA

19/10/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

**INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|---------------|------------|-------------------|-------------|-----------------|
| No. DE PGO: | 22109 | No. DE OBRA: | 220899 | C.C.T. | 25DTV0051L | ESTIMACIÓN: | 02 |
| PLANTEL: | TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 51 | | | LOCALIDAD: | SANALONA | MUNICIPIO: | CULIACAN |
| DESCRIPCIÓN: | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM 51,UBICADA EN SANALONA, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA | | | | | | |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| IMPORTE DE OBRA: | \$594,133.09 |
| IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: | \$207,946.58 |
| IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: | \$594,133.09 |

| OBRA | IMPORTE |
|-----------------------------|----------------------|
| MODULO A | \$ 106,109.44 |
| MODULO B | \$ 34,038.18 |
| SUBTOTAL ESTIMACIÓN: | \$ 140,147.62 |
| SUB TOTAL= | \$ 140,147.62 |
| I.V.A AL 16 % | \$ 22,423.62 |
| TOTAL = | \$ 162,571.24 |

ZARVAL DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A DE C.V

CONTRATISTA

ARG.DIEGO ISAAC MURILLO ACOSTA

SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 19/10/2022
HOJA:

CONTRATISTA:

ZARVAL DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A DE C.V

DOMICILIO: HACIENDA 1570 FRACC. BRISAS DEL HUMAYA CULIACAN SINALOA

R.F.C.
ZDD090912UI9

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO: 22109 No. DE OBRA: 220899 C.C.T. 25DTV0051L ESTIMACIÓN: 02

PLANTEL: TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 51 LOCALIDAD: SANALONA MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM 51,UBICADA EN SANALONA, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

IMPORTE DE OBRA: \$594,133.09

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$207,946.58

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$594,133.09

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | SEGUN PROYECTO | | | HASTA ESTA ESTIM | HASTA ESTIM ANT | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACION | IMPORTE |
|-------------|---|--------|----------------|------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| | | | VOL | PU | \$ | | | | | |
| MODULO A | | | | | | | | | | |
| SUMINISTROS | | | \$101,396.06 | | | | | | \$106,109.44 | |
| ELEC.L | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 15.00 | \$3,199.92 | \$47,998.80 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | \$47,998.80 |
| ELEC.L | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 30.00 | \$1,555.05 | \$46,651.50 | 35.20 | 0.00 | 5.20 | 35.20 | \$54,737.76 |
| ELEC.L | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4.00 | \$1,686.44 | \$6,745.76 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | \$3,372.88 |
| MODULO B | | | | | | | | | | |
| SUMINISTROS | | | \$31,550.10 | | | | | | \$34,038.18 | |
| ELEC.L | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 5.00 | \$3,199.92 | \$15,999.60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | \$15,999.60 |
| ELEC.L | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 10.00 | \$1,555.05 | \$15,550.50 | 12.45 | 0.00 | 11.60 | 11.60 | \$18,038.58 |

SUBTOTAL ESTIMACION \$140,147.62

ZARVAL DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A DE C.V

Contratista

ARQ.DIEGO ISAAC MURILLO ACOSTA

Supervisor