

ING. FELIX FRANCISCO MUÑOZ HERRERA



CONSTRUCTORA JERI SA DE CV

RESUMEN GENERAL DE ESTIMACION

OBRA: 34.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA PREPARATORIA UAS EN LA LOCALIDAD DE PALOS VERDES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO N° FISMDR-R33/2022 AD-MGU018 PU
 LUGAR: PALOS VERDES, GUASAVE, SINALOA IMPORTE DEL CONTRATO \$ 498,506.01 CON / IVA

ESTIMACION: 1(UNO)
 P DEL CONTRATO: 20 de julio de 2022 AL 18 de octubre de 2022 FECHA 08-ago-22
 PERIODO DE ESTIMACION 20 de julio de 2022 AL 8 de agosto de 2022

IMPORTE 246,000.74
 IVA 16 % \$ 39,360.12
TOTAL DE ESTIMACION \$285,360.86

 ANTICIPO 35% \$ 99,876.30
 SUBTOTAL \$ 185,484.56

CONTRATISTA C. JESUS FELIX GARCIA CONSTRUCTORA JERI SA DE CV	SUPERVISOR ING. FELIX FRANCISCO MUÑOZ HERRERA	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ARQ. ESAU LÓPEZ BOJÓRQUEZ	DIRECTOR DE PLANEACION URBANA ARQ. MIGUEL JORGE WONG ORTEGA
DIRECTOR GENERAL DEL BIENESTAR DR. ENRIQUE ALONSO COVARRUBIAS HERNANDEZ			



RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: 34.- CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA UAS
EN LA LOCALIDAD DE PALOS VERDES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. N° FISMDF-R33/2022 AD-MGU018 PU
LUGAR: PALOS VERDES, GUASAVE, SINALOA IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 498,506.01 CON / IVA
ESTIMACION: 1(UNO) HOJA: 1 DE 1
PERIODO DEL CONTRATO: 20 de julio de 2022 AL 18 de octubre de 2022 FECHA: 08-ago-22
PERIODO DE ESTIMACION: 20 de julio de 2022 AL 8 de agosto de 2022

IMPORTE

PRELIMINARES	\$	50,023.36
ALBAÑILERIA	\$	5,621.64
HERRERIA	\$	190,355.74

SUB TOTAL DE OBRA	\$	246,000.74
16 % IVA	\$	39,360.12
SUB TOTAL DE OBRA	\$	285,360.86

ANTICIPO	\$	99,876.30
SUBTOTAL	\$	185,484.56

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA JERI SA DE CV
C. JESUS FELIX GARCIA

SUPERVISOR

ING. FELIX FRANCISCO MUÑOZ
HERRERA

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS

ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACION URBANA

ARQ. MIGUEL JORGE WONG ORTEGA

DIRECTOR GENERAL DEL BIENESTAR

DR. ENRIQUE ALONSO COVARRUBIAS HERNANDEZ

CONSTRUCTORA JERI SA DE CV

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: 34.- CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA UAS EN LA LOCALIDAD DE PALOS VERDES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. N° FISMDF-R33/2022 AD-MGU018 PU
UBICACIÓN: PALOS VERDES, GUASAVE, SINALOA IMPORTE DEL CONTRATO: \$429,746.56 SIN / IVA
PERIODO DEL CONTRATO: 20/07/2022 AL 18/10/2022

ESTIMACION: 1(UNO)
PERIODO DE ESTIMACION: 20/07/2022 AL 08/08/2022 FECHA: 8 de agosto de 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	DIFERENCIA	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
PRELIMINARES									
RET-003-JERI	RETIRO DE CERCA PERIMETRAL (MALLA CICLONICA) EXISTENTE DE HASTA 2.00 M. ALTURA Y DEMOLICION DE DALA DE REFUERZO, INCLUYE: CASTILLOS DE CONCRETO, CORTE, MATERIALES, RETIRO DE LA MISMA, FUERA DE LA OBRA.	ML	265.00	237.10	0.00	27.90	237.10	\$ 210.98	\$ 50,023.36
DEM-01-JERI	DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN MAL ESTADO, INCLUYE: MAQUINARIA Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE LA MISMA FUERA DE LA OBRA EN UN RANGO DE 3 KM Y LA MANO DE OBRA.	M3	7.96	0.00	0.00	7.96	0.00	\$ 700.97	\$ -
ALBAÑILERIA									
LIM-01-JERI	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO. INCLUYE: CORTE DE HAST 5 CMS DE ESPESOR, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON INSTRUMENTO MANUAL O MECANICO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	265.00	237.10	0.00	27.90	237.10	\$ 23.71	\$ 5,621.64
EXC-01-JERI	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: LA MANO DE OBRA NECESARIA	M3	5.30	0.00	0.00	5.30	0.00	\$ 331.08	\$ -
PLANT-01-JERI	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	98.40	0.00	0.00	98.40	0.00	\$ 215.51	\$ -
01-DAL-05-JERI	DALA DE DESPLANTE SECCION 15X20 CMS., CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON ARMEX 15X20-4, ACABADO COMÚN, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMEX, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	ML	265.00	0.00	0.00	265.00	0.00	\$ 436.52	\$ -
HERRERIA									
75-JERI	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE 2.00 MTS. DE ALTURA CON MALLA CICLÓNICA CAL. 10.5, SUJETADA CON ABRAZADERAS Y ALAMBRE GANVANIZADO, ANCLAJE DE TUBOS A DADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 SECCIÓN 0.25X0.25X0.50 MTS., INCLUYE: POSTE GALV. CAL. 18 DE 48 MM. (1 7/8") EN INTERMEDIOS, POSTES ESQUINEROS Y DE REFUERZO CAL. 16 DE 73 MM. (2 7/8") Y 2.00 MTS. DE ALTURA, RETENIDA HORIZONTAL CON TUBO GALV. A CADA 20 MTS. CON TUBO GALV. DE 1 5/8" EN HORIZONTALES, 3 HILADAS DE ALAMBRE DE PÚAS SOBRE ESPADAS GALVS., ACCESORIOS Y TORNILLERIA	ML	265.00	237.10	0.00	27.90	237.10	\$ 802.85	\$ 190,355.74
76-JERI	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN VEHICULAR SECCIÓN 4.00X2.00 MTS., FABRICADO CON TUBO GALV. DE 1 7/8" CAL. 18, SUJETADA CON ABRAZADERAS Y SOLERA GALV. DE 1/2" X 3/15" X 6.00 MTS., TELA CICLÓNICA DE 2.00 MTS. CAL. 10.5, INCLUYE: ACCESORIOS Y HERRAJES.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	\$ 8,435.66	\$ -
78-JERI	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PEATONAL SECCIÓN 1.00X2.00 MTS. FABRICADO CON TUBO GALV. DE 1 7/8" CAL. 18, SUJETADA CON ABRAZADERAS Y SOLERA GALV. DE 1/2" X 3/15" X 6.00 MTS., TELA CICLÓNICA DE 2.00 MTS. CAL. 10.5, INCLUYE: ACCESORIOS Y HERRAJES	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	\$ 2,144.38	\$ -
									\$ 190,355.74

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA JERI SA DE CV
C. JESUS FELIX GARCIA

DIRECTOR GENERAL DEL BIENESTAR

DR. ENRIQUE ALONSO COVARRUBIAS HERNANDEZ

SUPERVISOR

ING. FELIX FRANCISCO MUÑOZ HERRERA

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ


DIRECTOR DE PLANEACION URBANA

ARQ. MIGUEL JORGE WONG ORTEGA



NUMEROS GENERADORES	VOLUMEN DE OBRA
---------------------	-----------------

CONTRATO	N° FISMDF-R33/2022 AD-MGU018 PU						HOJA		
TIPO DE OBRA:	34.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA UAS EN LA LOCALIDAD DE PALOS VERDES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA				UNIDAD				
LOCALIDAD	PALOS VERDES, GUASAVE, SINALOA				FECHA		8 de agosto de 2022		
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA JERI SA DE CV								
PLANO	CUERPO		No DE ESTIMACION		1(UNO)				
PERIODO DE EJECUCION					MODIFICACION				
20 de julio de 2022			AL		8 de agosto de 2022				
No. DE OBRA:	-				NOTAS DE BITACORA				
LOCALIZACION					RESULTADO				
EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	RESULTADO	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
B	3-2	2.5				2.50			
B	2-3	44.50				44.50			
1	A-B	44.00				44.00			
A	1-6	77.80				77.80			
6	A-B	38.50				38.50			
B	6-5	21.00				21.00			
B-C	5-4	8.80				8.80	237.10		
						-			
B	3-2	2.5	1			2.50			
B	2-3	44.50	1			44.50			
1	A-B	44.00	1			44.00			
A	1-6	77.80	1			77.80			
6	A-B	38.50	1			38.50			
B	6-5	21.00	1			21.00			
B-C	5-4	8.80	1			8.80	237.10		
						-			
B	3-2	2.5				2.50			
B	2-3	44.50				44.50			
1	A-B	44.00				44.00			
A	1-6	77.80				77.80			
6	A-B	38.50				38.50			
B	6-5	21.00				21.00			
B-C	5-4	8.80				8.80	237.10		



ING. FELIX FRANCISCO MUÑOZ HERRERA

