

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ NÚMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva

Localidad:

Contratista: GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0310A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$493,924.47

Importe del Contrato s/IVA: \$10,389,827.26

No. Estimación: 3

Tipo Estimación: Adicional

Periodo del Contrato: 11/10/2023 al 31/12/2023

Periodo de la Estimación: 14/11/2023 al 29/11/2023

Clave	Descripción	Monto
1	LINEA A PRESION	
P01	PRELIMINARES	493,924.47

Total Paquete s/IVA: 493,924.47


Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$493,924.47

OPERADO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PARA LA ENTIDADES (FISE)
EJERCICIO: 2023


GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR


ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ NÚMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva

Localidad:

Contratista: GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0310A-2023

Importe del Contrato s/IVA \$10,389,827.26

Periodo del Contrato 11/10/2023 al 31/12/2023

No. Estimación: 3

Tipo de Estimación: Adicional

Importe de la Estimación: \$493,924.47

Periodo de la Estimación: 14/11/2023 al 29/11/2023

		Contrato			Estimación	Esta	Acumulado	Monto Estimado				
Clave	Descripción	Unida	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer				Avance
LINEA A PRESION												
P01	PRELIMINARES											
P01S16	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON											
1100 02	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	2,916.00	\$61.72	996.00	924.0000	3,840.00	-924.00	\$57,029.28	131.69	%	
P01S71	RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL											
1004 01	CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	1,207.50	\$18.92	327.50	552.5000	1,760.00	-552.50	\$10,453.30	145.76	%	
9000 02	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3	1,207.50	\$12.86	327.50	552.5000	1,760.00	-552.50	\$7,105.15	145.76	%	
9002 02	ACARREO KM SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3/K	4,830.00	\$6.43	1,310.00	2,210.0000	7,040.00	-2,210.00	\$14,210.30	145.76	%	
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP											
1130 01	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, NO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	243.00	\$392.07	83.00	77.0000	320.00	-77.00	\$30,189.39	131.69	%	
1131 04	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	M3	940.19	\$392.07	256.59	427.0100	1,367.20	-427.01	\$167,417.81	145.42	%	
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	1,215.00	\$105.24	175.00	865.0000	2,080.00	-865.00	\$91,032.60	171.19	%	
P01S87	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES											
420004	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (LIMO). INCLUYE: EXTRACCIÓN, CARGA, ACARREOS Y PAGO DE REGALÍAS.	M3	1,175.89	\$227.82	332.29	511.3100	1,687.20	-511.31	\$116,486.64	143.48	%	

GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO

SUPERVISOR

Total Partida:

493,924.47

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE