

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ NÚMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva

Localidad:

Contratista: GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0310A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$699,290.73

Importe del Contrato s/IVA: \$10,389,827.26

No. Estimación: 2

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 11/10/2023 al 31/12/2023

Periodo de la Estimación: 14/11/2023 al 29/11/2023

Clave	Descripción	Monto
1	LINEA A PRESION	
P01	PRELIMINARES	320,350.73
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA	376,780.00
P39	VARIOS	2,160.00

Total Paquete s/IVA: 699,290.73

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$699,290.73

GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO

SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

OPERADO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PARA LA ENTIDADES (FISE)
EJERCICIO: 2023

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ NÚMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva

Localidad:

Contratista: GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-LP-FISE-APDA-0310A-2023

Importe del Contrato s/IVA \$10,389,827.26

Periodo del Contrato 11/10/2023 al 31/12/2023

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$699,290.73

Periodo de la Estimación: 14/11/2023 al 29/11/2023

		Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Monto Estimado				
Clave	Descripción	Unida	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer				Avance
LINEA A PRESION												
P01	PRELIMINARES											
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA											
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO	M2	4,050.00	\$7.99	1,600.00	1,600.0000	3,200.00	850.00	\$12,784.00	79.01	%	
P01S16	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON											
1100 02	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	2,916.00	\$61.72	1,920.00	996.0000	2,916.00	0.00	\$61,473.12	100.00	%	
P01S71	RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL											
1004 01	CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	1,207.50	\$18.92	880.00	327.5000	1,207.50	0.00	\$6,196.30	100.00	%	
9000 02	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3	1,207.50	\$12.86	880.00	327.5000	1,207.50	0.00	\$4,211.65	100.00	%	
9002 02	ACARREO KM SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO PLANO TERRACERIAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3/K	4,830.00	\$6.43	3,520.00	1,310.0000	4,830.00	0.00	\$8,423.30	100.00	%	
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP											
1130 01	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, NO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	243.00	\$392.07	160.00	83.0000	243.00	0.00	\$32,541.81	100.00	%	
1131 04	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	M3	940.19	\$392.07	683.60	256.5900	940.19	0.00	\$100,601.24	100.00	%	
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	1,215.00	\$105.24	1,040.00	175.0000	1,215.00	0.00	\$18,417.00	100.00	%	

GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
 SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
 JEFE DEPTO SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ NÚMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva

Localidad:

Contratista: GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-LP-FISE-APDA-0310A-2023

Importe del Contrato s/IVA \$10,389,827.26

Periodo del Contrato 11/10/2023 al 31/12/2023

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$699,290.73

Periodo de la Estimación: 14/11/2023 al 29/11/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Monto Estimado			
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer			Avance	
P01S87	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES											
420004	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (LIMO). INCLUYE: EXTRACCIÓN, CARGA, ACARREOS Y PAGO DE REGALÍAS.	M3	1,175.89	\$227.82	843.60	332.2900	1,175.89	0.00	\$75,702.31	100.00	%	
Total Partida:									320,350.73			
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA											
P16S11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y PIEZAS DE PVC											
2040 02	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE DE 100 MM DE DIÁMETRO.	ML	4,050.00	\$31.78	2,000.00	2,000.0000	4,000.00	50.00	\$63,560.00	98.77	%	
8005 12	SUMINISTRO DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, L.A.B. FÁBRICA. TUBERÍA HID. ANG RD/32.5 DE 4" DE DIÁMETRO.	ML	4,050.00	\$156.61	2,000.00	2,000.0000	4,000.00	50.00	\$313,220.00	98.77	%	
Total Partida:									376,780.00			
P39	VARIOS											
P39S01												
414008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA PREVENTIVA SOBRE RELLENO COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE; MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	4,050.00	\$1.08	2,000.00	2,000.0000	4,000.00	50.00	\$2,160.00	98.77	%	
Total Partida:									2,160.00			

GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
 SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE