



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

05 DE JULIO DE 2022.

TERMINO:

05 DE AGOSTO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
801	REHABILITACION DE CALLES DE CULIACAN .	CULIACAN	ESTATAL	\$1'111,040.80	\$1'111,040.80	\$885,066.40	\$225,974.40	100	79