

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN EN CIRCUITO DE CALLE JORGE SALAZAR - CALLE AGUSTIN ARANGO ENTRE TOMA DE SANTA ROSA Y CALLE TOMA DE CHIHUAHUA, UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: MAZATLAN
Localidad: MAZATLAN, SINALOA
Contratista: CONSTRUCTORA MASLA S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2306A-2023

Importe de la Estimación s/IVA: \$148,657.26 ✓
Importe del Contrato s/IVA: \$1,737,898.05 ✓
No. Estimación: 3
Tipo Estimación: NORMAL
Periodo del Contrato: 04/07/2023 AL 04/10/2023 ✓
Periodo de la Estimación: 01/09/2023 AL 30/09/2023

Clave	Descripción	Monto
E1	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO	
P01	PRELIMINARES	
P03	OBRA CIVIL	
P05	CONCRETO HIDRÁULICO	
P06	OBRAS VIALES	
P30	BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES	
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	\$90,418.70 ✓
E2	ALUMBRADO	
P30	BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES.	
E3	RED DRENAJE	
	ALCANTARILLADO	\$58,238.56 ✓
E4	AGUA POTABLE	
	RED DE AGUA POTABLE	
Total Paquete s/IVA:		\$148,657.26 ✓
Total de Estimación s/IVA:		\$148,657.26 ✓

ARQ. LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SOP.

SUPERVISOR

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA SUR.

JEFE

ING. MARCO ANTONIO ARAGON TISNADO
CONSTRUCTORA MASLA S.A. DE C.V.

Nombre de Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN EN CIRCUITO DE CALLE JORGE SALAZAR - CALLE AGUSTIN ARANGO ENTRE TOMA DE SANTA ROSA Y CALLE TOMA DE CHIHUAHUA, UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: MAZATLAN SINALOA Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2306A-2023 No. Estimación: 3
Localidad: MAZATLAN SINALOA Importe del Contrato \$ 1,737,898.05 Tipo de Estimación: NORMAL
Contratista: CONSTRUCTORA MASLA S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 04/07/2023 AL 04/10/2023 Importe de la Estimación: \$ 148,657.26

Periodo de la Estimación: 01/09/2023 AL 30/09/2023

CLAVE	CONCEPTO	Unidad	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	ACUMULADO	Por Ejercer	Monto Estimado
			Volúmen	P.U.					
E1	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO								
E2	ALUMBRADO								-
P20S89	DESINSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS								-
P20S89C015	ALIMENTADOR PARA MURETE DE MEDICION, INCLUYE	ML	4.54	348.55	-	4.54	4.54	-	1,582.42
P20S89C016	MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CO	PZA	1.00	21,739.98	-	1.00	1.00	-	21,739.98
P20S89C017	SUB-ESTACION TIPO POSTE CON TRANSFORMADOR M	PZA	1.00	67,096.30	-	1.00	1.00	-	67,096.30
P32	INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS								-
E3	ALCANTARILLADO SANITARIO								-
P03	OBRA CIVIL								-
P03S06	REGISTROS, NYLOPLAST Y TAPAS								-
P03S06C036	REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.40X0.60 M. DE CLARO LIE	PZA	22.00	3,639.91	1.00	16.00	17.00	5.00	58,238.56
									\$ 148,657.26

ING MARCO ANTONIO ARAGON TISNADO
CONTRATISTA

ARQ, LUZ MARIA GARCIA MILLAN
SUPERVISOR SOP