

## GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: INVERSION ESTADAL DIRECTA  
2022 NIVEL BASICA

### DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA MARGARITA  
MAZA DE JUAREZ

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 2SDPR 1189E

ZONA ESCOLAR:

### UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: PLAYA COLORADA

MUNICIPIO: ANGOSTURA

TIPO DE OBRA:

☐☐

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220629 No. 001  
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE DA APERTURA DE  
BITÁCORA PARA DAR INICIO A LOS  
TRABAJOS DE REHABILITACION DE  
INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED  
SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN  
PRIMARIA MARGARITA MAZA DE  
JUAREZ UBICADA EN PLAYA COLORADA  
MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO  
DE SINALOA.

Nº CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-EPR-261-2022

MONTO CONTRATADO: \$ 1,574,976.98

INICIO DE LOS TRABAJOS: 30/09/2022

TERMINO DE LOS TRABAJOS: 27/01/2023

CONTRATISTA: MULTICONSTRUCCIONES

ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA,  
S.A.P.I DE C.V.

R. LEGAL: C ALEJANDRA DEL ROSO PARTIDA

OLGOIN

  
SUPERVISOR

  
CONTRATISTA

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220829


No. 002


FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS

SIGUIENTES: TRABAJOS DE ELECTRIFICACIÓN:

- DESINST. DE TRANSFORMADOR EXISTENTE
- RETIRO DE TRANSFORMADOR Y COL DE UNO DE 75 KVA.
- SUM E INST DE ALIMENTACION DE TRANST. A INTERRUPTOR PPAL
- SUM E INST DE CABLE DE COBRE CAL 2
- SUM E INST DE BASE PARA M.
- MURETE DE MEDICION CON GABINETE M-16 Y M-5, INTERRUPTORES 3x300, SUM Y COL DE POWER BLOCK. BARRA DE COBRE E INT. 3NCOAND.

  
SUPERVISOR

  
CONTRATISTA

## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 221001 OBRA No. 220824

No. 003


FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS  
SIGUIENTES:

-CORTE CON DISCO EN CONCRETO, DEMOLICION  
DE CONCRETO: EXCAVACION A MANO  
SUM & INST DE CINTA SEÑALIZADORA,  
RELLENOS Y COMPACTACION, REPOSICION  
DE CONCRETO, SUM & INST DE  
POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, REGISTRO  
60X60 Y 40X40, INST DE CONECTOR,  
SUM & INST DE ZAPATA Y MANGA  
Y ALIMENTADOR PPAL



SUPERVISOR



CONTRATISTA


## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22104 OBRA No. 220629 No. 004  
FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON  
LOS SIGUIENTES:

ALUMBRADO, SUM Y COL DE  
SUBIDA A C.C., INST DE C.C.  
DESCONEXION Y RETIRO DE  
LUMINARIAS E INST.

SUM E INST DE SALIDAS DE ALUMBRADO  
APAGADORES, CONTACTOS Y FARRA  
A/A E INTERRUPTORES 2x20 AMP

  
SUPERVISOR

  
CONTRATORISTA