



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Rehabilitación de Instalaciones eléctricas en  
Red Secundaria y baja tensión en Primaria  
Niños Heroes, Ubicada en San José de Palos  
Blancos (Palos Blancos), Municipio de Guasave,  
Estado de Sinaloa.

ISIFE-IED-ADE-EPR-214-2022

**BITÁCORA**

MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y  
CIVILES DE SINALOA,  
S.A.P.I DE CV.

PQO  
22109

OBRA  
220840



Archivo:  
Recepción de Infraestructura

Retención:  
Dos Años

Versión:  
02

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Inversión Estatal Directa 2022 Nivel  
Básica

## DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Niños Flores

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 256PR0313F

ZONA ESCOLAR: /

## UBICACIÓN:

DOMICILIO: Carretera 37m

LOCALIDAD: SAN JOSÉ PALOS BLANCOS (PALOS BLANCOS)

MUNICIPIO: GUADALUPE


## TIPO DE OBRA:

Rehabilitación de instalaciones eléctricas  
en Red Secundaria y Baja tensión



## REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Arg. Mario A. Gutiérrez Rosas	1 S I K E	

## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109

OBRA No. 220840 N° 01

FECHA 14 - SEPTIEMBRE - 2022

Con esta fecha se da soporte a la bitácora de la obra 220840 con descripción:

- Rehabilitación de instalaciones eléctricas en Red Secundaria y Baja tensión en Pimpeña Niños Héroes, ubicada en San José Potos Blancos (Potos Blancos), Municipio de Guadalupe, Estado de Simolac.
  - N° de Contrato: ISIFE-160-ACG-EPB-214-2022
  - Fecha de contrato: 07 - SEPTIEMBRE - 2022
  - Of. de Autorización: No. SAP-EPB-160-00-578/2022
  - Fecha de Autorización: 10 - Agosto - 2022
  - Afectación: Dirección Estatal
  - Pgo: 22109 OBRA: 220840
  - CCT: 256PR0313F
  - Monto de contrato: \$ 1,634,835.05 Quetzales
  - Anticipo de Obra: \$ 53,192.73 Quetzales
  - Contratista:  
Multiconstrucciones eléctricas y Cables de Simolac S.A.P. DE C.V.
  - Representante legal: C. Alejandro del Bono Pineda Jarama
- Continúa en la Hoja N. 02 →

# BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. \_\_\_\_\_ OBRA No. \_\_\_\_\_ N° 02

FECHA Continúa de la Hoja N. 01 →

- Dirección: Calle 3/A Pórtico 89, Bella Vista,  
Ciudad, Simoes CP. 88001  
- RFE: MEC110202596

- Fecha de Inicio:

14- SEPTIEMBRE - 2022

- Fecha de Término:

11- ENERO - 2023

(120 DIAS DE EJECUCIÓN)

Axel Salazar

Contratista

SUPERVISOR

## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 2209

OBRA No. 20840

Nº 03

FECHA 14 - SEPTIEMBRE - 2022

Con esta fecha se dan inicio a los trabajos de la obra 220840, Se trabaja en la desconexión de alimentación desde transformador al Interruptor ppal debido a que el cableado existente es de Aluminio y no cumple con la normatividad de CREG.

-Se deja tubería galvanizada para el tendido y alimentación de cableado 2 x 2/p y 1 cable 1/0 AWG en cobre y además 1 cable Cal 2 AWG para la tierra Riera.

-Se trabaja en el cambio de buse de medición a 13-200

-y se establece dividir la carga al Edificio A en dos, se deberá realizar zanja para la alimentación de un nuevo circuito.

Axel Salazar

Contratista

## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. \_\_\_\_\_ OBRA No. \_\_\_\_\_ N° 04

FECHA 19 - SEPTIEMBRE - 2022

Con esta fecha se visita la obra observando los  
sig. trabajos:

- Se ha alimentado transformador a Int. ppaal con  
2 cables cal. 2/p y 1 cable cal 1/p + 1 cable cal 2
- Se ha excavado zanja para la alimentación de  
Cuerpo en edificio A.
- Se han demantado tableros de control en edificios  
A, B y C. para el reacondicionamiento de ellos y la  
conexión de energía 110 V y 220V en el mismo tablero.
- Se trabaja en la alimentación de contactos a base  
de tubería corrugada.


Axel Salazar

## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. \_\_\_\_\_ OBRA No. \_\_\_\_\_ N° 05

FECHA 26-SEPTIEMBRE-2022

- Se visita la obra observando los sig. trabajos:
- Colocación y tendido de poliducto de alta densidad de 2" para alimentador principal, se ha colocado tubería poliducto de 3/4" entre contactos.
  - Se ha colocado cinta señalizador de peligro en Zanja de excavación.
  - Se han colocado registros eléctricos prefabricados.
  - Se ha dismantado cableado 2+1 del 1/2 y 1 conductor desnudo cd. 8THW.
  - Se trabaja en la bajada al contacto Largo.
  - Se trabaja en las elevaciones de centros de carga.
  - Se han desconectado luminarias y se trabaja en la alimentación eléctrica de luminarias, contactos y apagador.
  - Se trabaja en la alimentación eléctrica de áreas acondicionadas con tubería galvanizada.
  - Se ha colocado Interruptor plomado 3X100

  
Nexel Salazar



## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. \_\_\_\_\_

OBRA No. \_\_\_\_\_

Nº 06

FECHA 10-04-2022 \_\_\_\_\_

Se visita la obra observando los sig. trabajos:

- Alimentación eléctrica de áreas acondicionadas
- Colocación de circuitos acondicionados en Bafsa B,  
Bx C
- Se trabaja en la alimentación eléctrica de cuadros  
de Alumbrado en techumbre.
- Colocación de luminarias en baños.
- Colocación de Potocables.
- Alimentación eléctrica para bombas 127.v.
- Colocación de luminarias en techumbre.
- Se trabaja en los trámites de CFE, se espera  
en la verificación de CFE.
- Se ha colocado medidor.

Axel Salazar

## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. \_\_\_\_\_ OBRA No. \_\_\_\_\_ N° 07

FECHA 11-Nov-2022

- Con esta fecha se visita la obra observando  
las sig. trabajos:
- colocación de accesorios en edificio A, B y C
  - Se han conectado aires acondicionados, se ha  
colocado fotoceldas para luminarias externas.
  - Se han colocado luminarias en la entrada de acceso.
  - Se trabaja en los techos de CFE.

Alexei Solis