

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220772

No. 006

FECHA 21 Nov 202 al 07 Dic 2022

Se continúa habilitando los Q12 mediante las bombas de freno en Aulos de 4to, 5to, Biblioteca y Comedor - Cocina.

Se procede en la rehabilitación eléctrica de interior del módulo de baños, se inicia con la reparación de fuga de agua para proceder a entrar a trabajar y disminuir riesgos en descargas eléctricas.

Se retira el centro de agua Q4 con su reposición mediante un Q4 quedando en el interior para mejor protección, se colocan sus Interruptores y se culmina con la alimentación, conexiones y pruebas eléctricas de Registro R6 a Módulo de baños

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220792 No. 005

FECHA 21 Oct 2022 a/ 20 Nov 2022

Se continúa con la list-de salidas de alumbrado y apagadores.

Se autorizan los conceptos extraordinarios solicitados, se procede a ejecutarlos comenzando con los tramites de contratación y servicio de medidor ante CFE, a la par se realiza el tramite y pago de servicio para los tc's.

Se retiran los salidos electricos de los W/A del exterior de las aulas, se procede a la alimentación de interconexión en interior de aulas, desde tablero Q12 a Q4.

Se realizan adecuaciones electricas en registro /de 4to año a Q12

Contratista

Supervisor