

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Resumen de Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACIÓN EN CALLE MINA LA PURÍSIMA ENTRE CALZADA DE LAS TORRES Y PROL ALVARO OBREGÓN, UBICADA EN LA COL. 22 DE DICIEMBRE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE

**Municipio:** Culiacan

**Localidad:**

**Contratista:** COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2007-2023

**Importe de la Estimación s/IVA** \$123,275.68

**Importe del Contrato s/IVA:** \$3,355,901.73

**No. Estimación:** 3

**Tipo Estimación:** Adicional

**Periodo del Contrato:** 31/07/2023 al 01/12/2023

**Periodo de la Estimación:** 01/10/2023 al 10/10/2023

Clave	Descripción	Monto
-------	-------------	-------

1	PAVIMENTACIÓN	
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	

123,275.68

Total Paquete s/IVA: 123,275.68

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$123,275.68

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

# **SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA**

## **Estimación**

**Nombre de Obra** PAVIMENTACIÓN EN CALLE MINA LA PURÍSIMA ENTRE CALZADA DE LAS TORRES Y PROL ALVARO OBREGÓN, UBICADA EN LA COL. 22 DE DICIEMBRE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Culiacan

**Localidad:**

**Contratista:** COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPU-EST-LP-PEST-VIAL-2007-2023

**Importe del Contrato s/IVA** \$3,355,901.73

**Periodo del Contrato** 31/07/2023 al 01/12/2023

**No. Estimación:** 3

**Tipo de Estimación:** Adicional

**Importe de la Estimación:** \$123,275.68

**Periodo de la Estimación:** 01/10/2023 al 10/10/2023

Clave	Descripción	Unida	Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
<b>PAVIMENTACIÓN</b>										
<b>P30</b>	<b>BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES</b>									
<b>P30S03</b>	<b>BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU</b>									
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	617.00	\$421.34	617.00	229.9600	846.96	-229.96	\$96,891.35	137.27 %
<b>P30S10</b>	<b>GUARNICIONES DE CONCRETO.</b>									
P30S10C009	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	624.00	\$432.53	324.00	61.0000	685.00	-61.00	\$26,384.33	109.78 %

**Total Partida:** 123,275.68

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO