



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**FINQUITO DE OBRA**



<b>CONTRATISTA:</b> CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V. <b>DIRECCION:</b> C. MARIANO ESCOBEDO No.5 COL CENTRO, CONCORDIA, SINALOA. C.P. 82600 R.F.C. CPA061117QJ9		<b>DEPENDENCIA:</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	
<b>FECHA:</b> 13-NOV-22			

<b>PLANTEL:</b> PAG: 22201 No DE OBRA: 220661 PRIMARIA MIGUEL HIDALGO		<b>MUNICIPIO:</b> CONCORDIA	
<b>DESCRIPCION:</b> REHABILITACION DE MODULOS CON OBRAS COMPLETAS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, UBICADO EN CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.			
<b>PERIODO DE CONTRATO:</b> DEL: 16-ago-22 AL: 13-nov-22	<b>CONTRATO:</b> ISIFE-FAM-ADE-JN-EPR-160-2022	<b>FECHA DE CONTRATO:</b> 09-ago-22	
<b>IMPORTE DE OBRA:</b> IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ 1,175,738.81 IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 1,300,918.36	<b>DEL:</b> DEL: 13-nov-22 AL: 13-nov-22	<b>CONVENIO ADICIONAL:</b> PERIODO CONVENIO ADICIONAL: TOTAL CONTRATO MAS CONVENIO:	<b>AL:</b>

CLAVE	CONCEPTO	U	VOL	PU	IMPORTE	OBRA NORMAL	OBRA ADICIONAL	OBRA EXTRAORDINARIA	CANT. TOTAL	IMPORTE TOTAL
						CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	

**REHABILITACION DE MODULOS CON OBRAS COMPLETAS**

<b>MÓDULO 2</b>										
<b>DEMOLICIONES</b>										
80628	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, INC RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA	M2	10.00	\$159.20	\$1,592.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
11002	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO INCLUYE ACARREO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	1.00	\$2,881.70	\$2,881.70	0.76	\$2,180.09	0.00	\$0.00	\$2,180.09
31005	ALBANILERIA CAJERIA DE CONCRETO FC=280 KG/CM2 CON VARILLAS ARMADA CON VARILLAS #2.5 O #3 P.Y. 4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 A CADA 15 CMS. TIPO CO INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE	ML	82.00	\$885.10	\$56,688.20	27.45	\$19,080.50	0.00	\$0.00	\$19,080.50
31202	FORJAD DE NARIZ DE CONCRETO FC=150KG/CM2 INCLUYE HERRAMIENTA, SOLO CIMBRA Y ACERO 0.08 KG/ML. PIREMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES EDIF	ML	41.00	\$240.04	\$9,841.64	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
31211	CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE TION DE ESCALER INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Cimbra, INTELACION Y COMPACTACION	M2	28.00	\$432.50	\$12,338.70	13.80	\$5,965.74	0.00	\$0.00	\$5,965.74
11060	CIEMENTACION GUINETA EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO PIFORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL DENTRO FUERA DE LA OBRA	M3	20.00	\$320.20	\$6,404.00	28.61	\$9,160.92	0.00	\$0.00	\$9,160.92
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC CPISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MEDIR COMPACTO	M3	5.00	\$161.69	\$808.45	3.84	\$620.69	0.00	\$0.00	\$620.69
12021	CIMBRA PARA CIEMENTACION CON CUBERA DE PISO DE 3a INCLUYE CERRAJEO Y DESCONJUNTO MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	5.00	\$408.07	\$2,030.35	8.50	\$3,461.60	0.00	\$0.00	\$3,461.60
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	40.00	\$287.85	\$11,513.20	25.61	\$7,081.77	0.00	\$0.00	\$7,081.77



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**FINIQUITO DE OBRA**



INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

HOJA:

Fecha: 13-nov-22

CONTRATISTA:  
CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.  
DIRECCION: C. MARIANO ESCOBEDO No.6 COL.CENTRO, CONCORDIA, SINALOA.  
C.P.82600  
R.F.C.  
CPA081117QJ8

DEPENDENCIA:  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**FINIQUITO DE OBRA**

PGO: 22201 No DE OBRA: 220681 LOCALIDAD: CONCORDIA MUNICIPIO: CONCORDIA  
PLANTEL: PRIMARIA MIGUEL HIDALGO  
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE MÓDULOS CON OBRAS COMPLETAS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, UBICADO EN CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.  
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 16-ago-22 AL: 13-nov-22 CONTRATO: ISIFE-FAM-DE-JN-EPR-160-2022 FECHA DE CONTRATO: 09-ago-22  
IMPORTE DE OBRA: \$ 1,175,739.81  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ -  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 1,300,519.38  
CONVENIO ADICIONAL:  
PERIODO CONVENIO ADICIONAL: DEL: AL:  
TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	MONTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 FC=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	KG	128.00	\$61.75	\$7,722.50	112.10	\$6,925.54	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	112.10	\$6,925.54
					\$28,878.50		\$27,190.72		\$0.00		\$0.00		\$27,190.72
11080	CIMENTACION EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL DENTRO FUERA DE LA OBRA	M3	20.00	\$320.20	\$6,404.00	1.23	\$393.85	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.23	\$393.85
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO	M3	15.00	\$161.89	\$2,428.35	2.89	\$467.28	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.89	\$467.28
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO MTAERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	8.20	\$406.07	\$3,329.77	4.74	\$1,924.77	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	4.74	\$1,924.77
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	17.00	\$297.83	\$5,063.11	6.16	\$1,834.63	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	6.16	\$1,834.63
84818	FABRICACION DE RAMPA DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE DENTELLON DE 15X20 CMS	M2	8.00	\$224.58	\$1,796.64	16.35	\$13,481.58	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	16.35	\$13,481.58
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 FC=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	KG	430.00	\$61.75	\$26,555.40	43.34	\$2,677.55	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	43.34	\$2,677.55
					\$50,384.11		\$20,779.64		\$0.00		\$0.00		\$20,779.64
MODULO 1 BANQUETA													
DEMOLICIONES													
11002	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	1.00	\$2,881.70	\$2,881.70	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
					\$2,881.70		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
ALBAÑILERIA													
31005	CADENA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, 10X25 CMS ARMADA CON 4 VARILLAS #2.5 O #3 FY= 4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2 A CADA 15 CMS, TIPO CD INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE	ML	82.00	\$695.10	\$56,998.20	45.89	\$31,898.14	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	45.89	\$31,898.14