


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220661 No. 001
FECHA 16-AGO-10-2022

CON ESTA FECHA SE DA INICIO
LOS TRABAJOS DE REHABILITACION
DE MODULOS CON OBRAS COMPLETAS
EN PRIMARIA MIEVEL HIDALGO

SE DIO INICIO CON EL RETIRO
DE MAYA EXISTENTE (CERCO) EN
LA ENTRADA DE LA ESCUELA.

SE DIO INICIO LA EXCAVACION
PARA CIMENTACION DE BARRA
PERIMETRAL.


A large, stylized handwritten signature or scribble in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, located below the text of the third entry.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220661 No. 002
FECHA 19-AGOSTO-2022

CON ESTA FECHA SE TRATAJA
EN PLANTILLAS DE CONCRETO,
ZAPATAS Y DADOS DE CONCRETO


ASI COMO EXCAVACION Y RETIRO
DE CERCA EXISTENTE EN



22-AGOSTO-2022

SE CONTINUA CON EL PEGUE DE
TAPIQUE RECOCIDO Y COLADO DE
DADOS Y CASTILLOS EN BARRA
PERIMETRAL.

SE TRATAJA EN MEDIO DE CERAS
EN BARRA



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220661 No. 003
FECHA 26-AGOSTO-2022

SE CONTINUA CON LA EXCAVACION
DE CERAS EN CIMENTACION, COLADO
DE PLANTILLAS, COLADO DE ZAPATA
Y DADOS, DALAS DE DESPLANTE
Y CERRAMIENTO EN BANDA PE-
RIMETAL.

[Signature]