

BITÁCORA DE OBRA


PGO. No. 22201 OBRA No. 220662 N° 01

FECHA 16 AGOSTO 2022

CON ESTA FECHA SE DIO INICIO
LOS TRABAJOS DE REHABILITACION
DE RED SECUNDARIA E INSTALACION
ELECTRICA.

- EXCAVACION A MANO, DEMOLICION
DE PISO DE CONCRETO SIMPLE
PARA TUBO CONDUIT PVC PARA
RED SECUNDARIA.

EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE
ZAPATAS CORRIDA PARA RISO EN
TECHUMBRE.

The block contains two handwritten signatures. The one on the left is a large, stylized signature. The one on the right is a smaller signature enclosed within an oval shape.

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22701 OBRA No. 220662 N° 02


FECHA 19-AGOSTO-2022

SE CONCLUYO CON EXCAVACION EN
RED SECUNDARIA Y PLAZA CIVICA.

SE COLO PLANTILLA DE CONCRETO
PARA ZAPATA CORRIDA EN TRENCHMENT :
(PISO)

SE COLOCARON REGISTROS ELEC-
TRICOS, SE COLOCO TUBERIA CONDUIT
PARA RED ELECTRICA.

-SE RELENO Y COMPACTO MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION EN CERAS
DE RED ELECTRICA.

The block contains two handwritten signatures. On the left is a large, stylized signature. On the right is a smaller signature enclosed in an oval, which appears to be 'P. M. L.'.

BITÁCORA DE OBRA


PGO. No. 22701 OBRA No. 220662 N° 03

FECHA 22-AGOSTO-2022

SE COLO ZAPATAS CONJUNAS CON
VANILLAS DE $\varnothing 3/8$ Y CONCRETO
EN CIMENTACION DE PISO DE
TECHUMBRE.

SE CONSTRUYO NICHOS CON MUÑO
DE TAPIQUE, APLANADO EN MUÑO
Y LOSA DE CONCRETO ARMADA.

-SE COLO FINES DE CONCRETO
EN REPOSICION DE CONCRETO DE-
MOLIDO PARA EL PASO DE TUBERIA
ELECTRICA.



[Signature]

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 72201 OBRA No. 720662 N° 04


FECHA 26-AGOSTO-2022

SE COLOCO VARILLA DE TIERRA EN
REGISTRO, SE COLOCA VARILLA DE
TIERRA EN NICHOS ELECTRICOS.

SE CONSTRUYO MUÑETE DE ENRIQUE
EN CIMENTACION

- SE RELLENO EN AREA DE PISO DE
TECHUMBAS Y RAMPA CON MATE-
RIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

- SE COLOCO CABLE DE COBRE CON
AISLAMIENTO CAL N. 2 EN INT
DUCTO.

The block contains a large, loopy handwritten signature or scribble on the left side, and a smaller, more compact signature or scribble on the right side, both enclosed in oval shapes. Below these, there are several horizontal lines that appear to be part of the signature or are additional scribbles.

BITÁCORA DE OBRA


PGO. No. 22201 OBRA No. 220662 N° 05

FECHA 31 AGOSTO - 22

SE CONSTRUYO FIANE DE CONCRETO
EN AREA DE TECHUMBRE, CON
REFUZO DE MALLA ELECTROSCU-
DADA.

-SE COLOCO LETERO PERMANENTE
EN ENTRADA DE ESCUELA.

SE COLOCARON LAMPARAS EN AU-
LAS (LUMINARIA) Y BAÑO


A large, stylized handwritten signature or scribble is present, consisting of several overlapping loops and lines. To the right of this scribble, the word "Fertile" is written in a cursive script and is circled with a hand-drawn oval.

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22201 OBRA No. 220662 N° 06

FECHA 13-NOV.-22

CON ESTA FECHA SE DA POR
TERMINADO LOS TRABAJOS DE
REHABILITACION DE RED SECUN-
DARIA E INSTALACION ELÉCTRICA
DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO
A PROYECTO Y CATÁLOGO.

A large, stylized handwritten signature or scribble is present on the lined paper, spanning across several lines. The signature appears to be written in dark ink and is somewhat abstract, with loops and flourishes. It is located below the main text block.