



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA

13/11/2022

CONTRATISTA:

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: C. MARIANO ESCOBEDO No.6 COL.CENTRO,
CONCORDIA, SINALOA. C.P.82600

R.F.C.

CPA061117QJ8

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220861	C.C.T.	25DPR1710M	ESTIMACIÓN:	04 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO			LOCALIDAD:	CONCONRDIA	MUNICIPIO:	CONCORDIA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE MODULOS CON OBRAS COMPLETAS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, UBICADO EN CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,175,739.81
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,300,519.36

OBRA	IMPORTE
MODULO 2	
DEMOLICION	\$ 2,190.09
ALBAÑILERIA	\$ 25,046.24
CIMENTACION CUNETA	\$ 27,190.72
CIMENTACION	\$ 20,779.64
MODULO 1 BANQUETA	
CIMENTACION	\$ 2,209.84
MODULO 1 REFUERZO EN CASTILLOS Y ZAPATAS	
DEMOLICION	\$ 914.99
ALBAÑILERIA	\$ 2,354.67
CIMENTACION	\$ 20,561.68
BARDA PERIMETRAL	
OBRA EXTERIOR	\$ 32,548.49
ACABADOS	\$ 794.37
SNITARIOS	
CIMENTACION	\$ 693.50
ALBAÑILERIA	\$ 9,562.68
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 19,623.25
OBRA EXTERIOR	\$ 9,655.75
EXTRAORDINARIOS	
EXTRAORDINARIOS	\$ 133,374.43
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 307,500.34



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

0

FECHA

13/11/2022

CONTRATISTA:

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.

DOMICILIO:

C. MARIANO ESCOBEDO No.6 COL.CENTRO,
CONCORDIA, SINALOA. C.P.82600

R.F.C.

CPA061117QJ8

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220661	C.C.T.	25DPR1710M	ESTIMACIÓN:	04 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO			LOCALIDAD:	CONCONRDIA	MUNICIPIO:	CONCORDIA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE MODULOS CON OBRAS COMPLETAS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, UBICADO EN CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,175,739.81
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,300,519.36

OBRA

IMPORTE

POR CIERRE DE CONTRATO EN
LA EST. 04 FINIQUITO SE
COBRARA LA CANTIDAD DE:

SUB TOTAL=
I.V.A AL 16 %
TOTAL =

\$ 307,500.34
\$ 49,200.05
\$ 356,700.39

\$ 307,267.05
\$ 49,162.73
\$ 356,429.78

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. JOSE ALFREDO RENDON GUTIERREZ

SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 13/11/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
DOMICILIO: C. MARIANO ESCOBEDO No.6 COL.CENTRO, CONCORDIA,
SINALOA. C.P.82600
R.F.C.
CPA081117QJ8

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220661	C.C.T.	25DPR1710M	ESTIMACIÓN:	04 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO					MUNICIPIO:	CONCORDIA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE MODULOS CON OBRAS COMPLETAS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, UBICADO EN CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.						
IMPORTE DE OBRA:	\$1,175,739.81						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00						
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,300,519.36						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	75.00	\$82.92	\$6,218.00	9.58	0.00	-65.42	9.58	\$784.37
TOTAL:										\$784.37
SANITARIOS										
CIMENTACION										
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL DENTRO FUERA DE LA OBRA	M3	6.00	\$320.20	\$1,921.20	1.57	0.00	-4.43	1.57	\$502.71
11121	RELLENG Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR	M3	5.00	\$181.69	\$908.45	1.18	0.00	-3.82	1.18	\$190.79
TOTAL:										\$693.50
ALBAÑILERIA										
31296	REGISTRO ELECTRICO 60X60X80CM CON TABIQUE RECOCIDO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CONCRETO FC=100KG/CM2, CON TAPA DE LAMINA Y FONDO DE ARENA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, COLADURA, LAMINADO	PZA	5.00	\$2,390.87	\$11,953.35	4.00	0.00	-1.00	4.00	\$9,562.68
TOTAL:										\$9,562.68
INSTALACIONES ELECTRICAS										
51353	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL QO-2 PARA CIRCUITOS MONOFASICOS	PZA	1.00	\$653.91	\$653.91	1.00	0.00	0.00	1.00	\$653.91
51498	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS. POR 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR	PZA	7.00	\$820.08	\$5,740.56	4.00	0.00	-3.00	4.00	\$3,280.32
50301	SUM Y COL DE CABLE DESNUDO DEL #4, INC. CONEXION Y PRUEBA	ML	40.00	\$93.83	\$3,753.20	93.00	0.00	53.00	93.00	\$8,726.19
51477	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL #8	ML	80.00	\$89.03	\$7,122.40	44.00	0.00	-36.00	44.00	\$3,917.32
51432	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 50MM INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO	ML	50.00	\$78.09	\$3,904.50	39.00	0.00	-11.00	39.00	\$3,045.51
TOTAL:										\$19,823.25
OBRA EXTERIOR										
84156	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE DE LAMINA GALVANIZADA INCLUYE PUJAS DE FIJACION	ML	25.00	\$366.23	\$9,855.75	25.00	0.00	0.00	25.00	\$9,855.75
TOTAL:										\$9,855.75
EXTRAORDINARIOS										
EXTRAORDINARIOS										
EXT-01	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DE CUALQUIER TIPO, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO.	ML	0.00	\$58.01	\$0.00	226.36	0.00	226.36	226.36	\$12,452.06
EXT-03	SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLASTICO COL. PREFABRICADO IMPERMA MULTICAPA "APP" 4.00 MM.	M2	0.00	\$461.03	\$0.00	226.36	0.00	226.36	226.36	\$104,358.75
EXT-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO INCLUYE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION	PZA	0.00	\$1,937.79	\$0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	\$3,875.58
EXT-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE LATON CROMADO INCLUYE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	0.00	\$1,237.52	\$0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	\$2,475.04
EXT-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE CON BISEL ABATIBLE 2X32WATT INCLUYE: GABINETE CON LAMINA DE ACERO CALIBRE 22	PZA	0.00	\$2,042.60	\$0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	\$10,213.00



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

de 4

FECHA 13/11/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
DOMICILIO: C. MARIANO ESCOBEDO No.6 COLCENTRO, CONCORDIA,
SINALOA. C.P.82600
R.F.C.
CPA061117QJ8

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220661	C.C.T.	25DPR1710M	ESTIMACIÓN:	04 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO				LOCALIDAD:	CONCORDIA	MUNICIPIO: CONCORDIA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE MODULOS CON OBRAS COMPLETAS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, UBICADO EN CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.						
IMPORTE DE OBRA:	\$1,175,739.81						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00						
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,300,519.36						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
									TOTAL:	\$133,374.43
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:										\$307,500.34

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
Contratista

ING. JOSE ALFREDO RENDON GUTIERREZ
Supervisor