

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220661 No. 005  
FECHA 13-SEPTIEMBRE-22


- SE DIO INICIO CON LA EXCAVACION  
PARA BANQUETAS EN MODULO N. 1

- COLADO DE PLANTILLAS DE  
CONCRETO DE  $f'c = 100 \text{ Kg/cm}^2$

- ARMADO Y COLADO DE ZAPATA,  
EN BANQUETA

- PEGUE DE BLOCK EN PERIMETRO  
DE BANQUETA

- SE CONTINUA CON BARRA PERI-  
METRAL EN PARTE DE ATRAS  
(POR ENTORNO DE PONTON)



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220661

No. 006


FECHA 22-SEPT-22

SE CONTINUA CON BANQUETA  
PERIMETRAL DE MODULO 1

SE COLOCO ARMADO Y CONCRETO  
EN DALA PERIMETRAL DE BANQUETA

SE RELLENO Y COMPACTO EN  
AREA DE BANQUETA CON MATE-  
RIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

SE CONTINUA CON BANDA PE-  
RIMETRAL EN PARTE DE ATAD,  
(POR ENTRADA DE PONTON)



*[Signature]*

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22701 OBRA No. 220661 No. 007  
FECHA 03-OCTUBRE-22

SE CONCLUYO CON BANQUETA  
PERIMETRAL EN MODULO "1"

SE CONCLUYO CON LA CONS-  
TRUCCION DE ZANJA EN PARTE  
DE ATLAS POR ENTRADA DE  
PORTEO

*[Signature]*