

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE EMISOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Angostura
Localidad:
Contratista: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS , HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V.
Contrato: OPU-EST-LP-FISE-APDA-1007A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$40,465.49
Importe del Contrato s/IVA: \$2,405,172.41
No. Estimación: 5
Tipo Estimación: Extraordinarios
Periodo del Contrato: 18/07/2023 al 18/10/2023
Periodo de la Estimación: 27/09/2023 al 18/10/2023

Clave	Descripción	Monto
1	CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION, EN ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. EXTRAORDINARIOS	40,465.49

Total Paquete s/IVA: 40,465.49

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$40,465.49

OPERADO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PARA LA ENTIDADES (FISE)
EJERCICIO: 2023

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS ,
HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

SUPERVISOR

ARQ.MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA NORTE

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE EMISOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Angostura

Localidad:

Contratista: CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS, HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-LP-FISE-APDA-1007A-2023

Importe del Contrato s/IVA \$2,405,172.41

Periodo del Contrato 18/07/2023 al 18/10/2023

No. Estimación: 5

Tipo de Estimación: Extraordinaria

Importe de la Estimación: \$40,465.49

Periodo de la Estimación: 27/09/2023 al 18/10/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación	Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones			
CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION, EN ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.										
EXTRAORDINARIOS										
EXT 1	CAMISA DE ACERO A BASE DE TUBERIA DE ACERO DE 18" DE DIAMETRO. INCLUYE RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR, CORTES Y SOLDADURA.	ML		\$6,298.94	0.00	6.0000	6.00	-6.00	\$37,793.64	%
EXT 2	INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA DE 14" A POZOS EXISTENTES, INCLUYE: RUPTURA DE POZO, FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA CON TABIQUE Y MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONEXIONES, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA		\$2,671.85	0.00	1.0000	1.00	-1.00	\$2,671.85	%
Total Partida:									40,465.49	

CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS
HIDROAGRICOLAS, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE