



CONTRATISTA:

DAVID GARCIA CARRANZA

DOMICILIO: CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD
MACÍAS, NO. 2624, COL. AGUILAS SERDÁN,
R.F.C. GACD8102079HA

FECHA

15/12/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220967	C.C.T.	25EES0120K	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
PLANTEL:	SECUNDARIA PROFR. SEVERIANO MORENO			LOCALIDAD:	CACALOTÁN	MUNICIPIO:	ROSARIO
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS EN SECUNDARIA PROFR. SEVERIANO MORENO, UBICADO EN CACALOTAN, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA						

IMPORTE DE OBRA:	\$463,859.43
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$162,350.80
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,235,750.62

OBRA	IMPORTE
SECUNDARIA PROFR. SEVERIANO MORENO	
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN EN SECUNDARIA PROFR. SEVERIANO MORENO, UBICADO EN CACALOTA, MPIO DE EL ROSARIO, ESTADO DE SINALOA. C.C.T: 25EES0120K	
REHABILITACIÓN GENERAL DE MODULO A, 3 AULAS, DESAYUNADOR Y BODEGA	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	\$ 165,787.44
REHABILITACIÓN GENERAL DE MODULO B, 3 AULAS.	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	\$ 81,598.55
REHABILITACIÓN GENERAL DE MODULO C, 1 AULAS Y SANITARIOS	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	\$ 63,653.49
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 311,039.48
SUB TOTAL=	\$ 311,039.48
I.V.A AL 16 %	\$ 49,766.32
TOTAL =	\$ 360,805.80

David Garcia Carranza

C. DAVID GARCIA CARRANZA
DAVID GARCIA CARRANZA

CONTRATISTA

Marco C. Ayala Garcia
ING. MARCO CIPRIANO AYALA GARCIA
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



ISIFE INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 15/12/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
DAVID GARCIA CARRANZA
DOMICILIO: CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD MACÍAS, NO. 2624,
COL. AQUILES SERDÁN, CULIACÁN DE ROSALES, CULIACÁN,
R.F.C.
GACD8102079HA

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN							
No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220967	C.C.T.	25EES0120K		
PLANTEL:	SECUNDARIA PROFR. SEVERIANO MORENO				LOCALIDAD:	CACALOTÁN	ESTIMACIÓN: 01 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS EN SECUNDARIA PROFR. SEVERIANO MORENO, UBICADO EN CACALOTAN, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA				MUNICIPIO:	ROSARIO	

IMPORTE DE OBRA:	\$463,859.43
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$162,350.80
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,235,750.62

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					

SECUNDARIA PROFR. SEVERIANO MORENO
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN EN SECUNDARIA PROFR. SEVERIANO MORENO, UBICADO EN CACALOTÁN, MUNICIPIO DE EL ROSARIO,
ESTADO DE SINALOA. C.C.T: 25EES0120K

REHABILITACIÓN GENERAL DE MÓDULO A, 3 AULAS, DESAYUNADOR Y BODEGA

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ELEC.SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	20.00	729.34	\$14,586.80	50.44	0.00	30.44	50.44	\$36,787.91
ELEC.SALCONT	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE: CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	12.00	953.63	\$11,443.56	4.00	0.00	-8.00	4.00	\$3,814.52
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	20.00	4,838.26	\$96,765.20	22.00	0.00	2.00	22.00	\$106,441.72
51363	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO PARA 16 CIRCUITOS 1 FASE 3 HILOS, INCLUYE INTERRUPTOR PRINCIPAL.	PZA	1.00	6,979.55	\$6,979.55	1.00	0.00	0.00	1.00	\$6,979.55
51378	SUM. COL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLOS 15 A 50 AMP. TIPO QP, INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	12.00	681.70	\$8,180.40	2.00	0.00	-10.00	2.00	\$1,363.40
51379	SUM. COL. D/INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50 AMP. TIPO QP, INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	4.00	1,733.39	\$6,933.56	6.00	0.00	2.00	6.00	\$10,400.34

TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS

\$165,787.44

REHABILITACIÓN GENERAL DE MÓDULO B, 3 AULAS.

TOTAL REHABILITACIÓN GENERAL DE MÓDULO A, 3 AULAS, DESAYUNADOR Y BODEGA

\$165,787.44

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	15.00	4,838.26	\$72,573.90	15.00	0.00	0.00	15.00	\$72,573.90
51363	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO PARA 16 CIRCUITOS 1 FASE 3 HILOS, INCLUYE INTERRUPTOR PRINCIPAL.	PZA	1.00	6,979.55	\$6,979.55	1.00	0.00	0.00	1.00	\$6,979.55
51378	SUM. COL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLOS 15 A 50 AMP. TIPO QP, INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	9.00	681.70	\$6,135.30	3.00	0.00	-6.00	3.00	\$2,045.10

TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS

\$81,598.55

REHABILITACIÓN GENERAL DE MÓDULO C, 1 AULAS Y SANITARIOS

TOTAL DE REHABILITACIÓN GENERAL DE MÓDULO B, 3 AULAS

\$81,598.55

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.00	4,838.26	\$48,382.60	12.00	0.00	2.00	12.00	\$58,059.12
-------------	--	-----	-------	----------	-------------	-------	------	------	-------	-------------

David Garcia Carranza



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 15/12/2022
HOJA:

CONTRATISTA:

DAVID GARCIA CARRANZA

DOMICILIO:

CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD MACÍAS, NO. 2624,
COL. AGUILAS SERDÁN, CULIACÁN DE ROSALES, CULIACÁN,

R.F.C.

GACD8102079HA

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

FÍSICA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220967	C.C.T.	25EES0120K
PLANTEL:	SECUNDARIA PROFR. SEVERIANO MORENO				ESTIMACIÓN: 01 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS EN SECUNDARIA PROFR. SEVERIANO MORENO, UBICADO EN CACALOTAN, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA				MUNICIPIO: ROSARIO

IMPORTE DE OBRA:	\$463,859.43
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$162,350.80
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,235,750.62

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
51355	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS	PZA	1.00	4,230.97	\$4,230.97	1.00	0.00	0.00	1.00	\$4,230.97
51378	SUM. COL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLOS 15 A 50 AMP. TIPO QP, INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	3.00	681.70	\$2,045.10	2.00	0.00	-1.00	2.00	\$1,363.40
TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS										\$63,653.49
TOTAL REHABILITACIÓN GENERAL DE MÓDULO C, 1 AULAS Y SANITARIOS										\$63,653.49
TOTAL										\$311,039.48
SUBTOTAL ESTIMACION										\$311,039.48

David Garcia Carranza

C. DAVID GARCIA CARRANZA

DAVID GARCIA CARRANZA

Contratista

Marcos
ING. MARCO CIPRIANO AYALA GARCIA

Supervisor