



**SENDERO  
EMPRESARIAL  
DE MEXICO**  
S.A. DE C.V.

**SENDERO EMPRESARIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

CALLE LERDO DE TEJADA No. 1150

COLONIA LOS PINOS

RFC: SED-090710-QS4

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**

**DIRECCION DE SUPERVISION**

**OBRA:** PAVIMENTACION EN CAMINO MATATÁN-ACCESO A SAN MARCO OTATITÁN, EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA

**CONTRATO:** OPUU-EST-LP-PEST-COMU-0809-2023

**PERIODO DE LA ESTIMACION:** DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023

**PERIODO DEL CONTRATO:** DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 18 DE ABRIL DEL 2024

**ESTIMACION:** 2 NORMAL

**IMPORTE CONTRATADO:** \$17,560,450.37

**RESUMEN DE ESTIMACION**

CLAVE	PARTIDAS	IMPORTE
P01	PRELIMINARES	\$132,583.14
P06	OBRAS VIALES	\$351,303.09

**SUB TOTAL** \$483,886.23

**IVA 16 %** \$77,421.80

**TOTAL** \$561,308.03

*Martha Alicia Ponce Conti*  
C. MARTHA ALICIA PONCE CONTI  
REPRESENTANTE LEGAL

*Humberto Arreola Bustamante*  
ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE  
SUPERVISOR DE OBRA SOP

*Melecio Perez Pulido*  
ING. MELECIO PEREZ PULIDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA SUR

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CAMINO MATATÁN-ACCESO A SAN MARCO OTATITÁN, EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA

Municipio: ROSARIO

Localidad:

Contratista: SENDERO EMPRESARIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-0809-2023

Importe del Contrato s/IVA \$15,138,319.29

Periodo del Contrato 18/09/2023 al 18/04/2024

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: NORMAL

Importe de la Estimación: \$561,308.03

Periodo de la Estimación: 18/10/2023 al 17/11/2023

Clave	Descripción	Unida	Volúmen	Contrato	Estimación	Esta	Acumulado	Monto Estimado	
				P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones		Por Ejercer
PAVIMENTACION									
P01	PRELIMINARES								
P01S29	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE POR MEDIOS MECÁNICOS								
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	11,025.00	\$105.21	607.8600	252.0100	859.87	10,165.13	\$26,513.97
P01S29C010	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "C", CON TRACTOR SOBRE ORUGAS, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	1,225.00	\$296.78	0.0000	357.4000	357.40	867.60	\$106,069.17
Total Partida:								132,583.14	
P06	OBRAS VIALES								
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE								
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3,090.00	\$56.08	843.07	777.7900	1,620.86	1,469.14	\$43,618.46
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	4,020.00	\$322.71	931.94	953.4400	1,885.38	2,134.62	\$307,684.62
Total Partida:								351,303.09	
Total Partidas:								483,886.23	

Martha Flores  
SENDERO EMPRESARIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE LEGAL

Humberto Arreola B.  
ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE  
SUPERVISOR DE OBRA SOP

ING. MELÉCIO PEREZ PULIDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA SUR