



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 17/05/2023

INICIO:

30 DE ENERO DE 2023.

TERMINO:

07 DE MAYO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
935	REHABILITACION CARRETERA MEXICO 15- ESTACION NARANJO (SEGUNDA ETAPA)	GUASAVE Y SINALOA	ESTATAL	\$15'850,442.96	\$15'850,442.96	\$15'850,442.96	\$0.00	100	100