

FECHA

06/06/2022

**CONTRATISTA:**

CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE VELEIRO, NO. 3534, COL. ALTAMIRA,  
CULIACÁN DE ROSALES, CULIACÁN, SINALOA.  
C.P. 80027

R.F.C.  
CEO040207KG6

**DEPENDENCIA:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

**RESÚMEN DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO:	22201 /	No. DE OBRA:	220400 /	C.C.T.	25EPR0167L /	ESTIMACIÓN:	03 FINIQUITO /
PLANTEL:	PRIMARIA LIC. EUSTAQUIO BUELNA			LOCALIDAD:	EN CENTRO	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y RED EN BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA LIC. EUSTAQUIO BUELNA, UBICADA EN CENTRO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,058,221.53 /	CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:	
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$370,377.54 /	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	AL
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,058,221.53 /	IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:	
		IMP. TOTAL CONTRATADO:	

**OBRA**

**IMPORTE**

BAJA TENSION \$ 54,528.32 /

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 54,528.32 /

SUB TOTAL= \$ 54,528.32 /

I.V.A AL 16 % \$ 8,724.53 /

TOTAL = \$ 63,252.85 /

ING. CRUS MOLINA CARRANZA

CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MOISES BUELNA FELIX

SUPERVISOR

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: CALLE VELEIRO, NO. 3534, COL. ALTAMIRA, CULIACÁN DE ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 800 INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
R.F.C. CEO040207KG6

DEPENDENCIA: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

**DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220400	C.C.T.	25EPR0167L	ESTIMACIÓN:	03 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA LIC. EUSTAQUIO BUELNA					LOCALIDAD:	EN CENTRO
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y RED EN BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA LIC. EUSTAQUIO BUELNA, UBICADA EN CENTRO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.					MUNICIPIO:	CULIACAN
IMPORTE DE OBRA:	\$1,058,221.53						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$370,377.54						
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,058,221.53						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
ESCUELA PRIMARIA MATUTINA "LIC. EUSTAQUIO BUELNA"										
	BAJA TENSION									
214	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA ENBOLVENTE DE 2X74W, INCLUYE: 2 TUBOS DE 75 W TIPO LED, GABINETE, ACRILICO ENBOLVENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00 ✓	\$ 3,242.25	\$ 16,211.25	6.00 ✓	0.00	0.00	6.00 ✓	\$19,453.50 ✓
217	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINISTPLIT DE 2 TON, EXISTENTES QUE SE TIENEN RESGUARDADO EN UNA BODEGA DE LOS MAESTROS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	25.00 ✓	\$ 3,616.05	\$ 90,401.25	23.00 ✓	18.00	0.00	5.00	\$18,080.25 ✓
	EXTRAORDINARIO									
EXT-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ALOJADO EN TUBERIA CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 3/4", INCLUYE: 4 CABLE THW CAL. 10, ALOJADOS EN TUBERIA GALV. 3/4", ABRAZADERA UNICANAL 3/4", RIEL UNICANAL, TAQUETE DE PLASTICO 3/8, CONDULET LB 3/4", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML		\$ 556.02 ✓	\$ -	30.5647	0.00	0.00	30.56467 ✓	\$16,994.57 ✓
									TOTAL AVANCE	\$54,528.32 ✓
									TOTAL AVANCE TRABAJOS	\$54,528.32
									SUBTOTAL ESTIMACION	\$54,528.32
ING. ORUS MOLINA CARBANZA										

ING. CRUZ MOLINA CARRANZA  
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR S.A. DE C.V.  
Contratista

ING. MOISES BUELNA FELIX  
Supervisor