



REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
DR. YOLISS BARRA FELIX	151FE	
Por C CONTRATISTAS:		
DR. JUAN JOSE CASTRO SOTO		

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220367 No. 001
FECHA 05/140570/2022

CON ESTA FECHA SE DA PUNTO A LA OBRERA
BITÁCORA QUE SUPLEN LOS TRABAJOS DE REGISTRO
SEMANAL DE EDIFICIOS EN PREESCOLAR LOS NÚMOS SEAN
VIGILAN EN CUALQUIER CASO, MUNICIPIO DE CAHABÓN,
ESTADO DE SINALOA.

Nº DE CONTRATO: 151FE-1011-ME-JU-141-2022

MONTOS DE CONTRATO: \$1'673,458.54

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: SAF-15F-018/2022

DE FECHA: 31/Enero/2022

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 11/JUNIO/2022

FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: 08/SEPT/2022

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.): \$230,821.87

IMPORTE DE ANTICIPA DE OBRAS (35%): \$585,710.49

CONTRATISTA: ALEJANDRO CARRAS ESCOBEDO

TELÉFONO: 6674553405

DRS. MOISES BUSTOS FELIX

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220367 No. 002

FECHA 15/AGOSTO/2022

EN VISITA REALIZADA A LA OBRA SE REUNIERON
LA DIRECCION DEL PROYECTO, EL CONTRATISTA, ASI COMO
EL SUPERVISOR DE LA OBRA PARA DEBATE LAS TRABAJOS
Y REALIZAR EN EL PLANTEL.

YA ACORDANDO DEFINIR LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE
EN DICHAS PLANTEL SE DA INICIO LAS TRANSICIONES EN LA
DESARROLLO DE CONCRETO ARMADO CON VARIAS O' ALIDAS;
LA EXPOSICION A CLIMA EN CONFORME TAREAS PARA
LA FORMACION DE PISOS EN PLANTAS CIRCULARES.

7





DR. ARIEL BOLAÑOS VELAZQUEZ CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220367 No. 003
FECHA 26/05/2022

En esta fecha se realizó visita de obra y se observó que ya ordenaron terminados los trabajos del suministro de material inerte para relleno compactado con equipo y asido en capas de 20 cms de espesor; el color del aso de concreto f=150 kg/cm² de 10 cms. de espesor estando aplicado a las con brocas de pelo en lasas de 3.06 x 2.04 ms reforzado con malla electrosoldada cada 10.0.

También se observó que ya están elevados los trabajos de la revisión general de instalaciones eléctricas; el suministro, mano, materiales y cables de conductos tipo led para responder de 2x75w, a sistemas eléctricos de fuerza de 20 v para días de acondicionamiento.



JOS. MOISÉS BERNAL FÉLIX CONSTANTE
SUPERVISOR DE OBRA