





NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 20/07/2022	Nº 001
<p>En la visita de obra en la Rehabilitación de subestación, Red secundaria y luminaria en ciudad Deportiva colon, en la localidad de Guasave, Municipio de Guasave Estado de Sinaloa, la cual por adjudicación mediante licitación pública la cual fue ganada por el contratista Electrica y Gasos Manchaca S.A de C.V en la cual se realizó el recatido correspondiente para dar inicio a los trabajos en cancha de atletismo (pista) y estudio de drenaje.</p>			
SUPERVISOR  FIRMA		CONTRATISTA  FIRMA	COMITE FIRMA

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 01/08/2022	Nº 002
<p>con fecha del día de hoy se notifica que el contratista parará actividades esto debido a los fuertes lluvias presentados y que se pronostica continuación en los próximos días por lo tanto por cuestiones de seguridad se pararán los trabajos hasta que previo aviso.</p>			
SUPERVISOR  FIRMA		CONTRATISTA  FIRMA	COMITE FIRMA

NOTA
No.

MUNICIPIO DE
GUASAVE

FECHA

15/09/2022

Nº

003

El día de hoy se realizaron
los trabajos en la rehabilitación
de las torres de Estadio de Fútbol
y pista de atletismo Así como
inician con los trabajos de
Rehabilitación de subestación
Eléctrica.

SUPERVISOR




FIRMA



CONTRATISTA

FIRMA

COMITE

FIRMA

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 30/09/2022	Nº 004
<p>se visita la obra en la cual se está trabajando en el suelo para colocar los ductos para posteriormente colocar cableado los ductos se están colocando en cinta de protección de 20-30 cm de profundidad se están colocando los letreros en arbolitos</p> <p style="text-align: center;"></p>			
<div data-bbox="126 1417 273 1445">SUPERVISOR</div> <div data-bbox="73 1404 346 1485"></div> <div data-bbox="157 1521 233 1546">FIRMA</div>	<div data-bbox="457 1417 615 1445">CONTRATISTA</div> <div data-bbox="420 1404 682 1583"></div> <div data-bbox="499 1521 573 1546">FIRMA</div>	<div data-bbox="829 1417 919 1445">COMITE</div> <div data-bbox="840 1521 913 1546">FIRMA</div>	

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 10 / 10 / 2022	Nº 005
<p>En la visita a obra se este trabajando en la colocación de cableado en ductos y se revisó el centro de carga de nicho y centros de carga en torres en el cual se le colocó en interruptor para cada cámara cada arbotante tiene en interruptor General en para nicho para estudio de Prisdol.</p>			
SUPERVISOR  FIRMA		CONTRATISTA  FIRMA	COMITE FIRMA

NOTA
No.

MUNICIPIO DE
GUASAVE

FECHA

18/10/2022

Nº

006

El día de hoy se presentó
Estimación 1.º de la Rehabilitación
de subestación eléctrica, Red secundaria
y luminaria en Unidad deportiva el
Colón, Municipio de Guasave Estado
de Sinaloa, en la cual ya se
pudo el encendido de luminarias en
Estadio de Fútbol y pista de atletismo
la cual ya fue revisado y
revisado por un monto de
\$ 2,392,115.65

SUPERVISOR

CONTRATISTA

COMITE

FIRMA

FIRMA

FIRMA