

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**PROGRAMA:** Inversión Estatal Directa 2022 Nivel  
Básica

**DATOS GENERALES:**

**NOMBRE DE LA ESCUELA:** José Antonio Aguilar Ojeda

**CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:** 25DES0054C

**ZONA ESCOLAR:**

**UBICACIÓN:**

**DOMICILIO:** Conocido S/N

**LOCALIDAD:** TAMAZULÁ

**MUNICIPIO:** QUASAVE

**TIPO DE OBRA:**

- Rehabilitación de instalaciones eléctricas ☒  
en Red Secundaria y Bajas Tensiones ☐

## REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRO CASTRO MADRUGA	ISIFE	Sandro Castro Madrug

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Arg. Mario Alfonso Gutiérrez Rojas	ISIFE	Mario Alfonso Gutiérrez Rojas

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220397

No. 001

FECHA 09-SEPTIEMBRE-2022

Con esta fecha se da apertura a la bitácora de la obra 220397 con descripción:

- Rehabilitación de instalaciones eléctricas en Red secundaria y baja tensión en Sanandania José Antonio Aguilar Ojeda, Ubicada en Tenexela, Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa.
- N de contrato: 151Fe-LED-AD6-SEC-195-2022
- Fecha de contrato: 02-SEPTIEMBRE-2022
- Of de Autorización: Nb. SAF-AIP-LED-03-578/2022
- Fecha de Autorización: 10-Agosto-2022
- Programa: Inversión Estatal Directa 2022 Nivel Básica.
- Asignación: Directa Estatal
- CCT: 25 DES0054C
- Monto de contrato: \$ 1,149,360.74 €/IVA
- Importe de ~~obra~~: \$ 1,149,360.74 €/IVA
- Importe de Anticipo (35%) : \$ 402,416.26 €/IVA

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. \_\_\_\_\_ OBRA No. \_\_\_\_\_

No. 002

FECHA CONTINUA EN LA HOJA N° 001 →

- Contratista: Imperza, SA DE CV.

- Representante: C Alejandro Zazueta Félix

- Domicilio: Calle Tólos Santos N° 1503, Cal.

Isla Mujeres, Colación de Rosales, Culiacán,  
Sinaloa, CP. 81060.

- Rec: CONSTRUCCIÓN

- Fecha de Inicio: 09 - SEPTIEMBRE - 2022

- Fecha de Término: 07 - DICIEMBRE - 2022

SUPERVISOR

CONTRATISTA

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. ~~22001~~ OBRA No. 220397

No. 003


FECHA ~~09-SEPTIEMBRE-2022~~

Con esta fecha se visita el plantel en compañía del contratista, autoridades del plantel y ~~con la que se reunirá~~ para constituir comité organizante.

- Se describen los conceptos que componen el catálogo base, para ello se da leyendo por plantel para saber si los conceptos descritos en el catálogo coinciden con las necesidades del plantel.

- Se detectan conceptos que no se aplican, por lo que se tendrán conceptos adicionales, una vez haciendo comparativa de obra, se procede a dar instrucciones para aplicar los mismos en conceptos adicionales o conceptos observados según sea el caso, una vez haciendo consuelido con comité de seguimiento.

- Se le ordena al contratista realizar levantamiento de Alacostados y realizar comparativo.

  
SUPERVISOR

  
CONTRATISTA

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 220997 OBRA No. 220997

No. 004

FECHA 14-SEPTIEMBRE-2022

Con esta fecha se visita la obra para realizar reunión con Director de plantel y revisar datos que tiene sobre proyecto. Se indican los puntos que se atenderán con necesidad de plantel.

- Una vez revisado comparativo de obras se comparan con los sig. techos:

\* De acuerdo de interruptor principal para revisión y adecuaciones provisionales, para realizar trabajos de canalización.

\* Excavación de Zanja desde lugar donde se colocará tablero por medio de Registros existentes hasta Edificios.

\* Se ha suministrado materiales de canalización de tubería de 2" pulgadas y cable XLPE 24/70 y 1#8 Al

- Se le indica a electrico Revisar Balanceo de Cargas para distribuir circuitos Nuevos.



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220797

No. 005

FECHA 23- SEPTIEMBRE-2022

Con esta Red se visita la obra observando los sig. trabajos:



\* Canalización de tubería de polietileno de Alta densidad de 2"

\* Se ha rellenado zanjas y se ha compactado.

\* Se trabaja en la instalación y tendido de cableado 24-1 7/0 M<sup>2</sup>, No se detecta cable #6 de cable desinuido para la fuente fissa (se indica a electrica colocarlo).

\* Se trabaja en la canalización de registros de registros a edificios, colocación de Registros de 400mm prefabricados y tendido de cable 24-1 #6 para la distribución a tableros en talleres.

\* Se trabaja en la conexión con conductores múltiples en Registros Principales.

  
SUPERVISOR  
  
(COMPROBATORIO)

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220297

No. 006

FECHA 09 - Noviembre - 2022

Con esta fecha se visita la obra observando los sig. trabajos:

\* Se trabaja en la instalación de cables 2H '6 y cambio a cableado 2H1 #6.

- Se ha chateado cable #8 desnudo para tracción física y se ha colocado builla de freno pero no se ha soldado con soldadura de plata, por lo que se indica re-trabaja.

\* Si tuvo que rampar bodega del Reg 6 al Reg 9 para la canalización de fibra de 2H.

- Se ha estado bajo donde están teleros de control local.

\* Se le indica a contratista colocar gabinete M-5 y realizar abstracción con interruptores 3x125.

Supervisor

Contratista