

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 18 / 05 / 2023

Nº 1

Con fecha de 18 de mayo de 2023, Se Apertura la presente Bitácora de obra, para dar inicio a los trabajos del Contrato N° SSS/50/AD/010/2023, referente a la obra "Claves: SLSSA 017821, Conservación y Mantenimiento del inmueble Centro de Salud Tecuailiña, Escuinapa, Sinaloa, (Albañilería, instalación eléctrica, herrería)" con periodo de ejecución del 18 de mayo de 2023 al 16 de julio de 2023.


Monto Contratado con IVA: \$ 1'317,575.97

Contratista: Godlar, S.A de C.V

Representante Legal: Ing. Hector Mauricio Godoy Lara.

Contratante: Servicios de Salud de Sinaloa

Representante legal: Dr. Cuatlahuac Gonzalez Gallardo.



# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 18 / 05 / 2023

Nº 02

El C. Ing. Hector Mauricio Godoy Lara, Representante legal de la empresa Godoy Construcciones S.A de C.V. designa como Superintendente de la obra en cuestión a el C. Ing. Hector Godoy Valle.

el domicilio para Recibir Informacion referente a la obra sera en la calle Montebello numero 612 entre Monte Azul y Calle Monte Casino, Fraccionamiento Montebello, en la ciudad de Culiacan, Sinaloa. C.P. 80221.

La Ing. Monica Elena Hernandez Perez, como jefe de la Subdireccion de obra de los servicios de salud de Sinaloa, designa a el Ingeniero Jesus Alejandro Beltran Cabanillas, como Supervisor de la obra en cuestion, referente al contrato. SSS/SC/AD/010/2023.

el domicilio para Recibir notificaciones e informacion de la obra en cuestion sera, Centro Montebello 150 etc. Fraccionamiento Montebello C.P. 80221 Culiacan, Sinaloa.

por lo tanto sus firmas son Autorizadas para Avalar las Notas de bitacora de este libro.

por la dependencia

por el contratista

Ing. Jesus Alejandro Beltran Cabanillas

Ing. Hector Godoy Valle

# BITÁCORA DE OBRA


FECHA 18 / 05 / 2023

Nº 03


Con esta fecha se realiza la visita al sitio de la obra ubicada en el Centro de Salud Tecuaililla, ubicado en la población Tecuaililla, municipio de Escuinapa, Sinaloa.

Primariamente para coordinar la liberación e inicio de la obra y los trabajos en la unidad de salud.


Se da inicio con los trabajos de demolición de la barda posterior existente.




por la dependencia



por el contratista



Ing. Jesús Alejandro Beltrán Cabanillos



Ing. Héctor Godoy Valle


# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 24/05/2023

Nº 04

Con esta fecha se Realiza la visita de la obra, en el Centro de Salud Tecuapilla, ubicada en la Comunidad de Tecuapilla, municipio de Escamapa, Simulac.


- \* Se está trabajando en elaboración de Registros transeros
- \* Desmonte de lámpara existentes
- \* Desmontaje de Aires Acondicionados,
- \* Protecciones de Aires Acondicionados (Desmontajes)
- \* Marcos de Aires Acondicionados



por la Dependencia

Ing. Jesus Alejandro Altamirano Ceballos

por el contratista



Ing. Hector Godoy Valle.

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 31 / 05 / 2023

N° 05

Con esta fecha se realiza la visita al sitio de la obra en el Centro de Salud Tecuabilla, ubicada en la comunidad de Tecuabilla, Municipio de Escuinapa, Sinaloa.

- \* se está trabajando en la Azotea.
- \* Limpieza y desmonte de impermeabilizante existente,
- \* demolición de puntas de Anexo
- \* desmontaje de (4) microplit.
- \* desmontaje de Antena parabólica
- \* desmontaje de Ramales hidrónicos
- \* desmontaje de trazo
- \* demolición de piso para ductos en instalaciones de microplit.
- \* demolición de piso para ductos de centro de carga a Registro Hímel
- \* Suministro y colocación de Registro Hímel

por la dependencia

por el contratista

Ing. José Alejandro Beltrán Ceballos

Ing. Hector Godoy Valle

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 07/06/2023

Nº 06

Con esta fecha se Realiza la visita al sitio de la obra en el Centro de Salud Tecuaililla, ubicada en la Comunidad de Tecuaililla, Municipio de Circunhupashaba.

\* Se Autoriza la Cancelación de los trabajos del Cerco de malla ciclónica de los cuales dependen los conceptos en el catalogo general:

- Desmontaje de puertas porton doble de 4.00 x 2.10
- Desmontaje de malla ciclónica en mal estado
- elaboración de muros de concreto
- Sum y colocación de puertas de porton doble
- Sum y colocación de malla ciclónica.
- Reparación de espadas

- Se está trabajando en la demolición de Aplomados en muros de Azotea, ya que se encuentra salitrado y se desprende el Aplomado existente

- elaboración de base de concreto para minisplit (4)
- elaboración de ramal de tubería conduct. para la q. instalación de minisplit (4), Regadera eléctrica, Contacto para luz y datos

por la dependencia

por el contratista

Ing. ~~José Alejandro Beltrán Cobarrillos~~

Ing. Hector Godoy Valle

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 14 / 06 / 2023

Nº 07

Con esta fecha se realiza la visita al sitio de la obra en el Centro de Salud Tecuailtepec, ubicada en la comunidad de Tecuailtepec municipio de Cerecero, Sanabria.

- Se está trabajando en los trabajos de instalación de voz y datos
- Se realizaron las reparaciones para colocación de fibra óptica
- Se realizó el poco para ductos de registro lateral a Rack de 9 unidades
- Salidas de voz y datos, en, consultorio, medicina preventiva y sala de usos múltiples, Recepción y farmacia
- Desmontaje de persianas
- Desmontaje de puerta de Aluminio salida Antes de emergencia
- Desmontaje de puerta protección de herrería
- Demolición de muebles de torjas con cancelera de Aluminio y base de concreto.
- Desmontaje de cortinas Antibacteriales
- Desmontaje de base de apoyo y TV.
- Desmontaje de Megafonía
- Desmontaje de manijas de baño (Mangifera)
- Desmontaje de cancel de Aluminio en baño
- Desmontaje de letreos de socialización
- Desmontaje de bison
- Demolición de Aire de RPB I
- Poda de Árboles (10)

por la dependencia

por el contratista

Dy. Jesús Alejandro Beltrán Cabanillas

Dy. Hector Brday Valle

# BITÁCORA DE OBRA


FECHA 21 / 06 / 2023

N° 08


Con esta fecha se Realiza la visita al sitio de la obra en el Centro de Salud Tecuaililla, Ubicada en la Comunidad de Tecuaililla, municipio de Escamapa, Sinaloa.

- Se Realizo la impermeabilizacion de la unidad
- Se Realizo el Aplomado en muro de Azotea con previa limpieza y eliminacion de Salitre con Acido muriatico.
- Bajas de instalacion Hidraulica en Sala de usos multiples para la alimentacion en Baños.
- - Reinstalacion de instalacion Hidraulica con by-pass y ventilas
- Suministro y colocacion de finaco.
- Demolicion de Azulejos en Baños, Lavabos
- Desmontaje de lavabos en baños y consultorios (5)
- Desmontaje de mingitorio (1)
- Desmontaje de WC. en Baños (3)
- Ransar y Reporcado de Bordes con malla de cinta de fibra de vidrio con Mortero Cemento-Arena.
- Demolicion de plafon interior y exterior (dado en Area de Sum. farmacia, Almacén y pasillo, y en exterior en marquesina de farmacia y Almacén)
- - elaboracion de base con tabique de jal para soporte tuberia
- elaboracion de chofines y Diamante en Azotea.

por la Dependencia



por el contratista



Ing. Jesus Alejandro Beltran Caballero

Ing. Hector Godoy Valle.



# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 28 / 06 / 2023

N° 09

Con esta fecha se Realiza la visita al sitio de la obra en el centro de salud Tecuaililla, ubicada en la comunidad de Tecuaililla, Municipio de Ecatepec, Estado de México.

- Se están Realizando trabajos en Salidas eléctricas para Contactos de 16/
- Se están Realizando trabajos en Salidas eléctricas al Centro y Apagadores en la pared en exterior (3)
- Suministro y colocación de minisplit en sala de espera
- Colocación y Servicio de mantenimiento a (3) minisplit. (Consultorio, Medicina preventiva y Sala de usos múltiples)
- Impermeabilización de ductos en minisplit. (4)
- Desmontaje de Accesorios eléctricos (Contactos, Apagadores, lámparas)
- Suministro y colocación de pegadura eléctrica
- elaboración de piso de 7 cms en sum. 3.32 ml x 60 cms Ancho.
- elaboración de piso para RPI
- Suministro y colocación de Aplanados en platon
- Suministro y colocación de Aplanados en muros exteriores,
- Suministro y colocación de Cristal en Bodega
- elaboración de muro de tabique 1.05x1.10 en paralelo para tapar hueco de puerta
- Suministro y colocación de ventanas de Aluminio y vidrio en paralelo Antes platicarse
- Suministro y colocación de protección de ventanas.

por la dependencia

por el contratista

Ing. Jesus Alejandro Beltrán Caballero

Ing. Hector Gadoy Valle

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 06 / 07 / 2023

Nº 10

Con esta fecha se realiza la visita al sitio de la obra.  
En el Centro de Salud Tecuaililla, ubicada en la Comunidad de Tecuaililla, municipio de Coahuila de Zaragoza, Sonora

- Se realiza el suministro y colocación de Azulejo en pos. cm 20 x 30 en baños
- Se realiza el suministro y colocación de Azulejo en pos. cm 30 x 20 en Areas de lavabos en consultorios
- Se están realizando, el suministro y colocación de lavabos, en baños y consultorios (5)
- Se están realizando el suministro y colocación de mingitorio en baño para gente hombres
- Se están realizando el suministro y colocación de WC en Baños (3)
- Se está realizando la obra en el Area de S.M.
- Suministro y colocación de protecciones para miniplatis
- Suministro y colocación de Bomba y electroválvulas en trazo y cisterna
- Suministro y colocación de protección para Bomba en Aljibe
- Suministro y colocación de puerta para cisterna.
- Suministro y colocación de lámparas, en interior y exterior
- Suministro y colocación de Contactos, Apagadores, tapa ciegos, interruptor termomagnéticos
- Suministro y colocación de tapas para voz y datos.
- Suministro y colocación de chapas para jalador en pta principal.
- excavación para cimentación y Armado de Rampa para normalidad

por la dependencia

por el contratista

Ing. José Alejandro Beltrán Caballero

Ing. Hector Gedeon Vique

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 13 / 07 / 2023

Nº 11

Con esta fecha se realiza la visita al sitio de la obra ubicada en el Centro de Salud Tecapalilla, en cual se encuentra obrando en la comunidad de Tecapalilla, municipio de Escumalpa, Sinaloa.

- Se colocó el Azulejo en la barra de la sala de usos múltiples
- Se suministro y colado tarja y evalm en la barra de la sala
- Se suministro y colado, Accesorios de jabón, papelera sanitas, y porta paño en Baños
- Se colocaron Barras para discapacitados en Baños de público.
- Cancelera en Baños Regadera.
- Ventana en Baños- Bodega
- Hacer ranz en porta y Setao
- Cancelera Bajo Barra de Son de Aluminio y PVC.
- Suministro y colocación de persianas enrollables
- Suministro y colocación de Cortinas Antibacterias
- Elaboración de Rampa para discapacitados
- Suministro y colocación de puerta de emergencia
- Suministro y colocación de persianas
- Suministro y colocación de Señalización de PVC.
- Lavado de Cisterna
- Suministro y colocación de base y tv.
- Sumi y colocación de buron
- Sum y colocación de extintores (2)
- Suministro y colocación de Marcos de Aluminio para puertas (6)
- Suministro y colocación de Puertas Múltipanel (6)
- Suministro y colocación de Chapas beta para puerta (1)
- Suministro y colocación de tipos para puerta.
- Suministro y colocación de Central de carga de chapas beta con
- Suministro y colocación de terminales en base de medidor
- Suministro y colocación de interruptor termomagnético 220 de 80 Amp.

por la dependencia

por el contratista

Ing. Jesus Alejandro Beltran Cabanillas

Ing. Hector Godoy Valle

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 17 / 07 / 2023

N° 12

Con esta fecha se realiza la visita al sitio de la obra en el Centro de Salud Tecuabilla ubicado en el poblado de Tecuabilla, Municipio de Arcatapa, Sinaloa.

- Se Realiza la pintura esmalte en muros interiores y exteriores
- Se Realiza la pintura Vanilica en Muros interiores, exteriores y plafones
- Se Realiza la pintura en cresteras de exteriores
- Se Realiza pintura en protecciones de herrería

● Logotipo Institucional

- pintura esmalte en puertas
- Pintura Amarilla trufada en banquetas y Registros
- Logotipo de discapacitados en Rampas y banquetas
- Logotipo de punto de Reserva
- fumigación de la unidad
- Limpieza final para entrega de obra

● Por lo que se da por terminado y validados, la realización de los trabajos al 100%, se le manifiesta al contratista se presente a la Subdirección de obra a Realizar el trámite y finalizar su expediente y conclusiones.

\* Se da por terminando este libro de bitácora.

por la Dependencia

por el contratista

Ing. José Alejandro Beltrán Caballero

Ing. Hector Godoy Valle