



Esc. Prim. GENARO ESTANAGA,
UBICADA EN BACHIGUALATO,
MPIO. DE CULIACAN, EDO. DE
SINALOA,

BITÁCORA

P.G.O. : 21204 ; N.º DE OBRA : 21050

EMPRESA:

MULTILOS FUNCIONES ELECTRICAS Y
CIVILES DE SINALOA S.A. DE C.V.



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención: Dos Años
Versión: 02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: REMEDIANTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES POTENCIANDO

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Esc. Prim. Genaro Estigarribia

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25EPNO182D

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: LEONEL VARGAS S/N

LOCALIDAD: ACATZINGUATO


MUNICIPIO: CUICATLAN

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. JUAN F. GARCIA Z.	ISI FLE	

76

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210500

No. 001

FECHA 04-MAYO-2022

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS
EN ESTA LOCALIDAD EN LA CUAL CONSISTE
EN: REHABILITACIÓN DE HERRERIA EN
AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN
PRIMARIA GENANO ESMADA, UBICADO
EN BACHIGUALITO, MUNICIPIO DE CUIACÁN,
ESTADO DE SINALOA.

LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN FUE:
A N° DE CONCURSO: ISIFE-AD3/OP-039-2022
A FECHA DE ADJUDICACIÓN: 20-AGOSTO-2022
A N° DE CONTRATO:

ISIFE-R-FAMP-ANE-EPR-040-2022
A FECHA DE CONTRATACIÓN: 27-AGOSTO-2022
A MONTO DE CONTRATO: \$ 268 721.11
A PROCURENCIA DE ASCUNSO Y/O PROGRAMAS
DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN No. SAF-
AGF-054/2021 DE FECHA 21/06/2021,
PROGRAMA: REMANENTES DEL FONDO DE
APORTACIONES MÚLTIPLES POTENCIANDO 2021

ANEXOS BÁSICOS

ING. JUAN GARCÍA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210500 No. 002

FECHA 04-MAYO-2022

PGO: 21204 ; N° DE OBRA: 210500

CLAVE DEL PLANTEL: 2SEPRO182D

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:

04 DE MAYO DE 2022

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:

02 DE JUNIO DE 2022

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

30 DIAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.):

\$ 37,064.98

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA (35%):

\$ 94,052.35

FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Y VÍCIOS: \$ 26,872.00

EMPRESA: MULTICONSTRICCIONES ELECTRICAS

Y CIVILES RESINALOA, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL:

C. ALEJANDRO DEL ROSARIO RAMIREZ OLIVERA

R.F.C.: MEC110202E96

TELÉFONO: 723 3109, 663 0244

[Firma]

[Firma]

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210500

No. 003

FECHA 20. MAYO - 2022

CLAVE: 25EPR0182D

SE HACE SUPERVISIÓN A ESTE
PUNTERO PARA CONSTATAR LOS TRABAJOS
QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN LOS
MODULOS EXISTENTES QUE SON
6, SE TRABAJA EN DESMONTE
DE PUERTAS METÁLICAS SIN RECONSTRUCCIÓN.
MANERAS METÁLICAS EN SENO.

SANITARIOS, MANCOS METÁLICOS,
PROTECCIONES EN VENTANAS,
REDICULAS PLUVIALES EN AULA COCINA
SE VAN A COLOCAR Ptas METÁLICAS
NUOVAS, REHABILITACIÓN DE LAS
MANERAS (DESMONTAR, REHABILITAR,
PINTAR Y VOLVER HA COLOCAR).
REHABILITACIÓN DE Ptas METÁLICAS Y

MANCOS METÁLICOS (CHAPAS NUEVAS)
PINTARLAS POR LOS 2 LADOS, PINTAR
DE SIEMPRE EN PROTECCIONES EN
PANTICO DE EDIFICIO Y EN AULA

U

ING. JUAN T. GARCIA

20. MAYO - 2022

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210500 No. 004

FECHA 02-JUNIO-2022

CASE: 25EPN01820

Con esta fecha se concluyen los
trabajos en esta localidad
primaria "GEOANO ESTERNA"
Contrato N°

ISIFE-R-FAMP-ADE-EPN-040-2022
Importe de Contrato \$ 268321.11
Los trabajos realizados en

este punto fueron Rehabili-
tación de tuberías: fabricación de
puertas metálicas con laminar y
perfil tubular, puertas y barras
rehabilitación al 100% perforaciones
en verticales, reparación de columnas
(refuerzos) en techumbre metálica
estructura de soporte en protecciones
rehabilitación de planchas metálicas
en San. Sanitarios, fabricación
de edificios públicos en cocinas.

NOTA: Esta obra con Quota Gruesa
y Remisión de Institución (ISIFE)

12/06/2022
Ing. Víctor C. Cordero