



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



CONTRATISTA:

DAVID GARCIA CARRANZA

DOMICILIO:

AVENIDA EMILIANO ZAPATA #2242/PTE.
COL. VALLADO NUEVO CULIACAN, SINALOA.

R.F.C.

GACD8102079HA

FECHA

03/02/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	21204	No. DE OBRA:	210493	C.C.T.	25DPR0414E	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA			LOCALIDAD:	BATEBE	MUNICIPIO:	EL FUERTE
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 12.00 x 18.00 M Y CERCA PERIMETRAL EN PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA, UBICADA EN BATEBE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,264,251.71
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$442,488.10
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,264,251.71

OBRA	IMPORTE
PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA	
TECHUMBRE DE 12.00 X 18.00 DE POLIN MONTEN	
ESTRUCTURA	\$ 44,269.32
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 44,269.32

SUB TOTAL=	\$ 44,269.32
I.V.A AL 16 %	\$ 7,083.09
TOTAL =	\$ 51,352.41

POR EFECTO DE COBRO DE ESTIMACIÓN SOLO SE COBRARÁ	
	\$ 29,492.04
	\$ 4,718.73
	\$ 34,210.77

DAVID GARCIA CARRANZA
CONTRATISTA

ARQ. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA: 03/02/2022
HOJA:

CONTRATISTA:

DAVID GARCIA CARRANZA

DOMICILIO: AVENIDA EMILIANO ZAPATA #2242/PTE. COL. VALLADO
NUEVO CULIACAN, SINALOA. C.P. 80110

R.F.C.

GACD8102079HA

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO: 21204 No. DE OBRA: 210493 C.C.T. 25DPR0414E ESTIMACIÓN: 02 FINQUITO

PLATEL: PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA LOCALIDAD: BATEBE MUNICIPIO: EL FUERTE

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE 12.00 x 18.00 M Y CERCA PERIMETRAL EN PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA, UBICADA EN BATEBE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$1,264,251.71

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$442,488.10

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,264,251.71

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					

PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12.00 X 18.00 M Y CERCA PERIMETRAL EN PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA, UBICADA EN BATEBE, MUNICIPIO DE EL

TECHUMBRE DE 12.00 X 18.00 DE POLIN MONTEN										
ESTRUCTURA										
12012	SUMIN. Y COL. DE CONCRETO GROUT PARA NIVELACION DE HASTA 5 CM DE ESPESOR	M3	0.08	55,180.75	\$4,414.46	0.00	0.00	-0.08	0.00	\$0.00
89640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEPARADOR DE ANGULO DE 1X 3/16" DE 1/4" PARA SEPARAR O RIGIDIZAR POLINES DE 1.10 MTS DE LONGITUD	PZA	44.00	348.38	\$15,328.72	48.00	0.00	4.00	48.00	\$16,722.24
89649	SUM. Y COL. DE CRUCETA DE VARILLA DE 5/8" PARA CONTRAVENTEO INCLUYE PIEZAS ESPECIALES DE CONEXION DE 6.75 MTS DE LONGITUD.	PZA	16.00	1,075.11	\$17,201.76	16.00	0.00	0.00	16.00	\$17,201.76
89642	SUM. Y COL. DE CABALLETE CON LAMINA PINTRO CAL 26. INCLUYE: PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO.	ML	18.00	556.20	\$10,011.60	18.60	0.00	0.60	18.60	\$10,345.32

TOTAL \$44,269.32

SUBTOTAL ESTIMACION \$44,269.32

David Garcia Carranza

DAVID GARCIA CARRANZA

Contratista

[Signature]

ARO. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ

Supervisor