

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210493 No. 001
FECHA 17-Enero-2022

Con esta fecha se hizo apertura de bitácora para la obra "Construcción de Techumbre de 12.00x18.00 M y cerca perimetral en Finca Fernando Montes de Oca, ubicada en Batebe, Municipio de el Fuerte, Estado de Sinaloa."

Datos generales:

Número de Obra: 210493

Monto de la Obra: \$ 1, 264, 251.71


Número de Contrato: ISIFE-ADE-FAM-EPR-003-2022.


Oficio de autorización: SAF-AGE-054/2021

Fecha de contratación: 13-Enero-2022.

Periodo del contrato: 17-Ene-22 a 16-ABRIL-22.

El contratista que está a cargo de los trabajos es David García Carranza, con domicilio fiscal en Av. Emiliano Zapata #2242 col. Valadero Nueva Culiacán, Sinaloa.


Supervisor


David García Carranza
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210493

No. 002


FECHA 17-Enero-2022


C.P. 80110, número telefónico 6672-67-8535
y como representante legal es David
García Carranza.

La residente de obra por parte del contra-
tista es la Arq. Katya Lizzeth González
Ramos.

Se inicia con la limpieza, trazo y nivelación
del área a trabajar, así como también
se realizan las demoliciones previas
en el firme donde se ubicarán las
columnas de la techumbre.

Se realizan las primeras excavaciones
para las zapatas de las columnas
en la techumbre.


Supervisor


David García Carranza
C.O. 17/1/22

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210493

No. 003

FECHA 19-Enero-2022


Se observan las excavaciones terminadas y los trabajos de armado y habilitado de las zapatas para las columnas y se observa que ya se encuentran colocadas las plantillas de las zapatas.


- Se trabaja en el armado y habilitado de acero para dados de cimentación.

- Se cuellan la mitad de las zapatas junto con sus respectivos dados.

20-Enero-2022.

Se trabaja en el colado de las zapatas restantes junto con los dados. Se coloca la placa de asiento de acero A-36 de 10x10. Donde previamente ya se había colocado las anclas de 1.10 mts de varilla lisa de 5/8" con 20 cm de rosca, estas colocadas en los dados. Se trabaja en los rellenos de las excavaciones previamente abiertas.


Supervisor


Contramaestre

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210493

No. 004

FECHA 22-ENERO-2022.


Al día de hoy se observa la colocación de las columnas de Montén GNT-12 y posteriormente se colocan las Vigas Montén 5mt-14 así como también se realiza la colocación de Polín montén 5mt-14 soldada a la viga y apoyada de unos clips de anzuelo de $4" \times 2" \times 3/16"$ soldado a viga y a patín.


Previamente se había soldado entre cada viga un STRUCK montén 5mt-14

Se inician los trabajos de desmontaje de malla ciclónica en cerca perimetral y demolición de dala en mal estado.

23-ENERO-2022.

Se continúan los trabajos de cerca perimetral, en los colados de cadena de desplante donde previamente ya se había colocado la malla ciclónica.


Supervisor


Compañía

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 20204 OBRA No. 210493


No. 005


FECHA 24-Enero-2022

Con esta fecha se terminan los trabajos de colocación de malla arbolónica y cerca perimetral.
- Se continúan con los trabajos de la techumbre metálica, se coloca la cubierta con laminado pintura (a). 26, adhiriendo con pegos.

26-Enero-2022

Con esta fecha se observa el avance de la colocación de pintura esmalte alquídico en estructura metálica y la limpieza del área de la cerca perimetral


Supervisor


David Garcia Carranza
Comandante