



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA

07/09/2022

CONTRATISTA:

DAVID GARCIA CARRANZA

DOMICILIO: CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD
MACÍAS, NO. 2624, COL. AGUILES SERDÁN,

R.F.C.
GACD8102079HA

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220696	C.C.T.	25DPR0893D	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
PLANTEL:	PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS			LOCALIDAD:	ARROYO SECO	MUNICIPIO:	BADIRAGUATO

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, TECHUMBRE Y ALBAÑILERIA EN PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, UBICADA EN ARROYO SECO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$497,308.31

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$174,057.91

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$497,308.31

OBRA

IMPORTE

PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS

REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, TECHUMBRE Y ALBAÑILERIA EN PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, UBICADA EN ARROYO SECO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

REHABILITACION GENERAL (CERCA PERIMETRAL)

INSTALACIONES ELECTRICAS \$ 23,704.91

MOBILIARIO Y EQUIPO \$ -

ESTRUCTURA \$ 175,789.47

REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL \$ 146,621.35

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 346,115.73

SUB TOTAL= \$ 346,115.73

I.V.A AL 16 % \$ 55,378.52

TOTAL = \$ 401,494.25

David Garcia Carranza
C. DAVID GARCIA CARRANZA

DAVID GARCIA CARRANZA
CONTRATISTA

Rafael Salcedo Garcia
ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 07/09/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
DAVID GARCIA CARRANZA
DOMICILIO: CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD MACÍAS, NO. 2824,
COL. AGUILES SERDÁN, CULIACÁN DE ROSALES,
R.F.C.
GACD8102079HA

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220696	C.C.T.	25DPR0893D	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL	
PLANTEL:	PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS				LOCALIDAD:	ARROYO SECO	MUNICIPIO:	BADIRAGUATO
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, TECHUMBRE Y ALBAÑILERIA EN PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, UBICADA EN ARROYO SECO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.							
IMPORTE DE OBRA:			\$497,308.31					
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:			\$174,057.91					
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:			\$497,308.31					

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS										
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, TECHUMBRE Y ALBAÑILERIA EN PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, UBICADA EN ARROYO SECO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.										
	REHABILITACION GENERAL (CERCA PERIMETRAL)									
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS									
51444	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL. 6, INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL. 4, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	6.00	3,333.44	\$20,000.64	6.00	0.00	0.00	6.00	\$20,000.64
51354	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL DE 4 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	1.00	3,704.27	\$3,704.27	1.00	0.00	0.00	1.00	\$3,704.27
									TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS	\$23,704.91
	ESTRUCTURA									
34025	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN ESTRUCTURA METALICA "HM", "U2", "A70CAL", "T71", "T73", "T80", "T84" Y "A84L" TRABAJO TERMINADO, PROYECCION DE CUBIERTA. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	150.50	281.02	\$42,293.51	151.20	0.00	0.70	151.20	\$42,490.22
37006	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA CON COPA DE ACERO PARA KARDEADO	M2	150.00	264.75	\$39,712.50	151.20	0.00	1.20	151.20	\$40,030.20
34004	FONDO GRIS ANTICORROSIVO EN ESTRUCTURA METALICA	M2	150.00	142.97	\$21,445.50	151.20	0.00	1.20	151.20	\$21,617.06
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	241.85	298.14	\$72,105.16	240.33	0.00	-1.52	240.33	\$71,651.99
									TOTAL ESTRUCTURA	\$175,789.47
	REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL									
32008	APLANADO DE DALA Y CASTILLO DE HASTA 20 CM DE PERALTE PROMEDIO. ACABADO FLOTEADO, CON PERFILADO DE FILOS A AMBOS LADOS. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MORTERO, CIMBRA, EQUIPO, TRABAJO APLANADO EN DALAS Y CASTILLOS DE HASTA 20 CM DE	ML	205.00	236.72	\$48,527.60	205.00	0.00	0.00	205.00	\$48,527.60
31012	CADENA DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 DE 14X15 CMS ARMADA C/4 VARILLAS. #3 F'Y=4200 KG/CM2, ESTRIBOS #2 A CADA 25 CMS. INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	125.00	784.75	\$98,093.75	125.00	0.00	0.00	125.00	\$98,093.75
									TOTAL REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL	\$148,621.35
									TOTAL REHABILITACION GENRAL (CERCA PERIMETRAL)	\$346,115.73
									SUBTOTAL ESTIMACION	\$346,115.73

David Garcia Carranza
C. DAVID GARCIA CARRANZA

DAVID GARCIA CARRANZA

Contratista

Rafael Salcedo Garcia
ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA

Supervisor