



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

17672

FECHA DE EXPEDICIÓN

25/08/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000032/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 6874 JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
PROGRAMA AYUNTAMIENTO JAPAC

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO | PRECIO | IMPORTE |
|---|----------|--------|---|------------|------------|
| 1 | 1.00 | | PAGO DE ESTIMACION 01 ADIC. AYTO-JAPAC 2023 | 104,570.37 | 104,570.37 |
| 2023 - 99 - 99005 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613029 - 123530000003000001000006000000 | | | | | |

Cargo PAGO DE ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO A UN SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. DE TEPUCHE

| | |
|----------|------------|
| SUBTOTAL | 104,570.37 |
| IVA | 7,932.93 |
| TOTAL | 112,503.30 |

Contrato AYTO-JAPAC-2023-SD-002 D

ELABORO

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. SOREO MOISES MONARREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA: 2574

FACTURA No-

857

SOLICITUD DE PAGO N°

48

FECHA:

25/AGOSTO/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: C.V.

CON RECURSOS PROVENIENTES DE: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

CONTRATO: AYTO-JAPAC-2023-SD-002 D

PROGRAMA: SD-ALCANTARILLADO

SUBPROGRAMA: 02-AMPLIACION

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. DE TEPUCHE

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

CONCEPTO DEL PAGO: EST. 01 ADIC.

DETALLE DEL PAGO

ESTRUCTURA FINANCIERA

| ESTA ESTIMACION | | ESTATAL | MUNICIPAL | TOTAL |
|----------------------------|--|---------|------------|------------|
| IMPORTE BRUTO | | | 104,570.37 | 104,570.37 |
| MENOS: | | | | |
| AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | | | 52,285.19 | 52,285.19 |
| SUBTOTAL | | | 52,285.18 | 52,285.18 |
| 16 % DE I.V.A | | | 8,365.63 | 8,365.63 |
| SUMA | | | 60,650.81 | 60,650.81 |
| RETENCIONES POR: | | | | |
| 3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | | | 3,137.11 | 3,137.11 |
| TOTAL RETENCIONES: | | | 3,137.11 | 3,137.11 |
| IMPORTE NETO A PAGAR. | | | 57,513.70 | 57,513.70 |

SON:

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 70/100 M.N.

AUTORIZO

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX

GERENTE DE OBRAS JAPAC

C.C.P.-LIC. GABRIELA RODRIGUEZ IBARRA JEFA DE AREA DE CONTABILIDAD

C.C.P.-ING. GEORGINA GASTELUM LOPEZ - SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL DEL GASTO DE JAPAC

C.C.P. ARCHIVO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2574

FACT.

857



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 25/AGOSTO/2023 BUENO POR \$ 57,513.70
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS
 LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 70/100 M.N.
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 01 ADIC. REFERENTE A LOS TRABAJOS
 REALIZADOS EN LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

No. _____

CADA EN LA LOCALIDAD DE SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. DE TEPUCHE

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/05/2023 AL 15/06/2023
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SD-002 D DE FECHA 02/05/2023

| | | | |
|-------------------------------------|----|------------------|--------------|
| OBRA NORMAL | \$ | 104,570.37 | |
| AMORT. ANTICIPO | \$ | 52,285.19 | |
| SUBTOTAL | \$ | 52,285.18 | |
| OBRA ADICIONAL | | | |
| OBRA EXTRAORDINARIA | | | |
| 16 % DE I.V.A. | \$ | 3,365.63 | |
| | | | \$ 63,650.81 |
| DEDUCCIONES Y RETENCIONES | | | |
| 0.2% C.M.I.C | | | |
| 3% F INSPECCION Y VIGILANCIA | \$ | 3,137.11 | |
| 0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO | | | |
| OTRAS | | | |
| | \$ | 3,137.11 | |
| TOTAL | \$ | 57,513.70 | |

| ESTADO DE CUENTA | | | | | |
|------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| CONCEPTO | IMPORTE | PAGO | | ACUMULADO | POR EJERCER |
| | | ANTERIOR | ACTUAL | | |
| NORMAL | 1,258,448.03 | \$ 864,226.46 | \$ 104,570.37 | \$ 968,796.83 | \$ 239,651.20 |
| ADICIONAL | | | | | |
| EXTRAORDINARIA | | | | | |
| I.V.A. | 201,351.68 | \$ 138,276.23 | \$ 16,731.26 | \$ 155,007.49 | \$ 46,344.19 |
| TOTAL | 1,459,799.71 | \$ 1,002,502.69 | \$ 121,301.63 | \$ 1,123,804.32 | \$ 335,995.39 |

| | |
|------------------|---------------|
| OTORGADO CON IVA | |
| ANTICIPO SIN IVA | \$ 440,456.81 |
| AMORTIZACIONES | |
| ANTERIOR | \$ 320,054.53 |
| ACTUAL | \$ 52,285.19 |
| ACUMULADO | \$ 372,339.72 |
| POR AMORTIZAR | \$ 66,117.09 |

MONTO DE FIANZAS

| | |
|--------------|---------------|
| ANTICIPO | \$ 510,929.90 |
| CUMPLIMIENTO | \$ 145,979.97 |

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. SOREK MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC



JAVIED

CONSTRUCCION Y URBANIZACION

JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES

JCU130403TC8

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
PASEO DE LOS ANDES, 384, VILLA BONITA, 80199, CULIACÁN DE ROSALES,
CULIACÁN, Sinaloa, México
Tel. 6677448839

CLIENTE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACÁN

JIA840404TX0

USO CFDI: 101 - Construcciones.

DOMICILIO FISCAL: 80020.

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS, 2571 NORTE, Desarrollo Urbano 3 Rios, 80020,
Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, México

Factura 857

FOLIO FISCAL (UUID)

0E9E74C0-A2E3-4063-956D-657E7FF712B2

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508786944

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-08-25T09:54:47

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-08-25T08:44:20

LUGAR DE EXPEDICIÓN

80199

IMPUESTOS LOCALES RÉTENCIONES

| Tasa | Impuesto | Importe |
|-------|------------------------------------|--------------------|
| 0.03% | 0.03% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA OBRA | \$ 3,137.11 |
| | Total | \$ 3,137.11 |

CONCEPTOS

| Unidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Objeto Imp. | Importe |
|--------|--------|---|-----------------|-----------------------------|--------------|
| 1.00 | E48 | PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL RELATIVA A LA OBRA AMPLIACION DE LA REO DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. TEPUCHE., CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SD-002 D. IMPORTE ESTIMACION: \$104,570.37 MENOS AMORTIZACION ANTICIPO: \$52,285.19 SUBTOTAL: \$52,285.18 MAS 16% IVA: \$ 8,365.63 SUMA: \$60,650.81 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA: \$ 3,137.11 SALDO LIQUIDO: \$ 57,513.70 | \$ 52,285.18 | 02 - Si objeto de impuesto. | \$ 52,285.18 |

Clave Prod. Serv. - 83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 52285.18 Tasa - 0.160000 importa - \$ 8,365.63

IMPORTE CON LETRA

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS, 70/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 52,285.18

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 8,365.63

RETENCIÓN LOCAL 0.03% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA OBRA

\$ 3,137.11

TOTAL

\$ 57,513.70

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

RTACION

01 - No aplica

ING. JORGE GUADALUPE GONZALEZ MARTINEZ
JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS JAPAC

ARQ. JOSÉ ISRAEL VERDUGO ZAZUETA
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. SORELY MARCELO MARQUEZ FÉLIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mRQULvJa0kCFzXGnVOy9m5UJ0q5nRkSZEx8mtpH4WWFAGo2ySLbePOavi1UyXwP0kepN3/eEjehLyVZLgthdxTqNYtd/Yjopos4zY8AgLwkdWjsomASpb28hwE9E
ogROYEKr6yFz7nNpJ3pzaFRMvELoiSx7y7e+yxThWvRSetz0KzRmod9a4vimVhZPXTQH5gBAKOJg1aEA7HDG77/1mP8PAJ41c8UMhpnN4SV8c/ep3JcwXVhztCP
BA3vkWmCvOTLXQI0TW44vV8HvubZ3T1eqIP7D0C3WtQ15aXQ1KPNHtm+dR6cZ0T15oH001A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mKC4RWEUjKup8kaTRoCP11SWYxyUhwfElz4rS3aH+59bWXX+Q4d8mKvKpS4D4Dm0K8C86TrRyLG1GvW86pt5bce9ZbM8aDqp9NZbGhZyXOpEqE11CGzBoW3P
W3SRjCNV581JK7GSQ1YIGm7Bp8UP8P4vF1JpR+4GczbEUH7HG7YtmYE6VJTT5Cmk1Curtgbov/SqgUut0GCADz/PelU5tp8yEuD1m4qY2KJGpTSSitCq0C+15A
5nR5mY/rf6knywlla2KAu6aUwZKvTUJNEkTadBOPz00xmM2+jy5mZ23g9d1EIMU/tolliuCmCowiQAn1zAw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1110E9E74C0-A2E3-4063-956D-657E7FF712B2|2023-08-25T09:54:47|STA0903206B9|mRQULvJa0kCFzXGnVOy9m5UJ0q5nRkSZEx8mtpH4WWFAGo2ySLbePOavi1UyXwP0kepN3/eEjehLyVZLgthdxTqNYtd/Yjopos4zY8AgLwkdWjsomASpb28hwE9EogROYEKr6yFz7nNpJ3pzaFRMvELoiSx7y7e+yxThWvRSetz0KzRmod9a4vimVhZPXTQH5gBAKOJg1aEA7HDG77/1mP8PAJ41c8UMhpnN4SV8c/ep3JcwXVhztCPBA3vkWmCvOTLXQI0TW44vV8HvubZ3T1eqIP7D0C3WtQ15aXQ1KPNHtm+dR6cZ0T15oH001A==[00001000000506204896]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|--|
| JCU130403TC8 | JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES | JIA840404TX0 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 0E9E74C0-A2E3-4063-956D-657E7FF712B2 | 2023-08-25T08:44:20 | 2023-08-25T09:54:47 | STA0903206B9 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$57,313.70 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

Imprimir

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="857" Fecha="2023-08-25T08:44:20"
Sello="m1RDL1lvrJa0kCFzXGnVOy9m51J38q5nRk5ZEx8mfmpfr4WwFaGo2y5LbePOavi1UyKlWP0Kep1N3j/eEjehLyVt2Lgt1/xjxTqNYtd/Vjopos4zY8AgLwkfwjsomASpb29iwqE9EogROVEKre
FormaPago="99" NoCertificado="00001088000588786944"
Certificado="MIIGODCC0CCGAWIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDg3ODY5NDQwDQYJKoZIhvcNAQEL0QAwwggGEMSAwHgYDVQDDedBVVRPUkLEQUQgQ0VSVEIGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U8VSVK1C
SubTotal="52285.18" Moneda="MXN" Total="52285.18" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="B0199"
<cfdi:Emisor Rfc="JCU138483TCB" Nombre="JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="JIA840404TX0" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="80020"
RegimenFiscalReceptor="683" UsoCFDI="I81"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="83181500" Cantidad="1" ClaveUnidad="E4B" Description="PAGO DE ESTIMACION 81 ADICIONAL RELATIVA A LA OBRA AMPLIACION DE
LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. TEPUCHE., CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SD-002 O. IMPORTE ESTIMACION:
$184,578.37 MENOS AMORTIZACION ANTICIPO: $52,285.19 SUBTOTAL: $52,285.18 MAS 16% IVA: $ 8,365.63 SUMA: $60,658.81 INSPECCION Y VIGILANCIA: $
3,137.11 SALDO LIQUIDO: $ 57,513.78" ValorUnitario="52285.18" Importe="52285.18" ObjetoImp="82">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="52285.18" Impuesto="882" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="8.160000" Importe="8365.628880"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8365.63">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="52285.18" Impuesto="802" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="8.160000" Importe="8365.63"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="3137.11" TotaldeTraslados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImplRetenido="0.83% INSPECCION Y VIGILANCIA OBRA" TasadeRetencion="8.83" Importe="3137.11"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA890328609" UUID="8E9E74C8-A2E3-4863-
956D-657E7FF71282" FechaTimbrado="2023-08-25T09:54:47"
SelloCFD="m1RDL1lvrJa0kCFzXGnVOy9m51J38q5nRk5ZEx8mfmpfr4WwFaGo2y5LbePOavi1UyKlWP0Kep1N3j/eEjehLyVt2Lgt1/xjxTqNYtd/Vjopos4zY8AgLwkfwjsomASpb29iwqE9Eog
NoCertificadoSAT="00001088000506204896"
SelloSAT="mK4rWEUjKup9kaTR0CPIISWYUlw1EIz4rS3a1+S9bWXX+OA4d6mKvKp54DQm0iK6CB6TtrRyLG16vW96pt5lxe9ZbM6sDqp9N2b1ghzYXDPeEqE11CGzBoW3PW35RjCNV501jK7
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```




CONTROL INTERNO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS.

CONTRATISTA: JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
 OBRA: : AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR (GASOLINERA), TEPÚCHE, SIND. TEPÚCHE.

CONTRATO N°:AYTO- JAPAC-2023-SD-002 D

[illegible][illegible]

| LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 01 ADICIONAL | |
|---|------------|
| CONCEPTO | IMPORTE |
| IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN | 104,570.37 |
| MENOS AMORTIZACIÓN | 52,285.19 |
| SUMA | 52,285.18 |
| MAS 16% I.V.A. | 8,365.63 |
| SUBTOTAL | 60,650.81 |
| DEDUCCIONES: | |
| 0.03% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | 3,137.11 |
| SUMA DEDUCTIVAS | 3,137.11 |
| SALDO LIQUIDO | 57,613.70 |
| | |
| | |

FORMULO
 REVISED CONSTRUCCIONES Y
 UNBIZARIZACIONES, S.A. DE C.V. CONTRATISTA

REVISÓ
 ARQ. JOSÉ ISRAEL VERDUGO ZAZUETA
 RESIDENTE DE OBRAS IAPAC

REVISÓ
ARQ. JOSÉ ISRAEL VERDUGO ZAZUETA
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS
JAPAC

J.O.B.O.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, CULIACÁN SINALOA.

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

JAPAC
2019-2023

| | |
|------|---|
| HOJA | 1 |
| DE | 4 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|-------------|------------|
| ESTIMACIÓN: ADICIONAL 01 | DEL: 02/05/2023. | AL: 15/06/2023. | IMPORTE: \$ | 104,570.37 |
| LUGAR: CULIACAN, SINALOA | CONTRATISTA: | | | |
| JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V | | | | |
| CONTRATO N°:AYTO- JAPAC-2023-SD-002 D | | | | |
| PRESUPUESTO: \$1,258,448.03 | | | | |

| PARTIDA | | CANTIDAD DE OBRA | | | | | \$ |
|--------------------------|--|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | PRESUPUESTO | ACUM. TOTAL | ACUM. ANT. | ESTA ESTIM. | IMPORTE |
| ALCANTARILLADO SANITARIO | | | | | | | |
| 1 | RED | | | | | | |
| 01 | PRELIMINARES | | | | | | |
| | TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE PERFILES Y/O CUADRICULA PARA SU AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN. | | | | | | |
| 01010107 | | ML | 427.00 | 461.20 | 427.00 | 34.20 | 880.65 |
| 02 | ACARREOS | | | | | | |
| | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA, ABUNDAMIENTO, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS. | | | | | | |
| 01020419 | | M3 | 201.78 | 220.35 | 201.78 | 18.57 | 3,727.18 |
| 03 | CORTES Y/O RUPTURAS | | | | | | |
| 01030405 | CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO. | ML | 14.00 | 28.00 | 14.00 | 14.00 | 2,138.22 |
| 06 | PLANTILLAS | | | | | | |
| | PLANTILLA APISONADA A UNA HUMEDAD OPTIMA CON PISÓN DE MANO EN ZANJAS, DE 10.0 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL LIMO TRAILO DE BANCO. (ND INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL) | | | | | | |
| 01060103 | | M3 | 30.98 | 36.10 | 30.98 | 5.12 | 550.25 |
| 07 | RELLENOS | | | | | | |
| | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE: ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO TRAILO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL) | | | | | | |
| 01070101 | | M3 | 157.39 | 170.70 | 157.39 | 13.31 | 1,545.96 |

[Handwritten signatures and initials]



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS. CULIACÁN SINALOA.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA 2
DE 4

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------|-------------|-----|-------------|----------|----|------------|
| ESTIMACIÓN: | ADICIONAL 01 | DEL: | 02/05/2023. | AL: | 15/06/2023. | IMPORTE: | \$ | 104,570.37 |
| LUGAR: | CULIACAN, SINALOA. | CONTRATISTA: | | | | | | |
| OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. TEPUCHE. | | | | | | | | |
| CONTRATO N°.AYTO- JAPAC-2023-SD-002 D | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO: \$1,258,448.03 | | | | | | | | |

| PARTIDA | | CANTIDAD DE OBRA | | | | | \$ | |
|----------|---|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | PRESUPUESTO | ACUM. TOTAL | ACUM. ANT. | ESTA ESTIM. | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
| 10 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC | | | | | | | |
| 01100500 | INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE P.V.C. MÉTRICA S-20 PARA ALCANTARILLADO, INCLUYE: BAJADA MATERIALES, EQUIPO Y PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA PRUEBA HIDROSTÁTICA Y/O NEUMÁTICA, ACARREO DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. | | | | | | | |
| 01100508 | TUBERÍA P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE MÉTRICA S-20 DE 200 mm.(8") DE DIAM. | ML | 427.00 | 451.60 | 427.00 | 24.60 | 91.34 | 2,246.96 |
| 12 | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO | | | | | | | |
| 01120703 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO DE 300 mm (12") Ø Y ½" DE ESPESOR, PARA CRUCE, INCLUYE: EQUIPO Y PERSONAL NECESARIO, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS. (VER DETALLE EN PLANO) | ML | 16.00 | 25.60 | 16.00 | 9.60 | 6,240.92 | 59,912.83 |
| 01120704 | INSTALACIÓN DE CAMISA CON TUBERÍA DE ACERO AL CARBON DE 300 mm (12") Ø Y ½" DE ESPESOR PARA CRUCE, INCLUYE: CORTE Y SOLDADURA, EQUIPO Y PERSONAL ESPECIALIZADO, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS, Y LOS TRABAJOS NECESARIOS HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA (VER DETALLE EN PLANO). | ML | 16.00 | 25.60 | 16.00 | 9.60 | 1,075.37 | 10,323.55 |
| 39 | OTROS | | | | | | | |
| 01390302 | TRABAJS ESPECIALES EN CONEXIÓN CON LA RED EXISTENTE INCLUYE: RUPTURA DE MURO DE POZO DE VISITA, FORMACIÓN DE MEDIA CANA CON TABIQUE Y MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. CONEXIÓN MATERIALES Y MANO DE OBRA | PZA | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3,675.37 | 3,675.37 |
| 16 | MARCOS Y BROCALES | | | | | | | |

[Handwritten signatures and initials]



JAPAC
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, CULIACÁN SINALOA.

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

| | |
|------|---|
| HOJA | 3 |
| DE | 4 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|------|-------------|-----|-------------|----------|----|------------|
| ESTIMACIÓN: | ADICIONAL 01 | DEL: | 02/05/2023. | AL: | 15/06/2023. | IMPORTE: | \$ | 104,570.37 |
| LUGAR: | CULIACAN, SINALOA. | | | | | | | |
| OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. TEPUCHE. | | | | | | | | |
| CONTRATISTA: | | | | | | | | |
| JAVED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V | | | | | | | | |
| CONTRATO N°:AYTO- JAPAC-2023-SD-002 D | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO: \$1,258,448.03 | | | | | | | | |

| PARTIDA | | CANTIDAD DE OBRA | | | | | \$ | |
|-----------|---|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | PRESUPUESTO | ACUM. TOTAL | ACUM. ANT. | ESTA ESTIM. | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
| 01160301 | SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO F'c=280 kg/cm2, REFUERZO DE VARILLA DE 3/8" Y ALAMBRÓN DE 1/4". SEGÚN FIG. ANEXA. (PUESTO EN OBRA). | PZA | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 1.00 | 1,940.08 | 1,940.08 |
| 01160302 | AJUSTE A INSTALACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO, F'c=280 kg/cm2. | PZA | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 1.00 | 428.56 | 428.56 |
| 39 | OTROS | | | | | | | |
| 01390012 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO APISONADO. | MIL | 427.00 | 451.60 | 427.00 | 24.60 | 2.63 | 64.70 |
| 40 | SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE | | | | | | | |
| 01400107 | SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO (PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA) | M3 | 188.37 | 206.80 | 188.37 | 18.43 | 229.77 | 4,234.66 |
| 01400110 | SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN A UNA HUMEDAD ÓPTIMA DE MATERIAL PARA BASE ESPESOR DE 15 CMS. CON 85% DE GRAVA-ARENA Y 15% DE LIMO, CALA VOLUMÉTRICA POR HASTA 40 M3 POR CAPAS DE 15 CMS, AL 90% PRUEBA DE LABORATORIO AASHTO MODIFICADA. | M3 | 1.58 | 11.34 | 1.58 | 9.76 | 621.02 | 6,061.16 |
| 44 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC | | | | | | | |
| 01440010 | SUMINISTRO DE TUBERÍA P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE MÉTRICA, SERIE 20, SEGÚN NORMA NMX-215/2-1989-SCFI, INCLUYE: ANILLO INTEGRADO, LUBRICANTE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. | | | | | | | |
| 044101134 | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO S-MÉTRICA S-20 DE 200 mm. DE DIAM. | MIL | 427.00 | 451.60 | 427.00 | 24.60 | 180.20 | 4,432.92 |



JAPAC
2011

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, CULIACÁN SINALOA.





CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

| | |
|------|---|
| HOJA | 4 |
| DE | 4 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|------|-------------|---|-------------|----------|----|------------|
| ESTIMACIÓN: | ADICIONAL 01 | DEL: | 02/05/2023. | AL: | 15/06/2023. | IMPORTE: | \$ | 104,570.37 |
| LUGAR: | CULIACAN, SINALOA. | | | | | | | |
| OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. TEPUCHE. | | | | CONTRATISTA: | | | | |
| | | | | JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V | | | | |
| | | | | CONTRATO N°:AYTO- JAPAC-2023-SD-002 D | | | | |
| | | | | PRESUPUESTO: \$1,258,448.03 | | | | |

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. TEPUCHE.

| PARTIDA | | CANTIDAD DE OBRA | | | | | \$ | |
|----------|--|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | PRESUPUESTO | ACUM. TOTAL | ACUM. ANT. | ESTA ESTIM. | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
| 02081000 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO Y PZAS. ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. | | | | | | | |
| 44150287 | CODO PVC ALCANTARILLADO 160 mm. | PZA | 30.00 | 36.00 | 30.00 | 6.00 | 249.87 | 1,499.22 |
| 39 | OTROS | | | | | | | |
| 01397820 | INSTALACIÓN DE CODO PVC ALCANTARILLADO 160 mm. | PZA | 30.00 | 36.00 | 30.00 | 6.00 | 151.35 | 908.10 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL = | 104,570.37 | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: | Vo.Bo.: |
|  |  |  |  |
| JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. Contratista | Arq. Jose Isrrael Verdugo Zazueta. Residente de Obras JAPAC | ING. Luis Antonio Verdugo Valdez Jefe del Departamento de Supervisión de Obras JAPAC | Ing. José Ignacio Larranaga Rubio Sub Gerente de Obras JAPAC |