

BITÁCORA



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: PROGRAMA INVERSIÓN ESTATAL
DIRECTA 2022 NIVEL BÁSICA

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA ING. MANUEL
RIVAS MEJÍA

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25EPRO153I

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONOCIDO

LOCALIDAD: CULIACÁN ROSALES

MUNICIPIO: CULIACÁN


TIPO DE OBRA:

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. RAFAEL SALCEDO.	ISIPE	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220858

No. 001

FECHA _____

03/OCTUBRE/2022

SE DA APERTURA A ESTE LIBRO DE BITÁCORA

PARA EFECTO DE CONTROL A LA OBRA CON

DESCRIPCIÓN:

" REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES

ELÉCTRICAS EN RED SECUNDARIA, BAJA TENSIÓN

Y TRANSFORMADOR DE 150 KVA EN PRIMARIA

ING. MANUEL RIVAS MEJIA, UBICADA EN

CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN,

ESTADO DE SINALOA. "

CONTRATO NO.: ISIFE - IED - ADE - EPR - 262 - 2022

FECHA DE CONTRATO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AUTORIZACIÓN: SAF - AIP - IED - 00 - 578 / 2022


FECHA DE INICIO: 03 - OCTUBRE - 2022

FECHA DE TÉRMINO: 31 - DICIEMBRE - 2022

DURACIÓN: 90 DÍAS

MTO DE CONTRATO: \$ 1,300,141.61

David Sarcia Carranza



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220858

No. 002

FECHA _____

03 - OCTUBRE - 2022

• SE DIÓ INICIO CON LA DESCONEXIÓN DE
LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN A TRANSFORMADOR
EXISTENTE Y LA DESCONEXIÓN DE ALIMENTADOR
A INTERRUPTOR PRINCIPAL.

• SE EMPEZÓ A TRABAJAR EN LA
INSTALACIÓN DEL ALIMENTADOR (THW-LS 4/0)
DE TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR PRINCIPAL.

10 - OCTUBRE - 2022


• SE FINALIZARON TRABAJOS DE ELECTRIFICA-
CIÓN, SE INSTALÓ INTERRUPTOR PRINCIPAL
3x300 AMP., 4 INTERRUPTORES 3x100 AMP.,

GABINETE M-5 Y BARRA DE COBRE PARA
CONEXIÓN DE CABLES NEUTROS Y TIERRAS FÍSICAS.

• SE INICIARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE
RED SECUNDARIA:

• INSTALACIÓN DE REGISTROS 60x60 CMS
Y REGISTROS 40x40 CMS.

David García Contreras



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220858

No. 003


FECHA _____

19 - OCTUBRE - 2022

• SE GENERARON TRABAJOS DE RED SECUNDARIA
COMO: 1 REGISTRO 60x60CMS, 3 REGISTROS 40x40CMS,
4 SISTEMAS DE TIERRA, TENDIDO DE POLIDUCTO 2"
CON LOS SIGUIENTES TRAMOS: R1-R2: 17.10M,
R2-R3: 8.50M, R3-R4: 17.60M, R4-R5: 5.15M,
R4-R6: 9.40M, R4-R7: 22.60M, R7-R8: 5.45M.

25 - OCTUBRE - 2022

- SE FINALIZARON TRABAJOS DE INSTALACIÓN
DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL (CABLE XLP
2+1 1/0 Y CABLE THW CAL. 8), SE
COLOCARON 3 CIRCUITOS.



David Gerem Carran

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220858

No. 004

FECHA _____

31-OCTUBRE - 2022


- SE FINALIZARON SUBIDAS A CENTROS DE CARGA EN MODULOS B, C, D Y E.

- SE INICIARON TRABAJOS DE RETIROS DE LUMINARIOS, APAGADORES Y CONTACTOS EN MODULO A.

07 - NOVIEMBRE - 2022

- SE FINALIZARON TRABAJOS EN MODULO A, SE INSTALÓ: 1 Q-20 EN AULA 3, 6 INTERRUPTORES 2x20 AMP, 3 INTERRUPTORES 1x20 AMP., 9 LUMINARIOS 2x17W (3 EN AULA 1, 3 EN AULA 2, 3 EN AULA 3), 9 SALIDAS DE ALUMBRADO, 3 APAGADORES (1 AULA 1, 1 AULA 2 Y 1 AULA 3), 8 CONTACTOS (2 AULA 1, 3 AULA 2 Y 3 AULA 3), Y ALIMENTACIÓN DE SALIDAS DE FUERZA 220.

- SE INICIARON TRABAJOS DE RETIROS EN MODULO -B.



David García Canavara

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220858

No. 005

FECHA _____

14 - NOVIEMBRE - 2022

- SE FINALIZARON TRABAJOS DE RETIROS EN
MODULO B.

- SE GENERARON TRABAJOS EN MODULO B DE:
COLOCACIÓN DE 1 Q20 EN AULA 1, 6 INTERRUPTORES 2x20 AMP, 6 INTERRUPTORES 1x20 AMP., 9 LUMINARIOS (3 AULA 3, 3 AULA 2 Y 3 AULA 1), 9 SALIDAS DE ALUMBRADO, 3 APAGADORES (1 AULA 1, 1 AULA 2 Y 1 AULA 3), 6 CONTACTOS (2 AULA 1, 2 AULA 2 Y 2 AULA 3) Y ALIMENTACIÓN DE SALIDAS DE FUERZA 220.


- SE INICIARON TRABAJOS DE RETIRO EN
MODULO D.

22 - NOVIEMBRE - 2022

- SE GENERARON TRABAJOS DE 1 Q-20 EN
AULA 4, 8 INTERRUPTORES 2x20 AMP., 4 INTERRUPTORES 1x20 AMP, 12 LUMINARIOS 2x17 W (3 EN CADA AULA) Y 12 SALIDAS DE ALUMBRADO, 4 APAGADORES (1 EN CADA AULA) Y 8 CONTACTOS (2x AULA),

EN MODULO D.

David García GARCÍA



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220858

No. 006

FECHA _____


28 - NOVIEMBRE - 2022

- SE FINALIZARON TRABAJOS DE SALIDAS DE FUERZA 220 EN MODULO D.

- SE GENERARON TRABAJOS DE RETIROS DE LUMINARIOS, APAGADORES Y CONTACTOS EN MODULO E.

03 - DICIEMBRE - 2022

- SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS EN MODULO E, COLOCACIÓN DE Q-12, 4 INTERRUPTORES 2x20 AMP, 2 INTERRUPTORES 1x20 AMP., 6 LUMINARIOS 2x17W (3 AULA 1 Y 3 AULA 2) 6 SALIDAS DE ALUMBRADO, 2 APAGADORES (1 AULA 1 Y 1 AULA 2) Y ALIMENTACIÓN DE FUERZA 220.



David Guevara Canav