



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO No.: **SSS/SO/AD/004/2023**, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA CONTRATISTA C. ROSA GUILLERMINA GONZALEZ IÑIGUEZ, CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES "**CLUES: SLSSA001255 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL GENERAL DE GUASAVE, GUASAVE, SINALOA, (TABLAROCA Y DUROCK, AIRE ACONDICIONADO, CUIDADOS INTENSIVOS)**".

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, siendo las 10:30 horas del día 28 de julio 2023, se reunieron en las oficinas de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No. 150, Fracc. Montebello, C.P. 80227, Culiacán, Sinaloa, la **Ing. Mónica Elena Hernández Pérez**, Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa y la contratista **C. Rosa Guillermina González Iñiguez**, con la finalidad de llevar a cabo la siguiente:

Diligencia: en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección de Obra, levanta el Acta de Finiquito y Extinción de Derechos del contrato No. **SSS/SO/AD/004/2023** firmado por un importe con I.V.A. de **\$1,202,006.58 M.N. (SON: UN MILLON DOSCIENTOS DOS MIL SEIS PESOS 58/100 M.N.)**

Plazo de ejecución: 90 días naturales

Fecha de inicio programada: 28 de abril de 2023

Fecha de inicio real: 28 de abril de 2023

Fecha de término programada: 26 de julio de 2023

Fecha de entrega real: 26 de julio de 2023

Descripción de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del contrato correspondiente: Preliminares,

LOS TRABAJOS REALIZADOS SON: : **instalación hidrosanitaria y gas**; instalación de aspersores en plafón liso, colocación de mezcladoras de sensor en lavamanos, **instalación eléctrica**; colocación de luminarias de 60x60 existentes, suministro y colocación de luminarias de 60x60, suministro y colocación de luminarias redondas en plafón, reubicación de alimentación eléctrica de tablero general normal, a tablero general de emergencia, colocación de detectores de humo, **tablaroca y durock**; suministro e instalación de plafón de liso de Tablaroca, **pinturas**; suministro y colocación de pintura vinílica en plafón, pintura antibacterial en muros interiores, pintura vinílica en muros exteriores, pintura vinílica en muros rodapié en muros exteriores. **varios**; suministro y colocación de cortina antibacterial nueva, así como colocación de cortinas antibacteriales existentes, **sistema de aire acondicionado**; suministro, montaje e instalación de equipos de aire acondicionado tipo paquete de 10 y 5 ton, acoplamiento de equipos con ductos, suministro y colocación de ductos, cajas de filtros hepa, filtro de bolsa, suministro e instalación de extractores en azotea y en plafón. servicio y mantenimiento a equipo tipo paquete de 4 ton existente., fabricación y colocación de ducteria en plafón, para inyección y retorno, elaboración de pases en losa de azotea, para ductos, desmontaje de equipo existente de filtrado de aire, **impermeabilización**; aplicación de impermeabilizante en ductos de aire acondicionado y ductos de extractores. limpieza; limpieza gruesa y limpieza fina en toda el área.

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con I.V.A. fue de **\$ 1,201,608.84 (son: Un millón doscientos un mil seiscientos ocho pesos 84/100 M.N.)**.

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO No.: **SSS/SO/AD/004/2023**, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA CONTRATISTA C. ROSA GUILLERMINA GONZALEZ IÑIGUEZ, CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES "CLUES: **SLSSA001255 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL GENERAL DE GUASAVE, GUASAVE, SINALOA, (TABLAROCA Y DUROCK, AIRE ACONDICIONADO, CUIDADOS INTENSIVOS)**".

Importe con I.V.A.	
Anticipo	\$ 0.00
Estimación No. 1 (NORMAL)	\$ 1,016,377.19
Estimación No. 2 (FINIQUITO)	\$ 185,231.65
Total Ejercido:	\$ 1,201,608.84
Saldo	\$ 397.74

Anticipo otorgado con I.V.A.: \$0.00

Con relación al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejercido de **\$397.74 (son: Trescientos noventa y siete pesos 74/100 M.N.)**.


Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. -


Garantía por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido la contratista **C. Rosa Guillermina González Iñiguez**, manifiesta garantiza los trabajos mediante la póliza de vicios ocultos con **No. 2807970** en materiales y trabajos por un periodo de 12 meses a partir de la entrega-recepción de la misma.

Manifestación de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección de Obra, levanta con esta fecha, 28 de julio de 2023, el Acta de Extinción del contrato en referencia, en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto los Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato correspondiente, manifestando por la contratista **C. Rosa Guillermina González Iñiguez**, da renunciando a reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Cierre del acta. - No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las 11:00 horas del día de su inicio.

**POR LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA**


Ing. Mónica Elena Hernández Pérez
Subdirectora de Obra
de los Servicios de Salud de Sinaloa


Arq. Efrén Humberto Ruiz Cuevas
Supervisor de Obra
de los Servicios de Salud de Sinaloa

POR EL CONTRATISTA

Rosa Guillermina González Iñiguez
Contratista