



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

CONTRATISTA:

MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE SECOFI No. 1370, COL. VILLA
FONTANA, C.P. 80028

R.F.C.
MME080425II7

FECHA

17/08/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220623	C.C.T.	25EJN0011U	ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 02
PLANTEL:	PREESCOLAR PROFRA. MA. GUADALUPE RODRIGUEZ TOSTADO			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACÁN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACIÓN ELECTRICA Y BAJA TENSIÓN EN PREESCOLAR PROFRA. MA GUADALUPE RODRIGUEZ TOSTADO, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$718,183.42				
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$251,364.20				
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$718,183.42				

OBRA

IMPORTE

ELECTRICO \$ 62,240.79
HIDROSANITARIO -\$ 1,076.76

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 61,164.03

SUB TOTAL= \$ 61,164.03
I.V.A AL 16 % \$ 9,786.24
TOTAL = \$ 70,950.27

LIC. ALMA BRICEIDA MOLINA ARMENTA

MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MOISES BUELNA FELIX
SUPERVISOR

FECHA:
HOJA:

17/08/2022

CONTRATISTA:
MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE SECOFI No. 1370, COL. VILLA FONTANA, C.P. 80028
R.F.C.
MME080425117

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

2 de 2

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220623	C.C.T.	25EJN0011U	ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 02	
PLANTEL:	PREESCOLAR PROFRA. MA. GUADALUPE RODRIGUEZ TOSTADO				LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACÁN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACIÓN ELECTRICA Y BAJA TENSIÓN EN PREESCOLAR PROFRA. MA GUADALUPE RODRIGUEZ TOSTADO, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.							

IMPORTE DE OBRA:	\$718,183.42
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$251,364.20
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$718,183.42

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA	HASTA	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$	ESTA ESTIM	ESTIM ANT			
LUM2X32	Luminaria fluorescente de sobreponer, tipo envolvente de 2x32watts, con lampara de 32 watts arranque rapido bulbo t-8 advantage alto ii phillips 139899 base g-13 (bjb) 4100k ,3100 lumenes , gabinete de 122x6.5 cm , fabricado de lamina de acero al carbon con proceso de decapado por medio de fosfatizado, pintura en polvo poliester, 100% de adherencia, de aplicacion electrostatica y secado al horno con reflectancia del 94% envolvente acrilico 100% puro, operado con balastro electro nico ft32t8-1x32 watts , 127 v, de afp 98%, luminaria modelo gota nlsg6-132t8-127e de new lighs o equivalente , suministro , colocacion y conexion , materiales mano de obra , herramienta , equipo , andamios, cargas descargas , acarreo , elevacion, armado , desperdicios, pruebas, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	13.00	\$ 2,563.28	\$ 33,322.64	10.00	0.00	-3.00	10.00	\$25,632.80
217	SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT PARA AIRE ACONDICIONADO DE 1 Y 2 TON. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 1,139.10	\$ 1,139.10	4.00	1.00	3.00	3.00	\$3,417.30
IH01	HIDROSANITARIO Suministro y colocación de llave tipo nariz exterior 1/2", incluye; material, mano de obra, fijación, conexión, acarreo, flete, limpieza y pruebas y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	2.00	\$ 538.38	\$ 1,076.76	0.00	2.00	-2.00	-2.00	-\$1,076.76
									TOTAL AVANCE	\$61,164.03
									TOTAL AVANCE TRABAJOS	\$61,164.03
									SUBTOTAL ESTIMACION	\$61,164.03

LIC. ALMA BRIGIDA MOLINA ARMENTA
MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.
Contratista

ING. MOISES BUELNA FELIX
Supervisor



CONTRATISTA:
MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE SECOFI No. 1370, COL. VILLA FONTANA, C.P. 80028
R.F.C.
MME080425117

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220623	C.C.T.	25EJN0011U	ESTIMACIÓN:	ESTIMACION 02
PLANTEL:	PREESCOLAR PROFRA. MA. GUADALUPE RODRIGUEZ TOSTADO				LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	CULIACÁN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACIÓN ELECTRICA Y BAJA TENSIÓN EN PREESCOLAR PROFRA. MA GUADALUPE RODRIGUEZ TOSTADO, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$718,183.42
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$251,364.20
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$718,183.42

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
JARDIN DE NIÑOS "GUADALUPE RODRIGUEZ TOSTADO"										
	ELECTRICO									
1007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 2", INCLUYE: TUBO CONDUIT PVC PESADO 2", CONECTOR CONDUIT PVC PESADO 2", COPLER CONDUIT PVC PESADO 2", CODO CONDUIT PVC PESADO 2", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	2.40	\$ 297.99	\$ 715.18	0.00	2.40	-2.40	-2.40	-\$715.18
1013	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE XLP DE ALUMINIO DE 3+1 DEL 1/0 y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 2 AWG; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	62.30	\$ 683.78	\$ 42,599.49	63.40	68.30	1.10	-4.90	-\$3,350.52
10	Salida para iluminación y/o contacto en tubería existente se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los materiales, desperdicios, cables diferentes calibres, apagador, alambre guía, mano de obra, herramienta y limpieza del área de trabajo.	SAL	58.00	\$ 1,382.86	\$ 80,205.88	57.00	58.00	-1.00	-1.00	-\$1,382.86
5005	SALIDA ELÉCTRICA DE FUERZA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 220, CON TUBERÍA GALV. DE 3/4"; INCLUYE: CAJA FS, CAJA LAMINA, CONTACTO, TAPA CIEGA, CONDULET LB DE 3/4", CABLE THW #10, CABLE PARA TIERRA FÍSICA #12, CONECTOR, MONITOR, CONTRA, COPLER, CODO, ABRAZADERA UNICANAL, UNICANAL, PIJA, TAQUETE, GUIADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	9.00	\$ 3,890.86	\$ 35,017.74	9.00	0.00	0.00	9.00	\$35,017.74
1017	Salida para ventilador para aula didáctica en tubería existente se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los materiales, desperdicios, cables diferentes calibres, alambre guía, mano de obra, herramienta y limpieza del área de trabajo.	SAL	2.00	\$ 1,241.07	\$ 2,482.14	2.00	0.00	0.00	2.00	\$2,482.14
1019	Suministro y colocación de control remoto universal para abanico, se deberá considerar para este trabajo: conexión, fijación, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución .	PZA	1.00	\$ 1,139.37	\$ 1,139.37	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,139.37

2