



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

PRIMARIO MARCO DIEZ OLIVAS

*REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
EN RED SECUNDARIAS Y BAJA TENSION*

COLISCON, SINALOA

BITÁCORA

OBUS N.º: 220848



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: INVERSION ESTADAL DIRECTA 2022
NIVEL BASICO.

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PELUSARIO ALVARO DIAZ OLIVEROS

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25EPR05519

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: COHUILCO


MUNICIPIO: COHUILCO

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
DR. HOISES BORDO FELIX	151FE	
POR LO CONTRATISTA:		
DR. JULIO CEBAL GARCIA ESCOBAR		Julio C.

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220848 N° 01

FECHA 14/SEPT./2022

CON ESTO FECHA SE DA SPERTUND O LO PRESENTE BTD.
CON ODE JUPANO LOS TRABAJOS DE REABILITACION DE
INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIO Y BAJA
TENSION EN PRIMARIO USANDO DARE OBRAS, UBICADAS EN
CARRANZO ROSALES, MUNICIPIO DE CAYAMA, ESTADO DE SINALOA
N° DE CONTRATO: 151FE-IED-DE-EP-218-2022
MONTO DE CONTRATO: \$1'589,192.39
OFICIO DE AUTORIZACION: SAP-DIP-IED-00-578/2022
DE FECHA: 10/AGOSTO/2022
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 16/SEPT./2022
FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS: 14/OCT./2022
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.): \$219,198.25
IMPUESTO DE PARTICIPO DE OBRA (35%): \$556,217.34
CONTRATISTAS: MOXTI CONSTRUCCIONES EL POR Y S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: C. JULIO CESAR BASCO FLEWES

ING. MOISES BOEN FELIX

COORDINADOR DE OBRAS

7

Julio C.

CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109

OBRA No. 220848 N° 02

FECHA 10/OCTUBRE/2022

EN VISITA REALIZADA A LA OBRA SE RECONOCEN A DIRECTOR DEL PUNTEL, EL CONTRATISTA ASÍ COMO EL SUPERVISOR PARA DEFINIR LOS TRABAJOS A EJECUTARSE EN EL PUNTEL. YA HABIENDO DEFINIDO LOS TRABAJOS A REALIZAR EN DICHAS PUNTEL SE DA INICIO CON LOS TRABAJOS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN DEBEN SUBESTACIONES TRANSICIÓN DE 15 KV; EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XLP 3+1 CAL. 1/0; EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CABLE DEBANDO THW CAL 2

TAMBIÉN SE OBSERVA QUE YA ESTÁN EJECUTADOS LOS TRABAJOS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES 112.5 KVA EN 13200/220-127 V; EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE TRANSFORMADOR.

7



Moisés Buelvas Félix
SUPERVISOR DE OBRA

José C.

CONTRATISTA.

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220848 N° 03

FECHA 04/NOV./2022

EN ESTA FECHA SE REALIZA VISITA DE OBRA Y SE OBSERVA QUE YA QUEDAN TERMINADOS LOS TRABAJOS DE LA COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SEÑAL TIPO I-LINE NEMA 1, 3F-4W, 600 VCA, MAX, CON INTERRUPTOR GENERAL POR 300 AMPERES; EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW CAL. 2/0 Y 1/0; EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP.

TAMBIEN SE OBSERVA QUE YA FUERON EFECTUADOS LOS TRABAJOS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X20 AMP.; EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES PRINCIPALES CON CABLE DE 3T1 Y 2T1 DEL 1/0 Y 3/0 Y 1 CONDUCTOR NEGRO CAL. 8 THW.

POR ULTIMO SE OBSERVA QUE YA QUEDAN INSTALADOS LOS CONDENSADORES DE 2X17 u.



JOS. MOISÉS BUELVO FÉLIX

SUPERVISOR DE OBRA

Julio C.

CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109

OBRA No. 220848 N° 04


FECHA 25/NOV./2022

ED VISITA REALIZADA SE OBSERVA QUE YA ESTÁN EJECUTADOS LOS TRABAJOS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS SALONES DE CONTACTOS DOBLES, LOS SALONES DE ALUMBRADO (CONEXIONES LOMINARIAS), LOS SALONES DE ALUMBRADO (CONEXIONES APAGADOBLES) PARA LOS BUCES.

TAMBIÉN SE OBSERVA QUE YA FUERON EFECTUADOS LOS TRABAJOS DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBIDA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE CENTRO DE CARGA; EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTROS DE CARGA DE 20 Y 30 CIRCUITOS;

POR ÚLTIMO SE OBSERVA QUE YA QUEDAMOS INSTALADOS LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 1X20 AMP; Y LOS SALONES PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 2 EQUIPOS DE LINES EXTERNOCONDUCTOS.

7



Ing. Moisés Buellos Félix
SUPERVISOR DE OBRA

José C.

CONTRATISTA