

NOTA
No.

MUNICIPIO DE
GUASAVE

CONTRATISTA

Nesmelo
S.A. de C.V.

Nº 0001

Viernes 03 Junio 2022

1. Este día se abre este libro de bitácora para dar inicio a la obra. Revestimiento de calles en la comunidad de Guasavito, sindicatura de el Burrión Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa. con el acarreo de material de banco en camion volteo para los tramos No 1 y No 2

Sábado 04 Junio 2022

2. Este día se acarreo material de banco al tramo No 3 y No 4
* Hay empuje la homogenización del material, tratándolo con máquina motorconformadora y pipa de Agua para aplicación de humedad.
↓ Tendido y atine de material de los tramos No 1 y No 2.

SUPERVISOR

Sergio Alda
FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

COMITE

FIRMA

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	CONTRATISTA Nasmelo S.A. de C.V.	Nº 0002
Lunes 06 Junio 2022			
3	Se acarreó material a los Tramos No 5, No 6 y No 7. Homogenización, tratamiento y aramellonado de material de los Tramos No 3 y No 4, así como tendido de los mismos con ma- quina motoconformadora		
Martes 07 Junio 2022			
4	* Este día se acarreó material a los Tramos No 8, No 9 y No 10. * Homogenización, tratamiento y ara- mellonamiento de material con maquina motoconformadora de los tramos No 5, No 6 y No 7. + Tendido y latine de material de los tramos No 5 y No 6		
Miércoles 08 Junio 2022			
5	* Este día se acarreó material de ban- do a los Tramos No 11, No 12 y No 13. * Tendido de material del Tramo No 7. + Homogenización, tratamiento y arame- llonamiento de material de los Tramos No 8, No 9 y No 9		
SUPERVISOR		CONTRATISTA	COMITE
Sergio Vald		[Firma]	
FIRMA		FIRMA	FIRMA

NOTA
No.

MUNICIPIO DE
GUASAVE

CONTRATISTA

Nº 0003

Jueves 09 Junio 2022

- 6.
- * Este día se terminó el acarreo de Material de banco de los Tramos No 14 y No 15.
 - * Tendido de Material de los tramos No 8 y No 9
 - * Homogenización, Tratamiento y acamellonado de Material de los Tramos No 10, No 11 y No 12

Viernes 10 Junio 2022

- 7.
- * Tendido de material de los tramos No 10 y No 11 y atine de los mismos con maquina motorconformadora.
 - * Homogenización, Tratamiento y acamellonado de material de los Tramos No 13 y No 14

Sábado 11 Junio 2022

- 8.
- * Tendido y atine con maquina motorconformadora de los tramos No 12, No 13 y No 14.

SUPERVISOR

Sergio Alvarado
FIRMA

CONTRATISTA


FIRMA

COMITE

FIRMA

NOTA
No.

MUNICIPIO DE
GUASAVE

CONTRATISTA

Nº 0004

Domingo 12 Junio 2022

Este día se hizo la homogeneización, tratamiento, acamellado y pu tendido del material del tramo No 15, con máquina motorizada, macho y humedeciendo el material con pipa de agua, para dar por terminado con esta fecha los trabajos de la obra. Revestimiento de calles en la Comunidad de Guasavito, Sindicatura del Barrio, Municipio de Guasave Estado de Sinaloa.

Se Autoriza Estimación

SUPERVISOR

Sergio Ald

FIRMA

CONTRATISTA



FIRMA

COMITE

FIRMA