



**PRESFORZADOS CONCRETOS Y  
AGREGADOS DE SINALOA**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

|  |                                   |   |                      |
|--|-----------------------------------|---|----------------------|
| <b>OBRA: REHABILITACION CARR: BELLA VISTA - CULIACANCITO</b> |                                   | <b>CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA</b> |                      |
|  | <b>IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$</b> |   | <b>15,000,000.00</b> |
|  | <b>IMPORTE DE ESTIMACION: \$</b>  |   | <b>5,000,000.00</b>  |

**ESTIMACION: 2**


**PERIODO: 07 AGO AL 03 SEPT DE 2023**

**FECHA: 04/09/2023**

| <b>RESUMEN DE ESTIMACION</b> |                                    |           |                     |
|------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>E1</b>                    | <b>REHABILITACION DE CARRETERA</b> | <b>\$</b> | <b>5,000,000.00</b> |

**TOTAL: \$ 5,000,000.00**

  
 ARQ. JESUS ARTURO HERNANDEZ ARRIETA  
 RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

  
 ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ  
 RESIDENTE DE OBRA (SOP)

**ESTIMACION****OBRA:** REHABILITACION CARR: BELLA VISTA - CULIACANCITO**UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE CULIACÁN**CONVENIO:** S/N**ESTIMACION:** 2**PERIODO:** 07 AGO AL 03 SEPT DE 2023**FECHA:** 04/09/2023**IMPORTE DEL PRESUPUESTO:** \$ 15,000,000.00

| CLAVE                                 | CONCEPTO   | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACION | HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACION | P.U.        | IMPORTE         |
|---------------------------------------|--|--------|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------|-------------|-----------------|
| <b>E1 REHABILITACION DE CARRETERA</b> |  |        |                |                       |                              |           |                    |             |                 |
| P06S18C006                            | RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFÁLTICOS. | LT     | 29,356.01      | 19,813.88             | 9,906.94                     | 0.00      | 9,906.9376         | \$ 26.13    | \$ 258,868.28   |
| P06S27C002                            | SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICIÓN O PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y ASFÁLTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACIÓN EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.             | M3     | 2,348.24       | 1,608.00              | 804.00                       | 0.00      | 804.00             | \$ 5,621.48 | \$ 4,519,669.92 |
| P06S27C014P                           | TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO, COMPACTACIÓN, BARRIDO DE LA SUPERFICIE Y RIEGO DE LIGA QUE NO INCLUYE LA EMULSION ASFÁLTICA.  | M3     | 2,348.24       | 1,608.00              | 804.00                       | 0.00      | 804.00             | \$ 275.45   | \$ 221,461.80   |

**TOTAL de REHABILITACION DE CARRETERA:** \$ 5,000,000.00**Total de Estimación No. 2:** \$ 5,000,000.00