

CONTRATISTA: ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON S.A. DE C.V.
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON, No. 968, INT.27 COL. GUADALUPE, CULIACAN DE ROSALES,
CULIACAN SINALOA, C.P. 80220.
R.F.C.
ECL180221T91

HOJA:

DEPENDENCIA: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Fecha: 03-dic-22

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22109 No DE OBRA: 220805

PLANTEL: PRESCOLAR LEONA VICARIO LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES MUNICIPIO: CULIACAN, SINALOA

DESCRIPCION: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PREESCOLAR LEONA VICARIO, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 05-10-2022 AL: 03-12-2022 CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-JN-291-2022 FECHA DE CONTRATO: 28-sep-22

IMPORTE DE OBRA: \$ 628,498.44
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ 219,974.80
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 628,498.44

CONVENIO ADICIONAL:
PERIODO CONVENIO ADICIONAL DEL: AL:
TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES	
			VOL	PU	MONTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE			
INSTALACIONES ELECTRICAS														
ELECTRIFICACION														
SUMINISTROS														
BM.13-200	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MEDICION 13-200. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1	\$	10,352.24	\$	10,352.24	0	0	0	\$	-	0.0 \$	-
BS.T	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS. SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1	\$	998.03	\$	998.03	0	0	0	\$	-	0.0 \$	-
INT.D3X250	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x250 AMP. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X250 AMP. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1	\$	26,894.08	\$	26,894.08	0	0	0	\$	-	0.0 \$	-
INT.D3X100	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x100 AMP. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2	\$	13,026.94	\$	26,053.88	0	0	0	\$	-	0.0 \$	-
	SUMA SUMINISTROS:					\$	64,298.23		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
RED SECUNDARIA														
SUMINISTROS														
BS.T	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS. SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	9.0	\$	998.03	\$	8,982.27	7.00	\$6,986.21	0.00	\$0.00	0.0	\$0.00	7.0 \$6,986.21
ELEC.POL.2"	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" O 3" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL. INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	MTS	73	\$	69.06	\$	5,041.38	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.0	\$0.00	\$0.00
ALIM.035	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE 2x1 DEL 1/0 Y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL 8 THW. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	73	\$	75.63	\$	5,520.99	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.0	\$0.00	\$0.00
ELEC.006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBIDA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE CENTRO DE CARGA. INCLUYE: TUBO GALV. 2". CODO PVC 2". MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4	\$	713.09	\$	2,852.36	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.0	\$0.00	\$0.00
	SUMA SUMINISTROS:					\$	22,397.00		\$6,986.21		\$0.00		\$0.00	\$6,986.21
MODULO A														
SUMINISTROS														
ELEC.Q-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12 CIR. INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIR. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1		7,898.07	\$	7,898.07	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.0	\$0.00	\$0.00

Handwritten signatures and initials.

CONTRATISTA: ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON S.A. DE C.V. DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON, No. 968, INT.27 COL. GUADALUPE, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN SINALOA, C.P. 80220. R.F.C. ECL180221T91	HOJA: DEPENDENCIA: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Fecha: 03-dic-22
---	---

FINIQUITO DE OBRA

PLANTEL:	PGO: 22109	No DE OBRA: 220805	PRESCOLAR LEONA VICARIO	LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO: CULIACAN, SINALOA
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PREESCOLAR LEONA VICARIO, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.					
PERIODO DE CONTRATO:		DEL: 05-10-2022		AL: 03-12-2022	
CONTRATO:			ISIFE-IED-ADE-JN-291-2022		
FECHA DE CONTRATO:			28-sep-22		
IMPORTE DE OBRA:		\$ 628,499.44		CONVENIO ADICIONAL:	
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$ 219,974.80		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$ 628,499.44		DEL:	
				AL:	
CONVENIO:					

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	MONTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
ELEC.NT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3	1,095.36	\$ 3,286.08	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.0	\$0.00	0.0	\$0.00
ELEC.NT1X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.0	\$ 339.77	\$ 679.54	2.00	\$679.54	3.00	\$1,019.31	0.0	\$0.00	5.0	\$1,698.85
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.0	\$ 2,427.86	\$ 24,278.60	6.00	\$14,567.16	10.00	\$24,278.60	0.0	\$0.00	16.0	\$38,845.76
ELEC.SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIO) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THWLS CAL 12, CABLE DE COBRE CAL 14, MATERIAL DE FIACION, CNTA, AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.0	\$ 1,206.82	\$ 12,068.20	10	\$12,068.20	12	\$14,481.84	0.0	\$0.00	22.0	\$26,550.04
ELEC.SALAPA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION PAGADORES) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THWLS CAL 12, CABLE DE COBRE CAL 14, MATERIAL DE FIACION, CNTA, AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.0	\$ 1,206.82	\$ 2,413.64	2	\$2,413.64	5.00	\$6,034.10	0.0	\$0.00	7.0	\$8,447.74
ELEC.SALCON T	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE: CONTACTO DUPLEX BTICNO, CABLE DE COBRE THWLS CAL 12, MATERIAL DE FIACION, CNTA, AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.0	\$ 1,297.88	\$ 2,595.76	2	\$2,595.76	9.00	\$11,680.92	0.0	\$0.00	11.0	\$14,276.68
ELEC.SALAA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ALIMENTACION ELECTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THWLS CAL 10, CABLE DE COBRE THWLS CAL 12, CONECTOR USO RUDD, MATERIAL DE FIACION, CNTA, AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	20.0	\$ 2,173.44	\$ 43,468.80	5	\$10,867.20	0.00	\$0.00	0.0	\$0.00	5.0	\$10,867.20
SUMA SUMINISTROS MODULO A:					\$ 96,688.69		\$43,191.50		\$57,494.77		\$0.00		\$100,686.27
MODULO B													
SUMINISTROS													
ELEC.D-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CRC, INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CRC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1	\$ 11,798.78	\$ 11,798.78	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.0	\$0.00	0.0	\$0.00

Handwritten signatures and initials.



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA
3 de 8



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA:
ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: AV. ALVARO OBREGON, No. 963, INT.27 COL. GUADALUPE, CULIACAN DE ROSALES,
CULIACAN SINALOA. C.P. 80220.
R.F.C.
ECL180221T91

HOJA:

Fecha: 03-dic-22

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PLANTEL: PGO: 22109 No DE OBRA: 220805
DESCRIPCIÓN: PRESCOLAR LEONA VICARIO LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES MUNICIPIO: CULIACAN, SINALOA
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PREESCOLAR LEONA VICARIO, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 05-10-2022 AL: 03-12-2022 CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-JUN-291-2022 FECHA DE CONTRATO: 28-sep-22

IMPORTE DE OBRA: \$ 628,499.44
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ 219,974.80
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 628,499.44
CONVENIO ADICIONAL:
PERIODO CONVENIO ADICIONAL DEL: AL:
TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
ELEC.INTX20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5	\$ 1,095.36	\$ 5,476.80	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.0	\$0.00	0.0	\$0.00
ELEC.INT1X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.0	\$ 339.77	\$ 679.54	2.00	\$679.54	1.00	\$339.77	0.0	\$0.00	3.0	\$1,019.31
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W. INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W, PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	12.0	\$ 2,427.66	\$ 29,134.32	12.00	\$29,134.32	3.00	\$7,283.58	0.0	\$0.00	15.0	\$36,417.90
ELEC.SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALEA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS. INCLUYE: CABLE DE COBRE THWLS CAL 12, CABLE DE COBRE CAL 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	12.0	\$ 1,206.82	\$ 14,481.84	12.00	\$14,481.84	9.00	\$10,861.38	0.0	\$0.00	21.0	\$25,343.22
ELEC.SALAPA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALEA DE ALUMBRADO (CONEXION PAGADORES) PARA AULAS. INCLUYE: CABLE DE COBRE THWLS CAL 12, CABLE DE COBRE CAL 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.0	\$ 1,206.82	\$ 3,620.46	3.00	\$3,620.46	2.00	\$2,413.64	0.0	\$0.00	5.0	\$6,034.10
ELEC.SALCON T	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS. INCLUYE: CONTACTO DUPLEX BITERO, CABLE DE COBRE THWLS CAL 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.0	\$ 1,297.88	\$ 3,893.64	3.00	\$3,893.64	18.00	\$23,361.84	0.0	\$0.00	21.0	\$27,255.48
ELE.SALAA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ALIMENTACION ELECTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THWLS CAL 10, CABLE DE COBRE THWLS CAL 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	28.0	\$ 2,173.44	\$ 60,856.32	4.00	\$8,693.76	0.00	\$0.00	0.0	\$0.00	4.0	\$8,693.76
SUMA SUMINISTROS MODULO B:					\$ 129,941.70		\$60,503.56		\$44,260.21		\$0.00		\$104,763.77
MODULO C													
SUMINISTROS													
ELEC.G-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12 CIR., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIR., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1	\$ 7,898.07	\$ 7,898.07	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.0	\$0.00	0.0	\$0.00
ELEC.INTX20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4	\$ 1,095.36	\$ 4,381.44	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.0	\$0.00	0.0	\$0.00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA
4 de 8



ISIFE
INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA: ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON S.A. DE C.V. DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON, No. 968, INT.27 COL. GUADALUPE, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN SINALOA. C.P. 80220. R.F.C. ECL180221T91	HOJA: 1	DEPENDENCIA: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Fecha: 03-dic-22
--	------------	---	------------------

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22109	No DE OBRA: 220805		
PLANTEL: DESCRIPCIÓN: PERIODO DE CONTRATO:	PRESCOLAR LEONA VICARIO REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PREESCOLAR LEONA VICARIO, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. DEL: 05-10-2022 AL: 03-12-2022	LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-JN-291-2022	MUNICIPIO: CULIACAN, SINALOA FECHA DE CONTRATO: 28-sep-22

IMPORTE DE OBRA:	\$ 628,499.44	CONVENIO ADICIONAL:	
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 219,974.00	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	DEL: AL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 628,499.44	TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:	

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PJ	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
ELEC.RIT1X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.0	\$ 339.77	\$ 679.54	2.00	\$679.54	4.00	\$1,359.08	0.0	\$0.00	6.0	\$2,038.62
ELECLUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	5.0	\$ 2,427.86	\$ 12,139.30	5.00	\$12,139.30	15.00	\$36,417.90	0.0	\$0.00	20.0	\$48,557.20
ELECSALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THWALS CAL 12, CABLE DE COBRE CAL 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	5.0	\$ 1,206.82	\$ 6,034.10	5.00	\$6,034.10	17.00	\$20,515.94	0.0	\$0.00	27.0	\$32,584.14
ELECSALAPA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION PAGADORES) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THWALS CAL 12, CABLE DE COBRE CAL 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	2.0	\$ 1,206.82	\$ 2,413.64	2.00	\$2,413.64	4.00	\$4,827.28	0.0	\$0.00	6.0	\$7,240.92
ELECSALCON T	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE: CONTACTO DUPLEX BTICNO, CABLE DE COBRE THWALS CAL 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.0	\$ 1,297.88	\$ 1,297.88	1.00	\$1,297.88	9.00	\$11,680.92	0.0	\$0.00	10.0	\$12,978.80
ELE.SALAA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ALIMENTACION ELECTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FB, CABLE DE COBRE THWALS CAL 10, CABLE DE COBRE THWALS CAL 12, CONECTOR USD RUDD, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	25.0	\$ 2,173.44	\$ 56,509.44	6.00	\$13,040.64	0.00	\$0.00	0.0	\$0.00	6.0	\$13,040.64
SUMA SUMINISTROS MODULO C:					\$ 91,353.41		\$35,605.10		\$74,801.12		\$0.00		\$116,440.32

MODULO D

SUMINISTROS

ELEC.D-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIR., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIR., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1	\$ 11,798.78	\$ 11,798.78	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.0	\$0.00	0.0	\$0.00
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4	\$ 1,095.36	\$ 4,381.44	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.0	\$0.00	0.0	\$0.00
ELEC.INT1X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.0	\$ 339.77	\$ 1,019.31	3	\$1,019.31	0.00	\$0.00	0.0	\$0.00	3.0	\$1,019.31

Handwritten signature and initials



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA
5 de 8



**INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

CONTRATISTA: ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON S.A. DE C.V. DIRECCIÓN: AV. ALVARO OBREGON, No. 968, INT.27 COL. GUADALUPE, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN SINALOA. C.P. 80220. R.F.C. ECL180221T91	HOJA: 1	DEPENDENCIA: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Fecha: 03-dic-22
--	------------	---	------------------

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22109	No DE OBRA: 220805	PRESCOLAR LEONA VICARIO	LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO: CULIACAN, SINALOA
PLANTEL:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PREESCOLAR LEONA VICARIO, UBICADA EN CULIACAN ROSALES,			
DESCRIPCIÓN:	MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.			
PERIODO DE CONTRATO:	DEL: 05-10-2022	AL: 03-12-2022	CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-JV-291-2022	FECHA DE CONTRATO: 28-sep-22
IMPORTE DE OBRA:	\$ 628,499.44	CONVENIO ADICIONAL:		
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 219,974.80	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 628,499.44	TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:		

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	MONTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.0	\$ 2,427.86	\$ 24,278.60	10	\$24,278.60	0.00	\$0.00	0.0	\$0.00	10.0	\$24,278.60
ELEC.SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THWLS CAL 12, CABLE DE COBRE CAL 14, MATERIAL DE FIACION, CINTA ABLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.0	\$ 1,206.82	\$ 12,068.20	10	\$12,068.20	4.00	\$4,827.28	0.0	\$0.00	14.0	\$16,895.48
ELEC.SALAPA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION PAGADORES) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THWLS CAL 12, CABLE DE COBRE CAL 14, MATERIAL DE FIACION, CINTA ABLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.0	\$ 1,206.82	\$ 3,620.46	3	\$3,620.46	0.00	\$0.00	0.0	\$0.00	3.0	\$3,620.46
ELEC.SALCON T	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE: CONTACTO DUPLEX BT220, CABLE DE COBRE THWLS CAL 12, MATERIAL DE FIACION, CINTA ABLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.0	\$ 1,297.88	\$ 3,893.64	3	\$3,893.64	5	\$6,489.40	0.0	\$0.00	8.0	\$10,383.04
ELE.SALAA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ALIMENTACION ELECTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA F5, CABLE DE COBRE THWLS CAL 10, CABLE DE COBRE THWLS CAL 12, CONECTOR USO RUO, MATERIAL DE FIACION, CINTA ABLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	35.0	\$ 2,173.44	\$ 76,070.40	2	\$4,346.88	0.00	\$0.00	0.0	\$0.00	2.0	\$4,346.88
SUMA SUMINISTROS MODULO D:					\$ 137,130.83		\$48,227.09		\$11,316.68		\$0.00		\$60,543.77

EXTRAORDINARIOS

EXTRA 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 8 CIRCS, INCLUYE: CENTRO DE CARGA 8 CIRCS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.0	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0	\$ 2,124.12	1.0	\$2,124.12
EXTRA 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ABANICOS (CONEXION APAGADORES) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THWLS CAL 12, CABLE DE COBRE CAL 14, MATERIAL DE FIACION, CINTA ABLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.0	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	5.0	\$ 1,091.78	5.0	\$5,458.90
EXTRA 04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE INDUSTRIAL DE 2X60 COMPLETO, INCLUYE: GABINETE INDUSTRIAL DE 2X60 COMPLETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.0	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	2.0	\$ 1,756.74	2.0	\$3,513.48

AAA Y HARELY



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA
8 de 8



ISIFE INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA:
ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON S.A. DE C.V.
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON, No. 968, INT.27 COL. GUADALUPE, CULIACAN DE ROSALES,
CULIACAN SINALOA, C.P. 80220.
R.F.C.
ECL180221T91

HOJA:

Fecha: 03-dic-22

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22109 No DE OBRA: 220805
PLANTEL: PRESCOLAR LEONA VICARIO LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES MUNICIPIO: CULIACAN, SINALOA
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PREESCOLAR LEONA VICARIO, UBICADA EN CULIACAN ROSALES,
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 05-10-2022 AL: 03-12-2022 CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-JN-291-2022 FECHA DE CONTRATO: 28-sep-22

IMPORTE DE OBRA: \$ 628,499.44
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ 219,974.80
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 628,499.44
CONVENIO ADICIONAL:
PERIODO CONVENIO ADICION DEL: AL:
TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	MONTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
EXTRA 25	SUMIDOR E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15 AMP. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15 AMP. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.0	\$	-	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0	\$ 1,191.02	1.0	\$1,191.02
SUMA DE EXTRAORDINARIOS:					\$ -		\$0.00		\$0.00		\$11,325.70		\$152,389.52
INSTALACIONES ELECTRICAS													
ELECTRIFICACION					\$ 64,298.23		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
RED SECUNDARIA					\$ 22,397.00		\$6,886.21		\$0.00		\$0.00		\$6,886.21
MODULO A					\$ 96,688.69		\$43,191.50		\$57,494.77		\$0.00		\$100,686.27
MODULO B					\$ 129,941.70		\$80,503.56		\$44,260.21		\$0.00		\$104,763.77
MODULO C					\$ 91,353.41		\$35,605.10		\$74,801.12		\$0.00		\$116,440.32
MODULO D					\$ 137,130.83		\$49,227.09		\$11,316.68		\$0.00		\$60,543.77
					\$ 541,809.86		\$195,513.46		\$187,872.78		\$0.00		\$389,420.34
EXTRAORDINARIOS													
EXTRAORDINARIOS					\$ -		\$0.00		\$0.00		\$11,325.70		\$152,389.52
					\$ -		\$0.00		\$0.00		\$11,325.70		\$152,389.52
					\$ 541,809.86		\$195,513.46		\$187,872.78		\$11,325.70		\$541,809.86
					\$ 541,809.86		\$195,513.46		\$187,872.78		\$11,325.70		\$541,809.86
IVA 16%					\$ 86,689.58		\$31,282.15		\$30,059.64		\$1,812.11		\$86,689.58
TOTAL:					\$ 628,499.44		\$226,795.61		\$217,932.42		\$13,137.81		\$628,499.44

C. YURI MANUEL PANTOJA VERDIN
ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON S.A. DE C.V.
Contratista

ARQ. DIEGO ISAAC MURILLO ACOSTA
Supervisor