

N= Contrato:

LSIFE-FAM-ADP-TVS-151-2022



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Monto del Contrato: \$ 735,366.92

PGO: 22201

U= OBRA: 220650

REHABILITACION GENERAL DE DOS MONULOS EN  
TELESECUNDARIA. NUM 7, UBICADA EN PICALILLO  
MUNICIPIO DE CHOYA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA:  
AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

TELEFONO: 6677546452

## BITÁCORA

Asignación Directa Estatal

Fecha inicio de trabajos: 09 / AGOSTO / 2022

Fecha terminación de trabajos: 07 / OCTUBRE / 2022

Período de ejecución de  
los trabajos: 60 DIAS.



Archivo:  
Dirección de Infraestructura

Retención:  
Dos Años

Versión:  
02

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

## INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

### DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: TELESECUNDARIA  
FEDERALIZADA N° 7

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 250TV00024

ZONA ESCOLAR: \_\_\_\_\_

### UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONACINO

LOCALIDAD: PICACHOS


MUNICIPIO: CHOLA

### TIPO DE OBRA: ☐ ☐

## REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

## REGISTRO DE FIRMAS

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
WIL ENRIQUE Ocasio Escalante	L.S.I.F.-E.	

## REGISTRO DE FIRMAS


SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
WIL ENRIQUE Ocasio Escalante	L.S.I.F.-E.	


## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220650 No. 001

FECHA 08 Agosto 2022

En esta fecha se dio cita al Supervisor de Dependencia y Compañista que realizan trabajos de obra, para definir los trabajos que se ejecutarán en Escuela Secundaria Federalizada N° 7 Ubicada en Localidad Pichay Municipio de Chioja.

  
Supervisor

  
Compañista


## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220650 No. 002

FECHA 09-Agosto-2022

Con esta fecha se dio inicio a  
trabajos de Replanteo General  
en los Monjes en posesión de  
FEDERACIÓN N=7. Ubicada en  
localidad de Municipio de  
Alto Espino de Sinaloa.

Inicio trabajos de desahue de  
resacas, línea de drenaje.



Supervisor




Comptroller

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220650 No. 003

FECHA 10 A 20 DE Agosto 2022

En Base Avisia de Obra se  
OBSERVARON los TRABAJOS DE DOTA-  
SOLUCION DE LINEA DE DRENAJE AL 100%  
Asi como los TRABAJOS DE REPARA-  
CION DE LINEA DE LLENADO A TUBO,  
Asi como tambien se OBSERVARON  
los TRABAJOS DE REBAJO Y APLANADO  
en platones con mucha campo  
Abierta, en dos mundos en  
la zona PERSECUTORIA KENE-  
RALLADA N° 7 en localidad  
Pichay Municipio de Cayla.

  
SUPERVISOR

  
COMANDANTE


## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220650 No. 004

FECHA 22 Al 27 Agosto 2022

En Visita de OBRA de Escuela  
Telesecundaria Federalizada V<sup>a</sup> F  
Ubicada en Localidad Pichinos  
Municipio de Cofre, se Observo  
los trabajos de Aplanado en pla-  
fonos, estan ~~estacionados~~ Asf  
Como tambien se Observaron  
trabajos de pintura en platan  
y Muros de Manto de Agua Azules  
y Manto de Agua Oscura y  
Bajos.

y Demolicion de una Repisa de  
Concreto Armado.

  
Supervisor

  
Comprova.

## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220650 No. 005


FECHA DE 29-AGO-P A: 05 SEP 2022

EN BASE A VISTA DE OBRA SE  
OBSERVO TRABAJOS DE IMPERMEABI-  
ZACION EN AZOFEA.

ASI COMO LA REVISION DE VOLUMENES  
Y NUMEROS GENERADORES, DE ESTIMACION  
NUMEROS 1 ESPAN EJECUTADOS AL  
100% EN TELESECUNDARIA

FEDERALIZADA N-7 UBICADA EN  
LOCALIDAD FISCAL DEL MUNICIPIO  
DE AJOIA.

  
Supervisor

  
Contrato A.